




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS								L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	FEVEREIRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	RUA MARIO MARTINS								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI								BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
1.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 916.088,65	10,80%	19,48%	16,83%	27,04%	14,63%	11,22%	
				R\$ 98.895,52	R\$ 178.487,54	R\$ 154.220,96	R\$ 247.689,52	R\$ 133.987,75	R\$ 102.807,36	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,78%	R\$ 52.940,76	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	
				R\$ 8.819,93	R\$ 8.819,93	R\$ 8.819,93	R\$ 8.819,93	R\$ 8.819,93	R\$ 8.841,11	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,96%	R\$ 27.083,06	100,00%						
				R\$ 27.083,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,58%	R\$ 5.352,81	100,00%						
				R\$ 5.352,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,95%	R\$ 8.729,25	70,00%	30,00%					
				R\$ 6.110,48	R\$ 2.618,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	4,97%	R\$ 45.502,77	100,00%						
				R\$ 45.502,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	6,58%	R\$ 60.264,70	10,00%	90,00%					
				R\$ 6.026,47	R\$ 54.238,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	10,56%	R\$ 96.740,13		80,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ 77.392,10	R\$ 19.348,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	19,49%	R\$ 178.561,32			40,00%	60,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 71.424,53	R\$ 107.136,79	R\$ -	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	7,29%	R\$ 66.787,98			20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.357,60	R\$ 26.715,19	R\$ 26.715,19	R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,08%	R\$ 101.503,57		5,00%	10,00%	45,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ 5.075,18	R\$ 10.150,36	R\$ 45.676,61	R\$ 40.601,43	R\$ -	
1.11.0	PISOS	4,40%	R\$ 40.314,96		10,00%	10,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ 4.031,50	R\$ 4.031,50	R\$ 32.251,97	R\$ -	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,36%	R\$ 131.559,15		20,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ 26.311,83	R\$ 13.155,92	R\$ 13.155,92	R\$ 39.467,75	R\$ 39.467,75	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,60%	R\$ 5.501,52			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.750,76	R\$ 2.750,76	R\$ -	R\$ -	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,44%	R\$ 22.364,71			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.182,36	R\$ 11.182,36	R\$ -	R\$ -	
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,82%	R\$ 7.510,88						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.510,88	
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 305,60						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,60	
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,47%	R\$ 4.321,43						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.321,43	
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,52%	R\$ 32.274,98					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.137,49	R\$ 16.137,49	



 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS								L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	FEVEREIRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	RUA MARIO MARTINS								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI								BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,21%	R\$ 1.962,11						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.962,11	
1.20.0	PINTURAS	2,45%	R\$ 22.459,65					10,00%	90,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.245,97	R\$ 20.213,69	
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,44%	R\$ 4.047,31						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.047,31	
2.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 765.404,01	17,68%	13,41%	22,04%	10,43%	17,94%	18,50%	
				R\$ 135.357,35	R\$ 102.630,38	R\$ 168.668,70	R\$ 79.806,77	R\$ 137.311,43	R\$ 141.629,37	
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,12%	R\$ 31.562,22	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	
				R\$ 5.258,27	R\$ 5.258,27	R\$ 5.258,27	R\$ 5.258,27	R\$ 5.258,27	R\$ 5.270,89	
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12%	R\$ 950,88	100,00%						
				R\$ 950,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	5,26%	R\$ 40.278,80	100,00%						
				R\$ 40.278,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,21%	R\$ 1.630,98	100,00%						
				R\$ 1.630,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,42%	R\$ 10.856,01	100,00%						
				R\$ 10.856,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6.0	SUPERESTRUTURA	3,35%	R\$ 25.633,07		100,00%					
				R\$ -	R\$ 25.633,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	6,28%	R\$ 48.033,16		10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ 4.803,32	R\$ 43.229,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8.0	COBERTURA	12,34%	R\$ 94.466,88	40,00%	30,00%	30,00%				
				R\$ 37.786,75	R\$ 28.340,06	R\$ 28.340,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9.0	ESQUADRIAS	18,11%	R\$ 138.625,23	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%		
				R\$ 13.862,52	R\$ 13.862,52	R\$ 13.862,52	R\$ 13.862,52	R\$ 83.175,14	R\$ -	
2.10.0	REVESTIMENTOS	10,13%	R\$ 77.517,16	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ 15.503,43	R\$ 15.503,43	R\$ 15.503,43	R\$ 15.503,43	R\$ 15.503,43	R\$ -	
2.11.0	PISOS	5,65%	R\$ 43.230,04			70,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.261,03	R\$ 12.969,01	R\$ -	R\$ -	
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,06%	R\$ 92.297,11	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ 9.229,71	R\$ 9.229,71	R\$ 18.459,42	R\$ 18.459,42	R\$ 18.459,42	R\$ 18.459,42	
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,63%	R\$ 4.845,56			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.422,78	R\$ 2.422,78	R\$ -	R\$ -	
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,96%	R\$ 22.662,68			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.331,34	R\$ 11.331,34	R\$ -	R\$ -	
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,02%	R\$ 7.791,24					100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.791,24	R\$ -	



 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS								L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:		FEVEREIRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:		RUA MARIO MARTINS								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:		PICOS-PI								BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,86%	R\$ 14.247,86					50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.123,93	R\$ 7.123,93		
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	3,39%	R\$ 25.923,72						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.923,72		
2.18.0	PINTURAS	3,78%	R\$ 28.946,62						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.946,62		
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,30%	R\$ 55.904,79						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.904,79		
TOTAL GERAL DA OBRA			100,00%	R\$ 1.681.492,66							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				13,93%	16,72%	19,20%	19,48%	16,13%	14,54%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 234.252,87	R\$ 281.117,93	R\$ 322.889,66	R\$ 327.496,29	R\$ 271.299,18	R\$ 244.436,73		
PERCENTAGEM ACUMULADA				13,93%	30,65%	49,85%	69,33%	85,46%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 234.252,87	R\$ 515.370,80	R\$ 838.260,46	R\$ 1.165.756,75	R\$ 1.437.055,93	R\$ 1.681.492,66		


 Eng.º Civil Responsável
 Nome: Harley de Moura Leal
 CREA: 1907327185

Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2022.