
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEPRU FREI JOSÉ APICELLA									L.S. (MENSAL)=	70,87%		
DATA:	SETEMBRO DE 2021									L.S. (HORISTA)=	112,15%		
END:	PI-218, CEP 64840-000									BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	GUADALUPE-PI									BDI=	21,97%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO						
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS						
1.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 1.269.509,40	34,60%	26,95%	28,35%	10,10%						
				R\$ 439.188,39	R\$ 342.190,30	R\$ 359.873,07	R\$ 128.257,65						
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,03%	R\$ 51.164,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
				R\$ 12.791,11	R\$ 12.791,11	R\$ 12.791,11	R\$ 12.791,11						
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,18%	R\$ 40.418,26	100,00%									
				R\$ 40.418,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,39%	R\$ 30.318,35	100,00%									
				R\$ 30.318,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.4.0	INFRAESTRUTURA	7,52%	R\$ 95.467,16	100,00%									
				R\$ 95.467,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.5.0	SUPERESTRUTURA	14,20%	R\$ 180.316,71	100,00%									
				R\$ 180.316,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	12,58%	R\$ 159.753,59	50,00%	50,00%								
				R\$ 79.876,80	R\$ 79.876,80	R\$ -	R\$ -						
1.7.0	COBERTURA	12,48%	R\$ 158.476,62		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 79.238,31	R\$ 79.238,31	R\$ -						
1.8.0	ESQUADRIAS	7,72%	R\$ 98.033,34			50,00%	50,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 49.016,67	R\$ 49.016,67						
1.9.0	REVESTIMENTOS	9,53%	R\$ 121.009,14		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 60.504,57	R\$ 60.504,57	R\$ -						
1.10.0	PISOS	5,71%	R\$ 72.467,62			50,00%	50,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 36.233,81	R\$ 36.233,81						
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,41%	R\$ 182.934,96		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 91.467,48	R\$ 91.467,48	R\$ -						
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,33%	R\$ 4.148,14		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 2.074,07	R\$ 2.074,07	R\$ -						
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,69%	R\$ 21.406,80		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 10.703,40	R\$ 10.703,40	R\$ -						
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,87%	R\$ 11.069,12		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 5.534,56	R\$ 5.534,56	R\$ -						
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,94%	R\$ 11.970,32				100,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.970,32						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS			
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,37%	R\$ 4.636,80				100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.636,80			
1.17.0	PINTURAS	1,94%	R\$ 24.618,18			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 12.309,09	R\$ 12.309,09			
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10%	R\$ 1.299,85				100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.299,85			
TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 1.269.509,40							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				34,60%	26,95%	28,35%	10,10%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 439.188,39	R\$ 342.190,30	R\$ 359.873,07	R\$ 128.257,65			
PERCENTAGEM ACUMULADA				34,60%	61,55%	89,90%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 439.188,39	R\$ 781.378,68	R\$ 1.141.251,75	R\$ 1.269.509,40			
2.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 350.393,09							
				30,29%	36,38%	19,37%	13,96%			
				R\$ 106.127,08	R\$ 127.469,08	R\$ 67.876,53	R\$ 48.920,40			
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,99%	R\$ 13.963,60							
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				R\$ 3.490,90	R\$ 3.490,90	R\$ 3.490,90	R\$ 3.490,90			
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,32%	R\$ 4.630,30							
				100,00%						
				R\$ 4.630,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.0	COBERTURA	55,44%	R\$ 194.257,72							
				50,00%	50,00%					
				R\$ 97.128,86	R\$ 97.128,86	R\$ -	R\$ -			
2.4.0	ESQUADRIAS	2,18%	R\$ 7.643,52							
					50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ 3.821,76	R\$ 3.821,76	R\$ -			
2.5.0	PISOS	11,36%	R\$ 39.808,75							
						50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.904,38	R\$ 19.904,38			
2.6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,14%	R\$ 46.055,12							
					50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ 23.027,56	R\$ 23.027,56	R\$ -			
2.7.0	PINTURAS	10,06%	R\$ 35.263,87							
						50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 17.631,94	R\$ 17.631,94			
2.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,50%	R\$ 8.770,21							
				10,00%			90,00%			
				R\$ 877,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.893,19			
TOTAL GERAL DA REFORMA		100,00%	R\$ 350.393,09							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				30,29%	36,38%	19,37%	13,96%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 106.127,08	R\$ 127.469,08	R\$ 67.876,53	R\$ 48.920,40			
PERCENTAGEM ACUMULADA				30,29%	66,67%	86,04%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 106.127,08	R\$ 233.596,16	R\$ 301.472,69	R\$ 350.393,09			

Eng.º Civil Responsável
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 28 de setembro de 2021.