
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS					L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2022					L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA CLARO MARIA					BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	WALL FERRAZ-PI					BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 824.970,96	6,05%	25,19%	47,00%	21,77%	
				R\$ 49.900,56	R\$ 207.801,66	R\$ 387.705,81	R\$ 179.562,93	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,89%	R\$ 32.107,12	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 8.026,78	R\$ 8.026,78	R\$ 8.026,78	R\$ 8.026,78	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,54%	R\$ 12.731,73	100,00%				
				R\$ 12.731,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,72%	R\$ 5.949,80	100,00%				
				R\$ 5.949,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,30%	R\$ 2.496,39	100,00%				
				R\$ 2.496,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,60%	R\$ 13.180,15	100,00%				
				R\$ 13.180,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	1,21%	R\$ 10.020,94	75,00%	25,00%			
				R\$ 7.515,71	R\$ 2.505,24	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	1,37%	R\$ 11.303,51		100,00%			
				R\$ -	R\$ 11.303,51	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	9,77%	R\$ 80.615,16		50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ 40.307,58	R\$ 40.307,58	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	14,73%	R\$ 121.478,71		50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ 60.739,36	R\$ 60.739,36	R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	5,45%	R\$ 44.961,45		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 11.240,36	R\$ 33.721,09	R\$ -	
1.11.0	PISOS	14,73%	R\$ 121.515,47		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 30.378,87	R\$ 91.136,60	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,50%	R\$ 169.113,54		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 42.278,39	R\$ 126.835,16	R\$ -	
1.13.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 215,54		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 53,89	R\$ 161,66	R\$ -	
1.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,47%	R\$ 3.870,80		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 967,70	R\$ 2.903,10	R\$ -	
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	4,23%	R\$ 34.895,34				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.895,34	
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,71%	R\$ 14.134,30				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.134,30	
1.17.0	PINTURAS	11,58%	R\$ 95.497,99			25,00%	75,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 23.874,50	R\$ 71.623,49	
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,17%	R\$ 50.883,02				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.883,02	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
TOTAL GERAL DA REFORMA		100,00%	R\$ 824.970,96				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,05%	25,19%	47,00%	21,77%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 49.900,56	R\$ 207.801,66	R\$ 387.705,81	R\$ 179.562,93
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,05%	31,24%	78,23%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 49.900,56	R\$ 257.702,22	R\$ 645.408,03	R\$ 824.970,96
2.0.0	AMPLIAÇÃO	99,85%	R\$ 39.901,93	24,72%	30,78%	29,33%	15,17%
				R\$ 9.861,86	R\$ 12.282,88	R\$ 11.704,86	R\$ 6.052,33
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,20%	R\$ 1.677,56	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 419,39	R\$ 419,39	R\$ 419,39	R\$ 419,39
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,55%	R\$ 1.019,16	100,00%			
				R\$ 1.019,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,42%	R\$ 565,86	100,00%			
				R\$ 565,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	12,21%	R\$ 4.871,68	100,00%			
				R\$ 4.871,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	14,97%	R\$ 5.971,54	50,00%	50,00%		
				R\$ 2.985,77	R\$ 2.985,77	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	10,81%	R\$ 4.311,68		100,00%		
				R\$ -	R\$ 4.311,68	R\$ -	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	21,59%	R\$ 8.613,55		25,00%	75,00%	
				R\$ -	R\$ 2.153,39	R\$ 6.460,16	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	14,59%	R\$ 5.823,41		25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ 1.455,85	R\$ 2.911,71	R\$ 1.455,85
2.9.0	REVESTIMENTOS	9,59%	R\$ 3.827,20		25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ 956,80	R\$ 1.913,60	R\$ 956,80
2.10.0	PISOS	0,99%	R\$ 396,49				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,49
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,79%	R\$ 715,31				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,31
2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,45%	R\$ 178,92				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,92
2.13.0	PINTURAS	4,68%	R\$ 1.868,50				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.868,50
2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,15%	R\$ 61,07				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,07
TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO		99,85%	R\$ 39.901,93				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				24,72%	30,78%	29,33%	15,17%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 9.861,86	R\$ 12.282,88	R\$ 11.704,86	R\$ 6.052,33
PERCENTAGEM ACUMULADA				24,72%	55,50%	84,83%	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
TOTAL ACUMULADO				R\$ 9.861,86	R\$ 22.144,74	R\$ 33.849,60	R\$ 39.901,93

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável

Nome: Rayson José Bezerra de Farias

CREA: 1915715229

Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2022.