
 <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 10ª GRE - GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)														L.S. (MENSAL)=		70,87%	
DATA: JUNHO DE 2021														L.S. (HORISTA)=		112,15%	
END: 0														BDI (DIF)=		11,37%	
LOCAL: FLORIANO-PI														BDI=		21,25%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO				
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS				
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 2.130.321,25	6,48%	13,33%	5,33%	9,17%	13,18%	14,34%	13,19%	10,15%	11,22%	3,61%				
				R\$ 138.092,24	R\$ 283.865,38	R\$ 113.592,73	R\$ 195.357,30	R\$ 280.795,72	R\$ 305.507,62	R\$ 280.990,68	R\$ 216.295,61	R\$ 238.935,11	R\$ 76.888,86				
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,51%	R\$ 160.023,50	6,09%	12,14%	5,39%	9,57%	13,74%	14,48%	13,64%	10,51%	10,86%	3,58%				
				R\$ 9.745,43	R\$ 19.426,85	R\$ 8.625,27	R\$ 15.314,25	R\$ 21.987,23	R\$ 23.171,40	R\$ 21.827,21	R\$ 16.818,47	R\$ 17.378,55	R\$ 5.728,84				
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,04%	R\$ 43.403,24	74,00%	26,00%												
				R\$ 32.118,40	R\$ 11.284,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,65%	R\$ 56.420,70	33,00%	67,00%												
				R\$ 18.618,83	R\$ 37.801,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	4,88%	R\$ 103.901,15	33,00%	67,00%												
				R\$ 34.287,38	R\$ 69.613,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.5.0	INFRAESTRUTURA	6,70%	R\$ 142.665,69	26,00%	74,00%												
				R\$ 37.093,08	R\$ 105.572,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.6.0	SUPERESTRUTURA	4,41%	R\$ 93.971,20		10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
				R\$ -	R\$ 9.397,12	R\$ 28.191,36	R\$ 18.794,24	R\$ 18.794,24	R\$ 18.794,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	9,18%	R\$ 195.537,24		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%								
				R\$ -	R\$ 19.553,72	R\$ 58.661,17	R\$ 58.661,17	R\$ 39.107,45	R\$ 19.553,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.8.0	COBERTURA	14,88%	R\$ 317.017,25				10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.701,73	R\$ 63.403,45	R\$ 63.403,45	R\$ 95.105,18	R\$ 63.403,45	R\$ -	R\$ -				
1.9.0	ESQUADRIAS	4,42%	R\$ 94.226,54				20,00%	40,00%	30,00%	10,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.845,31	R\$ 37.690,62	R\$ 28.267,96	R\$ 9.422,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,93%	R\$ 254.186,35					10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.418,64	R\$ 50.837,27	R\$ 76.255,91	R\$ 50.837,27	R\$ 50.837,27	R\$ -				
1.11.0	PISOS	9,48%	R\$ 201.909,00				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.190,90	R\$ 40.381,80	R\$ 60.572,70	R\$ 40.381,80	R\$ 20.190,90	R\$ 20.190,90	R\$ -				
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,48%	R\$ 138.006,69		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ 6.900,33	R\$ 13.800,67	R\$ 20.701,00	R\$ 20.701,00	R\$ 20.701,00	R\$ 13.800,67	R\$ 13.800,67	R\$ 27.601,34	R\$ -				
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,74%	R\$ 15.682,14				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 784,11	R\$ 1.568,21	R\$ 2.352,32	R\$ 3.136,43	R\$ 4.704,64	R\$ 3.136,43	R\$ -				
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,29%	R\$ 27.569,80		10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%							
				R\$ -	R\$ 2.756,98	R\$ 2.756,98	R\$ 4.135,47	R\$ 5.513,96	R\$ 8.270,94	R\$ 4.135,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,32%	R\$ 6.762,81							20,00%	20,00%	60,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,56	R\$ 1.352,56	R\$ 4.057,69	R\$ -				
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 238,92						100,00%								
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	R\$ 3.585,92									20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 717,18	R\$ 2.868,74			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,34%	R\$ 28.619,36								20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.723,87	R\$ 14.309,68	R\$ 8.585,81
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,49%	R\$ 10.342,84									60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.205,70	R\$ 4.137,14
1.20.0	PINTURAS	3,78%	R\$ 80.522,82								20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.104,56	R\$ 32.209,13	R\$ 32.209,13
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,31%	R\$ 155.728,09	4,00%	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%	6,00%	10,00%	15,00%	40,00%	15,00%
				R\$ 6.229,12	R\$ 1.557,28	R\$ 1.557,28	R\$ 6.229,12	R\$ 6.229,12	R\$ 9.343,69	R\$ 15.572,81	R\$ 23.359,21	R\$ 62.291,24	R\$ 23.359,21
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.130.321,25										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,48%	13,33%	5,33%	9,17%	13,18%	14,34%	13,19%	10,15%	11,22%	3,61%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 138.092,24	R\$ 283.865,38	R\$ 113.592,73	R\$ 195.357,30	R\$ 280.795,72	R\$ 305.507,62	R\$ 280.990,68	R\$ 216.295,61	R\$ 238.935,11	R\$ 76.888,86
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,48%	19,81%	25,14%	34,31%	47,49%	61,83%	75,02%	85,17%	96,39%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 138.092,24	R\$ 421.957,63	R\$ 535.550,36	R\$ 730.907,65	R\$ 1.011.703,37	R\$ 1.317.210,99	R\$ 1.598.201,67	R\$ 1.814.497,28	R\$ 2.053.432,39	R\$ 2.130.321,25

Domingos Alves P. Neto
Domingos Alves Pereira Neto
Eng. Civil
CREA-PI 32126

Eng.º Civil Responsável
Nome: DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021.