

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	REFORMA DA U.E. PROF. FLORESTAN FERNANDES, INCLUSO SUBESTAÇÃO									L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	OUTUBRO DE 2021									L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA II, S/N - RESIDENCIAL DEUS QUER									BDI (DIF)=	11,37%
LOCAL:	TERESINA-PI									BDI=	20,85%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS			
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.364.611,49	7,09%	8,21%	26,97%	36,81%	20,92%			
				R\$ 96.723,77	R\$ 112.083,65	R\$ 368.055,35	R\$ 502.277,42	R\$ 285.471,31			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,31%	R\$ 72.527,00	7,11%	8,24%	27,05%	36,68%	20,92%			
				R\$ 5.156,67	R\$ 5.976,22	R\$ 19.618,55	R\$ 26.602,90	R\$ 15.172,65			
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,74%	R\$ 37.373,20	100,00%							
				R\$ 37.373,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3.0	DEMOLIÇÕES	3,81%	R\$ 52.024,00	90,00%	10,00%						
				R\$ 46.821,60	R\$ 5.202,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,24%	R\$ 3.333,05	50,00%	50,00%						
				R\$ 1.666,53	R\$ 1.666,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,05%	R\$ 14.264,44	40,00%	60,00%						
				R\$ 5.705,78	R\$ 8.558,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,53%	R\$ 75.455,86		30,00%	70,00%					
				R\$ -	R\$ 22.636,76	R\$ 52.819,10	R\$ -	R\$ -			
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,86%	R\$ 39.050,16		20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 7.810,03	R\$ 15.620,06	R\$ 15.620,06	R\$ -			
1.8.0	COBERTURA	6,87%	R\$ 93.762,41			50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 46.881,21	R\$ 46.881,21	R\$ -			
1.9.0	ESQUADRIAS	11,80%	R\$ 160.963,05			20,00%	50,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 32.192,61	R\$ 80.481,53	R\$ 48.288,92			
1.10.0	REVESTIMENTOS	14,95%	R\$ 204.060,87			45,00%	45,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 91.827,39	R\$ 91.827,39	R\$ 20.406,09			
1.11.0	PISOS	6,72%	R\$ 91.652,76			40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 36.661,10	R\$ 36.661,10	R\$ 18.330,55			
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,03%	R\$ 273.293,65		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ 54.658,73	R\$ 54.658,73	R\$ 81.988,10	R\$ 81.988,10			
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,65%	R\$ 8.838,18		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 883,82	R\$ 2.651,45	R\$ 3.535,27	R\$ 1.767,64			
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,53%	R\$ 20.910,98		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ 4.182,20	R\$ 4.182,20	R\$ 6.273,29	R\$ 6.273,29			
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,17%	R\$ 2.319,56		15,00%	35,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ 347,93	R\$ 811,85	R\$ 1.159,78	R\$ -			
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,06%	R\$ 801,84		20,00%	20,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 160,37	R\$ 160,37	R\$ 481,10	R\$ -			
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,23%	R\$ 3.168,52					100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.168,52			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS		
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,33%	R\$ 45.385,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.615,65	R\$ 31.769,84		
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,77%	R\$ 10.557,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.167,39	R\$ 7.390,57		
1.20.0	PINTURAS	7,70%	R\$ 105.014,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.011,92	R\$ 21.002,98		
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,65%	R\$ 49.853,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.970,72	R\$ 9.970,72	R\$ 29.912,17		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.364.611,49							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,09%	8,21%	26,97%	36,81%	20,92%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 96.723,77	R\$ 112.083,65	R\$ 368.055,35	R\$ 502.277,42	R\$ 285.471,31		
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,09%	15,30%	42,27%	79,08%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 96.723,77	R\$ 208.807,42	R\$ 576.862,77	R\$ 1.079.140,18	R\$ 1.364.611,49		



Eng.º Civil Responsável

Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA: 191417305-8

Teresina-PI, 29 de outubro de 2021.