
 <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA: CONSTRUÇÃO DA 9ª GERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO														L.S. (MENSAL)=	112,15%
DATA: AGOSTO DE 2021														L.S. (HORISTA)=	70,87%
END: RUA MONSENHOR HIPOLITO														BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: PICOS-PI														BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS		
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 2.120.175,59	6,69% R\$ 141.758,97	6,34% R\$ 134.437,79	6,41% R\$ 136.000,44	9,36% R\$ 198.497,31	16,52% R\$ 350.234,63	15,54% R\$ 329.462,13	14,75% R\$ 312.690,26	9,04% R\$ 191.696,22	7,47% R\$ 158.332,29	7,88% R\$ 167.065,56		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,83%	R\$ 102.497,40	6,38% R\$ 6.539,33	4,66% R\$ 4.776,38	6,12% R\$ 6.272,84	8,68% R\$ 8.896,77	17,39% R\$ 17.824,30	15,57% R\$ 15.958,85	14,07% R\$ 14.421,38	7,88% R\$ 8.076,80	10,00% R\$ 10.249,74	9,25% R\$ 9.481,01		
1.2.0	PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES	0,32%	R\$ 6.857,93	100,00% R\$ 6.857,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.0	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	1,99%	R\$ 42.247,30	100,00% R\$ 42.247,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.0	DEMOLICOES E RETIRADAS (PREDO EXISTENTE)	3,00%	R\$ 63.702,66	90,00% R\$ 57.332,39	10,00% R\$ 6.370,27	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,51%	R\$ 10.851,43	100,00% R\$ 10.851,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,94%	R\$ 19.936,30	30,00% R\$ 5.980,89	70,00% R\$ 13.955,41	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.0	INFRAESTRUTURA	2,82%	R\$ 59.748,46	20,00% R\$ 11.949,69	80,00% R\$ 47.798,77	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8.0	SUPERESTRUTURA	5,17%	R\$ 109.521,64	-	20,00% R\$ 21.904,33	60,00% R\$ 65.712,98	20,00% R\$ 21.904,33	-	-	-	-	-	-		
1.9.0	PAREDES E PAINÉIS	9,35%	R\$ 198.163,19	-	20,00% R\$ 39.632,64	30,00% R\$ 59.448,96	30,00% R\$ 59.448,96	20,00% R\$ 39.632,64	-	-	-	-	-		
1.10.0	COBERTURA	15,72%	R\$ 333.318,94	-	-	-	-	40,00% R\$ 133.327,58	40,00% R\$ 133.327,58	20,00% R\$ 66.663,79	-	-	-		
1.11.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,65%	R\$ 13.749,27	-	-	10,00% R\$ 1.374,93	30,00% R\$ 4.124,78	60,00% R\$ 8.249,56	-	-	-	-	-		
1.11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,50%	R\$ 31.907,33	-	-	10,00% R\$ 3.190,73	30,00% R\$ 9.572,20	60,00% R\$ 19.144,40	-	-	-	-	-		
1.11.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,30%	R\$ 6.456,93	-	-	-	-	-	10,00% R\$ 645,69	90,00% R\$ 5.811,24	-	-	-		
1.11.4	INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA	0,01%	R\$ 245,61	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 245,61	-	-	-	-		
1.11.5	INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIO	0,21%	R\$ 4.471,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 4.471,03		
1.11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,82%	R\$ 165.731,63	-	-	-	40,00% R\$ 66.292,65	20,00% R\$ 33.146,33	20,00% R\$ 33.146,33	10,00% R\$ 16.573,16	10,00% R\$ 16.573,16	-	-		
1.12.0	LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	2,66%	R\$ 56.336,72	-	-	-	-	-	-	-	30,00% R\$ 16.901,02	35,00% R\$ 19.717,85	35,00% R\$ 19.717,85		
1.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,66%	R\$ 13.988,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 13.988,41		
1.14.0	PAVIMENTAÇÃO	13,33%	R\$ 282.576,14	-	-	-	10,00% R\$ 28.257,61	30,00% R\$ 84.772,84	30,00% R\$ 84.772,84	30,00% R\$ 84.772,84	-	-	-		
1.15.0	REVESTIMENTOS	10,23%	R\$ 216.936,87	-	-	-	-	-	-	10,00% R\$ 21.693,69	35,00% R\$ 75.927,90	35,00% R\$ 75.927,90	20,00% R\$ 43.387,37		
1.16.0	FORROS	1,95%	R\$ 41.388,92	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 41.388,92	-	-	-		
1.17.0	ESQUADRIAS	9,65%	R\$ 204.550,79	-	-	-	-	-	30,00% R\$ 61.365,24	30,00% R\$ 61.365,24	30,00% R\$ 61.365,24	10,00% R\$ 20.455,08	-		
1.18.0	PINTURAS	3,51%	R\$ 74.475,44	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00% R\$ 22.342,63	70,00% R\$ 52.132,81		
1.19.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,67%	R\$ 14.136,99	-	-	-	-	100,00% R\$ 14.136,99	-	-	-	-	-		
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,52%	R\$ 32.130,26	-	-	-	-	-	-	-	40,00% R\$ 12.852,10	30,00% R\$ 9.639,08	30,00% R\$ 9.639,08		
1.21.0	SERVIÇOS FINAIS	0,67%	R\$ 14.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 14.248,00		
TOTAL GERAL DA OBRA			100,00%	R\$ 2.120.175,59											
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,69%	6,34%	6,41%	9,36%	16,52%	15,54%	14,75%	9,04%	7,47%	7,88%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 141.758,97	R\$ 134.437,79	R\$ 136.000,44	R\$ 198.497,31	R\$ 350.234,63	R\$ 329.462,13	R\$ 312.690,26	R\$ 191.696,22	R\$ 158.332,29	R\$ 167.065,56		
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,69%	13,03%	19,44%	28,80%	45,32%	60,86%	75,61%	84,65%	92,12%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 141.758,97	R\$ 276.196,76	R\$ 412.197,20	R\$ 610.694,51	R\$ 960.929,14	R\$ 1.290.391,27	R\$ 1.603.081,52	R\$ 1.794.777,74	R\$ 1.953.110,03	R\$ 2.120.175,59		