
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES								L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	SETEMBRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA GIBRALTAR, S/N - ITARARÉ								BDI (DIF)=	11,37%	
LOCAL:	TERESINA-PI								BDI=	20,85%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.806.861,84	7,57%	12,09%	15,03%	25,27%	17,77%	15,80%	6,47%	
				R\$ 136.726,02	R\$ 218.445,80	R\$ 271.555,79	R\$ 456.573,78	R\$ 321.078,75	R\$ 285.569,67	R\$ 116.912,03	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,14%	R\$ 147.007,14	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%	
				R\$ 17.640,86	R\$ 22.051,07	R\$ 22.051,07	R\$ 22.051,07	R\$ 22.051,07	R\$ 22.051,07	R\$ 19.110,93	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,63%	R\$ 101.748,57	75,00%	25,00%						
				R\$ 76.311,43	R\$ 25.437,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,54%	R\$ 27.740,77	30,00%	70,00%						
				R\$ 8.322,23	R\$ 19.418,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	INFRAESTRUTURA	4,91%	R\$ 88.733,68	25,00%	75,00%						
				R\$ 22.183,42	R\$ 66.550,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	SUPERESTRUTURA	5,91%	R\$ 106.825,33		25,00%	50,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 26.706,33	R\$ 53.412,67	R\$ 26.706,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	7,42%	R\$ 134.017,00		20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 26.803,40	R\$ 53.606,80	R\$ 53.606,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	COBERTURA	11,90%	R\$ 215.079,81				50,00%	25,00%	25,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.539,91	R\$ 53.769,95	R\$ 53.769,95	R\$ -	
1.8.0	ESQUADRIA	7,24%	R\$ 130.769,30		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ 13.076,93	R\$ 39.230,79	R\$ 39.230,79	R\$ 39.230,79	R\$ -	R\$ -	
1.9.0	REVESTIMENTOS	13,81%	R\$ 249.465,32				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.839,60	R\$ 74.839,60	R\$ 49.893,06	R\$ 49.893,06	
1.10.0	PISOS	7,00%	R\$ 126.528,91			25,00%	30,00%	30,00%	15,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 31.632,23	R\$ 37.958,67	R\$ 37.958,67	R\$ 18.979,34	R\$ -	
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,46%	R\$ 189.024,00			25,00%	35,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 47.256,00	R\$ 66.158,40	R\$ 37.804,80	R\$ 37.804,80	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,84%	R\$ 15.103,78			15,00%	25,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.265,57	R\$ 3.775,95	R\$ 4.531,13	R\$ 4.531,13	R\$ -	
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,36%	R\$ 24.656,98			15,00%	25,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.698,55	R\$ 6.164,25	R\$ 7.397,09	R\$ 7.397,09	R\$ -	
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,09%	R\$ 1.578,90						20,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,78	R\$ 1.263,12	
1.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 466,33				30,00%	70,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,90	R\$ 326,43	R\$ -	R\$ -	
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,28%	R\$ 5.065,72						30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.519,72	R\$ 3.546,00	
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,99%	R\$ 53.955,77					25,00%	60,00%	15,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.488,94	R\$ 32.373,46	R\$ 8.093,37	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,18%	R\$ 21.301,14						75,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.975,86	R\$ 5.325,29
1.19.0	PINTURA	2,50%	R\$ 45.112,56					25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.278,14	R\$ 22.556,28	R\$ 11.278,14
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,79%	R\$ 122.680,83	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 12.268,08	R\$ 18.402,12	R\$ 18.402,12	R\$ 18.402,12	R\$ 18.402,12	R\$ 18.402,12	R\$ 18.402,12
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.806.861,84							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,57%	12,09%	15,03%	25,27%	17,77%	15,80%	6,47%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 136.726,02	R\$ 218.445,80	R\$ 271.555,79	R\$ 456.573,78	R\$ 321.078,75	R\$ 285.569,67	R\$ 116.912,03
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,57%	19,66%	34,69%	59,95%	77,72%	93,53%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 136.726,02	R\$ 355.171,82	R\$ 626.727,61	R\$ 1.083.301,39	R\$ 1.404.380,14	R\$ 1.689.949,81	R\$ 1.806.861,84

Jessica

Jéssica Karolyne de Sousa Passos
Engenheira Civil
CREA nº 1916640257

Teresina-PI, 23 de setembro de 2021.