
				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ															
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC															
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF															
OBRA: REFORMA DA 4ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, TERESINA-PI														L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA: SETEMBRO DE 2021														L.S. (HORISTA)=	112,15%
END: R. LUCÍDIO FREITAS														BDI (DIF)=	11,37%
LOCAL: TERESINA-PI														BDI=	19,71%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS		
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 1.549.714,84	5,37%	7,89%	4,83%	10,22%	15,52%	16,28%	15,73%	11,32%	9,79%	3,04%		
				R\$ 83.226,24	R\$ 122.306,14	R\$ 74.889,51	R\$ 158.402,02	R\$ 240.455,59	R\$ 252.369,28	R\$ 243.839,03	R\$ 175.388,72	R\$ 151.758,24	R\$ 47.080,07		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,41%	R\$ 52.770,40	6,09%	12,14%	5,39%	9,57%	13,74%	14,48%	13,64%	10,51%	10,86%	3,58%		
				R\$ 3.213,72	R\$ 6.406,33	R\$ 2.844,32	R\$ 5.050,13	R\$ 7.250,65	R\$ 7.641,15	R\$ 7.197,88	R\$ 5.546,17	R\$ 5.730,87	R\$ 1.889,18		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,25%	R\$ 19.379,53	74,00%	26,00%										
				R\$ 14.340,85	R\$ 5.038,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3,31%	R\$ 51.305,91	74,00%	26,00%										
				R\$ 37.966,37	R\$ 13.339,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,62%	R\$ 9.574,10	33,00%	67,00%										
				R\$ 3.159,45	R\$ 6.414,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	5,45%	R\$ 84.401,27	26,00%	74,00%										
				R\$ 21.944,33	R\$ 62.456,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,57%	R\$ 39.870,13		10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				R\$ -	R\$ 3.987,01	R\$ 11.961,04	R\$ 7.974,03	R\$ 7.974,03	R\$ 7.974,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	9,10%	R\$ 141.076,95		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%						
				R\$ -	R\$ 14.107,70	R\$ 42.323,09	R\$ 42.323,09	R\$ 28.215,39	R\$ 14.107,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	25,28%	R\$ 391.809,50				10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.180,95	R\$ 78.361,90	R\$ 78.361,90	R\$ 117.542,85	R\$ 78.361,90	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	6,84%	R\$ 105.997,47				20,00%	40,00%	30,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.199,49	R\$ 42.398,99	R\$ 31.799,24	R\$ 10.599,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,50%	R\$ 178.239,16					10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.823,92	R\$ 35.647,83	R\$ 53.471,75	R\$ 35.647,83	R\$ 35.647,83	R\$ -		
1.11.0	PISOS	8,89%	R\$ 137.822,20				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.782,22	R\$ 27.564,44	R\$ 41.346,66	R\$ 27.564,44	R\$ 13.782,22	R\$ 13.782,22	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,30%	R\$ 144.115,28		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 7.205,76	R\$ 14.411,53	R\$ 21.617,29	R\$ 21.617,29	R\$ 21.617,29	R\$ 14.411,53	R\$ 14.411,53	R\$ 28.823,06	R\$ -		
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,81%	R\$ 12.491,52				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 624,58	R\$ 1.249,15	R\$ 1.873,73	R\$ 2.498,30	R\$ 3.747,46	R\$ 2.498,30	R\$ -		
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,74%	R\$ 26.991,58		10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%					
				R\$ -	R\$ 2.699,16	R\$ 2.699,16	R\$ 4.048,74	R\$ 5.398,32	R\$ 8.097,47	R\$ 4.048,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,32%	R\$ 5.021,53									20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.004,31	R\$ 4.017,22		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,36%	R\$ 21.061,81								20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.212,36	R\$ 10.530,91	R\$ 6.318,54
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,85%	R\$ 13.130,75									60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.878,45	R\$ 5.252,30
1.18.0	PINTURAS	3,20%	R\$ 49.617,85								20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.923,57	R\$ 19.847,14	R\$ 19.847,14
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,20%	R\$ 65.037,90	4,00%	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%	6,00%	10,00%	15,00%	40,00%	15,00%
				R\$ 2.601,52	R\$ 650,38	R\$ 650,38	R\$ 2.601,52	R\$ 2.601,52	R\$ 3.902,27	R\$ 6.503,79	R\$ 9.755,69	R\$ 26.015,16	R\$ 9.755,69
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.549.714,84										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,37%	7,89%	4,83%	10,22%	15,52%	16,28%	15,73%	11,32%	9,79%	3,04%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 83.226,24	R\$ 122.306,14	R\$ 74.889,51	R\$ 158.402,02	R\$ 240.455,59	R\$ 252.369,28	R\$ 243.839,03	R\$ 175.388,72	R\$ 151.758,24	R\$ 47.080,07
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,37%	13,26%	18,10%	28,32%	43,83%	60,12%	75,85%	87,17%	96,96%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 83.226,24	R\$ 205.532,38	R\$ 280.421,89	R\$ 438.823,92	R\$ 679.279,50	R\$ 931.648,78	R\$ 1.175.487,81	R\$ 1.350.876,53	R\$ 1.502.634,77	R\$ 1.549.714,84


 Eng.º Civil Responsável
 Eng. de Seg. do Trabalho
 CREA: 190.648.690-5

Eng.º Civil Responsável
 Nome: FELIPE ANTONIO BESERRA XIMENES

Teresina-PI, 25 de agosto de 2021.