
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO PADRÃO NO CEJA PROFª COTA SAMPAIO												
DATA:	FEVEREIRO DE 2021												
END:	RUA ALÍRIO OLIVEIRA E SILVA, 400, BAIRRO FLORESTA												
LOCAL:	PIPIRIPI-PI												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS				
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R 855.591,17	R 170.666,48 19,95%	R 123.858,24 14,48%	R 122.953,64 14,37%	R 153.712,98 17,97%	R 143.590,10 16,78%	R 140.809,73 16,46%				
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,92%	R 33.536,28	R 6.908,47 20,60%	R 5.043,86 15,04%	R 5.090,81 15,18%	R 6.036,53 18,00%	R 5.030,44 15,00%	R 5.426,17 16,18%				
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,17%	R 61.335,93	R 61.335,93 100,00%	R -	R -	R -	R -	R -				
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	9,51%	R 81.338,92	R 65.071,14 80,00%	R 16.267,78 20,00%	R -	R -	R -	R -				
1.4.0	INFRAESTRUTURA	7,28%	R 62.251,56	R 37.350,94 60,00%	R 24.900,62 40,00%	R -	R -	R -	R -				
1.5.0	SUPERESTRUTURA	7,07%	R 60.522,26	R -	R 48.417,81 80,00%	R 12.104,45 20,00%	R -	R -	R -				
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	4,55%	R 38.970,89	R -	R 29.228,17 75,00%	R 9.742,72 25,00%	R -	R -	R -				
1.7.0	COBERTURA	20,89%	R 178.754,46	R -	R -	R 89.377,23 50,00%	R 89.377,23 50,00%	R -	R -				
1.8.0	ESQUADRIAS	2,69%	R 23.044,17	R -	R -	R -	R -	R 4.608,83 20,00%	R 18.435,34 80,00%				
1.9.0	REVESTIMENTOS	3,88%	R 33.192,15	R -	R -	R 6.638,43 20,00%	R 19.915,29 60,00%	R 6.638,43 20,00%	R -				
1.10.0	PISOS	9,87%	R 84.437,95	R -	R -	R -	R 16.887,59 20,00%	R 50.662,77 60,00%	R 16.887,59 20,00%				
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,94%	R 67.926,59	R -	R -	R -	R 13.585,32 20,00%	R 40.755,95 60,00%	R 13.585,32 20,00%				
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,38%	R 3.293,87	R -	R -	R -	R 2.305,71 70,00%	R 988,16 30,00%	R -				
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,94%	R 8.007,59	R -	R -	R -	R 5.605,31 70,00%	R 2.402,28 30,00%	R -				
1.14.0	DRENAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	R 1.140,00	R -	R -	R -	R -	R 1.140,00 30,00%	R 70,00%				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO		5º PERÍODO		6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	R	-	R	61 a 90 DIAS	R	91 a 120 DIAS	R	121 a 150 DIAS	R	151 a 180 DIAS	R
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,28%	R 2.358,24	R	-	-	R	-	-	-	-	R	447,29	R	1.043,67
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,93%	R 7.955,94	R	-	-	R	-	-	-	-	R	707,47	R	1.650,77
1.17.0	PINTURAS	2,43%	R 20.806,50	R	-	-	R	-	-	-	-	R	1.591,19	R	6.364,75
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,09%	R 86.366,91	R	-	-	R	-	-	-	-	R	12.483,90	R	8.322,60
TOTAL GERAL DA OBRA				R	-	-	R	-	-	-	-	R	17.273,38	R	69.093,53
PERCENTAGEM DO PERÍODO				19,95%		14,48%		14,37%		17,97%		16,78%		16,46%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 170.666,48	R\$	123.858,24	R\$	122.953,64	R\$	153.712,98	R\$	143.590,10	R\$	140.809,73	R\$
PERCENTAGEM ACUMULADA				19,95%		34,42%		48,79%		66,76%		83,54%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 170.666,48	R\$	294.524,72	R\$	417.478,36	R\$	571.191,34	R\$	714.781,44	R\$	855.591,17	R\$



Eng.<sup>a</sup> Civil Responsável  
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles  
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 03 de março de 2022.