

MUNICÍPIO: OEIRAS - PI
OBRA : REFORMA DA U. E. GABRIEL FERREIRA/CONSELHO REG. DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.
2 de julho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

www.pr.gov.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	REFORMA														100,01%	R\$	630.045,02
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,60%	R\$ 22.651,50	100,00%	R\$ 22.651,500		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	3,60%	R\$ 22.651,50		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,60%	R\$ 10.059,40	100,00%	R\$ 10.059,400		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,60%	R\$ 10.059,40		
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,07%	R\$ 31.909,36	100,00%	R\$ 31.909,360		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,06%	R\$ 31.909,36		
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	R\$ 549,01	70,00%	R\$ 384,307	30,00%	R\$ 164,703		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,09%	R\$ 549,01		
1.5	INFRAESTRUTURA	1,10%	R\$ 6.903,47	50,00%	R\$ 3.451,735	50,00%	R\$ 3.451,735		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,10%	R\$ 6.903,47		
1.6	SUPERESTRUTURA	5,31%	R\$ 33.479,51	50,00%	R\$ 16.739,755	50,00%	R\$ 16.739,755		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,31%	R\$ 33.479,51		
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,48%	R\$ 3.048,17		R\$ -	50,00%	R\$ 1.524,085	50,00%	R\$ 1.524,085		R\$ -		R\$ -	0,48%	R\$ 3.048,17		
1.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,74%	R\$ 4.629,49		R\$ -	50,00%	R\$ 2.314,745	50,00%	R\$ 2.314,745		R\$ -		R\$ -	0,73%	R\$ 4.629,49		
1.9	DRENAGEM PLUVIAL	1,10%	R\$ 6.904,05		R\$ -	50,00%	R\$ 3.452,025	50,00%	R\$ 3.452,025		R\$ -		R\$ -	1,10%	R\$ 6.904,05		
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,33%	R\$ 77.662,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 54.363,687	30,00%	R\$ 23.298,723	12,33%	R\$ 77.662,41		
1.11	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,29%	R\$ 1.801,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.801,640	0,29%	R\$ 1.801,64		
1.12	PAVIMENTAÇÃO	7,15%	R\$ 45.015,63		R\$ -	70,00%	R\$ 31.510,941	30,00%	R\$ 13.504,689		R\$ -		R\$ -	7,14%	R\$ 45.015,63		
1.13	ESQUADRIAS	14,70%	R\$ 92.626,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 46.313,030	50,00%	R\$ 46.313,030	14,70%	R\$ 92.626,06		
1.14	PINTURAS	10,27%	R\$ 64.683,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 32.341,565	50,00%	R\$ 32.341,565	10,27%	R\$ 64.683,13		
1.15	REVESTIMENTOS	8,13%	R\$ 51.195,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 35.836,710	30,00%	R\$ 15.358,590	8,13%	R\$ 51.195,30		
1.16	COBERTURAS	15,36%	R\$ 96.741,06		R\$ -	70,00%	R\$ 67.718,742	30,00%	R\$ 29.022,318		R\$ -		R\$ -	15,35%	R\$ 96.741,06		
1.17	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,89%	R\$ 11.928,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.928,410	1,89%	R\$ 11.928,41		
1.18	SEVIRÇOS DIVERSOS	10,48%	R\$ 66.001,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 33.000,740	50,00%	R\$ 33.000,740	10,48%	R\$ 66.001,48		
1.19	LIMPEZA DA OBRA	0,36%	R\$ 2.255,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.255,940	0,36%	R\$ 2.255,94		
TOTAL SIMPLES				13,52%	85.196,06	20,14%	126.876,73	7,91%	49.817,86	32,04%	201.855,73	26,39%	166.298,64				
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 630.045,02	13,52%	85.196,06	33,66%	212.072,79	41,57%	261.890,65	73,61%	463.746,38	100,00%	630.045,02	100,00%	R\$ 630.045,02		

Diogo R. R. e Silva
DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL