

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva com Vestiário na cidade de Redenção do Gurguêia - PI, anexo a U. E. Marcos Parente

ENDEREÇO/MUNICÍPIO: Praça José Dario dos Santos, Centro, Redenção do Gurguêia-PI.

DATA: Julho de 2021.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	TOTAL
	CONSTRUÇÃO		R\$1.014.293,50		R\$158.075,21		R\$173.618,89		R\$189.856,23		R\$190.986,68		R\$169.504,30		R\$132.252,20	100,00%	R\$1.014.293,50
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,08%	R\$41.387,46	15,63%	R\$6.468,86	17,10%	R\$7.077,26	18,64%	R\$7.714,62	18,74%	R\$7.756,01	16,71%	R\$6.915,84	13,18%	R\$5.454,87	100,00%	R\$41.387,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,81%	R\$38.604,42	100,00%	R\$38.604,42		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$38.604,42
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,56%	R\$36.152,48	100,00%	R\$36.152,48		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$36.152,48
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,23%	R\$12.455,95	100,00%	R\$12.455,95		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$12.455,95
5	INFRAESTRUTURA	7,54%	R\$76.468,62	55,00%	R\$42.057,74	45,00%	R\$34.410,88		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$76.468,62
6	SUPERESTRUTURAS	14,17%	R\$143.736,80	7,50%	R\$10.780,26	70,00%	R\$100.615,76	22,50%	R\$32.340,78		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$143.736,80
7	PAREDES E DIVISÓRIAS	10,36%	R\$105.049,98	11,00%	R\$11.555,50	30,00%	R\$31.514,99	50,00%	R\$52.524,99	9,00%	R\$9.454,50		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$105.049,98
8	COBERTURAS	19,18%	R\$194.551,68		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$97.275,84	50,00%	R\$97.275,84		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$194.551,68
9	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	5,74%	R\$58.195,86		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	20,00%	R\$11.639,17	55,00%	R\$32.007,72	25,00%	R\$14.548,97	100,00%	R\$58.195,86
10	PAVIMENTAÇÃO	11,29%	R\$114.552,16		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$34.365,65	65,00%	R\$74.458,90	5,00%	R\$5.727,61	100,00%	R\$114.552,16
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,15%	R\$11.622,49		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	80,00%	R\$9.297,99	20,00%	R\$2.324,50		R\$0,00	100,00%	R\$11.622,49
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,60%	R\$16.226,37		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	80,00%	R\$12.981,10	20,00%	R\$3.245,27		R\$0,00	100,00%	R\$16.226,37
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,03%	R\$20.541,05		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	40,00%	R\$8.216,42	40,00%	R\$8.216,42	20,00%	R\$4.108,21	100,00%	R\$20.541,05
14	ESQUADRIAS	2,94%	R\$29.846,22		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$14.923,11	50,00%	R\$14.923,11	100,00%	R\$29.846,22
15	PINTURA	4,37%	R\$44.321,30		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$13.296,39	70,00%	R\$31.024,91	100,00%	R\$44.321,30
16	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,41%	R\$14.317,80		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	20,00%	R\$2.863,56	80,00%	R\$11.454,24	100,00%	R\$14.317,80
17	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	5,55%	R\$56.262,86		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	20,00%	R\$11.252,57	80,00%	R\$45.010,29	100,00%	R\$56.262,86
	TOTAL	100,00%	R\$1.014.293,50	15,58%	R\$158.075,21	17,12%	R\$173.618,89	18,72%	R\$189.856,23	18,83%	R\$190.986,68	16,71%	R\$169.504,30	13,04%	R\$132.252,20	100,00%	R\$1.014.293,50
	TOTAL ACUMULADO			15,58%	R\$158.075,21	32,70%	R\$331.694,10	51,42%	R\$521.550,33	70,25%	R\$712.537,01	86,96%	R\$882.041,30	100,00%	R\$1.014.293,50		

Rondinelle Marinho Monte
Rondinelle Marinho Monte
Engenheiro Civil
Registro nº: 191170023-5