



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC													L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	MARÇO DE 2023													L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	R. FILEMON NOGUEIRA, 1640													BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	CORRENTE-PI													BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO	100,00%	R\$ 3.111.426,28	8,96%	6,02%	6,12%	7,92%	10,05%	6,68%	11,16%	12,05%	12,90%	7,79%	4,36%	5,99%
				R\$ 278.771,35	R\$ 187.395,06	R\$ 190.520,64	R\$ 246.337,48	R\$ 312.660,80	R\$ 207.856,65	R\$ 347.193,62	R\$ 374.934,99	R\$ 401.463,59	R\$ 242.438,41	R\$ 135.593,57	R\$ 186.260,13
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA														
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,41%	R\$ 106.090,68	8,96%	6,02%	6,12%	7,92%	10,05%	6,68%	11,16%	12,05%	12,90%	7,79%	4,36%	5,99%
				R\$ 9.505,72	R\$ 6.386,66	R\$ 6.492,75	R\$ 8.402,38	R\$ 10.662,11	R\$ 7.086,86	R\$ 11.839,72	R\$ 12.783,93	R\$ 13.685,70	R\$ 8.264,46	R\$ 4.625,55	R\$ 6.354,83
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,05%	R\$ 63.712,58	100,00%											
				R\$ 63.712,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,59%	R\$ 18.331,31	100,00%											
				R\$ 18.331,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		6,05%	R\$ 188.134,57	R\$ 91.549,61	R\$ 6.386,66	R\$ 6.492,75	R\$ 8.402,38	R\$ 10.662,11	R\$ 7.086,86	R\$ 11.839,72	R\$ 12.783,93	R\$ 13.685,70	R\$ 8.264,46	R\$ 4.625,55	R\$ 6.354,83
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO														
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	R\$ 12.789,47	100,00%											
				R\$ 12.789,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,95%	R\$ 60.535,90	100,00%											
				R\$ 60.535,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	7,56%	R\$ 235.166,71	20,00%	50,00%	30,00%									
				R\$ 47.033,34	R\$ 117.583,36	R\$ 70.550,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	10,79%	R\$ 335.624,88			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 100.687,46	R\$ 100.687,46	R\$ 100.687,46	R\$ 33.562,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	11,08%	R\$ 344.590,91				30,00%	40,00%	20,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.377,27	R\$ 137.836,36	R\$ 68.918,18	R\$ 34.459,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	11,38%	R\$ 354.223,37							30,00%	40,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.267,01	R\$ 141.689,35	R\$ 106.267,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	5,92%	R\$ 184.237,39							10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.423,74	R\$ 55.271,22	R\$ 73.694,96	R\$ 36.847,48	R\$ -	R\$ -
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	12,33%	R\$ 383.759,56							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.751,91	R\$ 76.751,91	R\$ 115.127,87	R\$ 115.127,87	R\$ -	R\$ -
1.2.9.0	PISOS	4,17%	R\$ 129.705,53					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.941,11	R\$ 38.911,66	R\$ 38.911,66	R\$ 25.941,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,20%	R\$ 255.070,98				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.507,10	R\$ 25.507,10	R\$ 51.014,20	R\$ 51.014,20	R\$ 38.260,65	R\$ 38.260,65	R\$ 25.507,10	R\$ -	R\$ -
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,33%	R\$ 10.364,92				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,49	R\$ 1.036,49	R\$ 1.036,49	R\$ 1.036,49	R\$ 1.036,49	R\$ 1.554,74	R\$ 1.554,74	R\$ 2.072,98	R\$ -
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	R\$ 36.633,86			15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.495,08	R\$ 7.326,77	R\$ 10.990,16	R\$ 7.326,77	R\$ 5.495,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,48%	R\$ 14.973,63							20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.994,73	R\$ 4.492,09	R\$ 2.994,73	R\$ 2.994,73	R\$ 1.497,36	R\$ -
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,15%	R\$ 4.646,44											30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.393,93	R\$ 3.252,51
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,90%	R\$ 27.888,00										20,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.577,60	R\$ 22.310,40	R\$ -
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,60%	R\$ 18.633,79											80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.907,03	R\$ 3.726,76
1.2.17.0	PINTURAS	2,50%	R\$ 77.936,12											20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.587,22	R\$ 62.348,90
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,84%	R\$ 119.557,45											45,00%	55,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.800,85	R\$ 65.756,60
SUBTOTAL		83,77%	R\$ 2.606.338,91	R\$ 120.358,71	R\$ 117.583,36	R\$ 176.732,56	R\$ 237.935,10	R\$ 301.998,68	R\$ 200.769,79	R\$ 335.353,91	R\$ 343.442,81	R\$ 337.899,95	R\$ 187.609,51	R\$ 111.569,79	R\$ 135.084,76
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)														
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,36%	R\$ 11.115,32	100,00%											
				R\$ 11.115,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	1,79%	R\$ 55.747,70	100,00%											
				R\$ 55.747,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,65%	R\$ 20.181,01		100,00%										

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 <div>EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC													L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	MARÇO DE 2023													L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	R. FILEMON NOGUEIRA, 1640													BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	CORRENTE-PI													BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,05%	R\$ 20.181,01	R\$ -	R\$ 20.181,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,39%	R\$ 43.244,04		100,00%												
				R\$ -	R\$ 43.244,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.5.0	ESQUADRIAS	1,50%	R\$ 46.770,63								40,00%	30,00%	30,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.708,25	R\$ 14.031,19	R\$ 14.031,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,94%	R\$ 29.181,32			25,00%						45,00%	30,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.295,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.131,59	R\$ 8.754,40	R\$ -	R\$ -		
1.3.7.0	PISOS	2,43%	R\$ 75.717,20									30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.715,16	R\$ 22.715,16	R\$ 15.143,44	R\$ 15.143,44		
1.3.8.0	PINTURAS	0,34%	R\$ 10.636,97										10,00%	40,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,70	R\$ 4.254,79	R\$ 5.318,49		
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,78%	R\$ 24.358,61												100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.358,61		
SUBTOTAL			10,19%	R\$ 316.952,80	R\$ 66.863,02	R\$ 63.425,05	R\$ 7.295,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.708,25	R\$ 49.877,94	R\$ 46.564,44	R\$ 19.398,23	R\$ 44.820,54	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.111.426,28														
PERCENTAGEM DO PERÍODO				8,96%	6,02%	6,12%	7,92%	10,05%	6,68%	11,16%	12,05%	12,90%	7,79%	4,36%	5,99%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 278.771,35	R\$ 187.395,06	R\$ 190.520,64	R\$ 246.337,48	R\$ 312.660,80	R\$ 207.856,65	R\$ 347.193,62	R\$ 374.934,99	R\$ 401.463,59	R\$ 242.438,41	R\$ 135.593,57	R\$ 186.260,13		
PERCENTAGEM ACUMULADA				8,96%	14,98%	21,11%	29,02%	39,07%	45,75%	56,91%	68,96%	81,86%	89,66%	94,01%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 278.771,35	R\$ 466.166,41	R\$ 656.687,05	R\$ 903.024,53	R\$ 1.215.685,32	R\$ 1.423.541,97	R\$ 1.770.735,59	R\$ 2.145.670,58	R\$ 2.547.134,17	R\$ 2.789.572,58	R\$ 2.925.166,15	R\$ 3.111.426,28		



Eng.º Civil Responsável
Nome: Cristovão Tiago Silva Brito
CREA: 1914316894

Teresina-PI, 16 de março de 2023.