



CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. CÔNEGO ACILINO - VALENÇA
DO PIAUÍ (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 42.368,63	R\$ 42.368,63									
2	REFORMA	R\$ 253.873,77	R\$ 81.629,95	R\$ 91.277,91	R\$ 80.965,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)	R\$ 9.979,11	55% R\$ 5.488,51	45% R\$ 4.490,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.086,21	30% R\$ 3.625,86	70% R\$ 8.460,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	REVESTIMENTOS	R\$ 108.250,74	30% R\$ 32.475,22	30% R\$ 32.475,22	40% R\$ 43.300,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	PINTURA	R\$ 33.708,58	30% R\$ 10.112,57	20% R\$ 6.741,72	50% R\$ 16.854,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	FORRO	R\$ 59.460,92	35% R\$ 20.811,32	30% R\$ 17.838,28	35% R\$ 20.811,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	COBERTURA	R\$ 30.388,21	30% R\$ 9.116,46	70% R\$ 21.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 604.387,34	R\$ 8.884,80	R\$ 8.884,80	R\$ 8.884,80	R\$ 80.051,23	R\$ 116.890,24	R\$ 157.208,76	R\$ 74.076,76	R\$ 85.072,64	R\$ 44.560,08	R\$ 19.873,21
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)	R\$ 24.033,66				12% R\$ 2.884,04	11% R\$ 2.643,70	15% R\$ 3.605,05	15% R\$ 3.605,05	15% R\$ 3.605,05	14% R\$ 3.364,71	18% R\$ 4.326,06
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.847,63				100% R\$ 1.847,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.007,37				100% R\$ 14.007,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 76.025,61				33% R\$ 25.088,45	67% R\$ 50.937,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	ALVENARIA	R\$ 30.085,64				R\$ -	55% R\$ 16.547,10	45% R\$ 13.538,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	REVESTIMENTOS	R\$ 49.133,53				R\$ -	R\$ -	60% R\$ 29.480,12	40% R\$ 19.653,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obra
REFORMA DA U. E. CÔNEGO ACILINO - VALENÇA
DO PIAUÍ (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
3.7	ESQUADRIAS	R\$ 65.831,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% 9.874,72	15% 9.874,72	70% 46.082,01	R\$ -	R\$ -
3.8	INSTALAÇÕES	R\$ 177.696,00	5% 8.884,80	5% 8.884,80	5% 8.884,80	15% 26.654,40	15% 26.654,40	30% 53.308,80	5% 8.884,80	5% 8.884,80	10% 17.769,60	5% 8.884,80
3.9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 14.755,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	70% 10.329,17	30% 4.426,79
3.10	PISOS	R\$ 83.086,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5% 4.154,34	15% 12.463,01	35% 29.080,36	20% 16.617,35	20% 16.617,35	5% 4.154,34	-
3.11	PINTURA	R\$ 17.464,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	50% 8.732,05	40% 6.985,64	10% 1.746,41	- R\$ -	-
3.12	FORRO	R\$ 14.865,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ 2.229,86	30% 4.459,72	40% 5.946,29	15% 2.229,86	- R\$ -	- R\$ -	-
3.13	COBERTURA	R\$ 22.355,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25% 5.588,91	25% 5.588,91	40% 8.942,26	10% 2.235,57
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.740,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25% 3.185,15	25% 3.185,15	25% 3.185,15	5% 637,03	20% 2.548,12	- R\$ -	-
3.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 457,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% 457,70	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	-
Porcentagem			15%	11%	10%	9%	13%	17%	8%	9%	5%	2%
Custo			R\$ 132.883,38	R\$ 100.162,71	R\$ 89.850,71	R\$ 80.051,23	R\$ 116.890,24	R\$ 157.208,76	R\$ 74.076,76	R\$ 85.072,64	R\$ 44.560,08	R\$ 19.873,21
Porcentagem Acumulado			15%	26%	36%	45%	58%	75%	83%	93%	98%	100%
Custo Acumulado			R\$ 132.883,38	R\$ 233.046,09	R\$ 322.896,80	R\$ 402.948,03	R\$ 519.838,28	R\$ 677.047,04	R\$ 751.123,80	R\$ 836.196,45	R\$ 880.756,53	R\$ 900.629,74