

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FELISMINO FREITAS								L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA: AGOSTO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%
END: RUA SANTA JOANA D'ARC, S/N, MOCAMBINHO								BDI (DIF)=	13,00%
LOCAL: TERESINA-PI								BDI=	20,85%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS		
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 948.560,41	16,32% R\$ 154.803,10	33,06% R\$ 313.623,88	39,45% R\$ 374.160,39	11,17% R\$ 105.973,04		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,23%	R\$ 40.134,16	17,00% R\$ 6.822,81	34,00% R\$ 13.645,61	38,00% R\$ 15.250,98	11,00% R\$ 4.414,76		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,10%	R\$ 114.775,83	80,00% R\$ 91.820,66	20,00% R\$ 22.955,17				
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,19%	R\$ 1.849,47	80,00% R\$ 1.479,58	20,00% R\$ 369,89				
1.4.0	INFRAESTRUTURA	0,92%	R\$ 8.740,09	10,00% R\$ 874,01	90,00% R\$ 7.866,08				
1.5.0	SUPERESTRUTURA	6,33%	R\$ 60.008,25		60,00% R\$ 36.004,95	40,00% R\$ 24.003,30			
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,15%	R\$ 29.867,56	10,00% R\$ 2.986,76	50,00% R\$ 14.933,78	40,00% R\$ 11.947,02			
1.7.0	COBERTURA	17,87%	R\$ 169.527,03		40,00% R\$ 67.810,81	60,00% R\$ 101.716,22			
1.8.0	ESQUADRIAS	5,55%	R\$ 52.653,54		40,00% R\$ 21.061,42	60,00% R\$ 31.592,12			
1.9.0	REVESTIMENTOS	6,23%	R\$ 59.088,61		40,00% R\$ 23.635,44	50,00% R\$ 29.544,31	10,00% R\$ 5.908,86		
1.10.0	PISOS	5,84%	R\$ 55.350,54	20,00% R\$ 11.070,11	40,00% R\$ 22.140,22	40,00% R\$ 22.140,22			
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,56%	R\$ 147.619,15	25,00% R\$ 36.904,79	45,00% R\$ 66.428,62	30,00% R\$ 44.285,75			
1.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2,00%	R\$ 18.962,62	15,00% R\$ 2.844,39	40,00% R\$ 7.585,05	45,00% R\$ 8.533,18			
1.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,82%	R\$ 7.795,04			20,00% R\$ 1.559,01	80,00% R\$ 6.236,03		
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,12%	R\$ 1.179,46			100,00% R\$ 1.179,46			
1.15.0	PINTURAS	9,69%	R\$ 91.868,46		10,00% R\$ 9.186,85	80,00% R\$ 73.494,77	10,00% R\$ 9.186,85		
1.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,40%	R\$ 89.140,60			10,00% R\$ 8.914,06	90,00% R\$ 80.226,54		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 948.560,41						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				16,32% R\$ 154.803,10	33,06% R\$ 313.623,88	39,45% R\$ 374.160,39	11,17% R\$ 105.973,04		
TOTAL DO PERÍODO									
PERCENTAGEM ACUMULADA				16,32%	49,38%	88,83%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 154.803,10	R\$ 468.426,99	R\$ 842.587,37	R\$ 948.560,41		



Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL
CREA: 1914173058