





 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS								L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA JOSÉ CANDIDO GAIOSO,Nº 275, BAIRRO: CENTRO								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	JOSÉ DE FREITAS-PI								BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 1.499.046,51	17,15% R\$ 257.072,54	5,40% R\$ 80.897,57	13,97% R\$ 209.466,42	24,36% R\$ 365.145,16	26,41% R\$ 395.877,12	12,71% R\$ 190.587,70	
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA										
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,08%	R\$ 61.160,70	16,66% R\$ 10.189,37	16,66% R\$ 10.189,37	16,67% R\$ 10.195,49	16,67% R\$ 10.195,49	16,67% R\$ 10.195,49	16,67% R\$ 10.195,49	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,27%	R\$ 34.078,59	100,00% R\$ 34.078,59						
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,31%	R\$ 4.621,74	100,00% R\$ 4.621,74						
SUBTOTAL		6,66%	R\$ 99.861,03	R\$ 48.889,70	R\$ 10.189,37	R\$ 10.195,49	R\$ 10.195,49	R\$ 10.195,49	R\$ 10.195,49	
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - AUDITÓRIO										
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28%	R\$ 4.133,10	100,00% R\$ 4.133,10						
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,84%	R\$ 12.659,21	100,00% R\$ 12.659,21						
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,93%	R\$ 58.919,05	100,00% R\$ 58.919,05						
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,33%	R\$ 34.862,54	50,00% R\$ 17.431,27	50,00% R\$ 17.431,27					
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,70%	R\$ 70.472,73		50,00% R\$ 35.236,37	50,00% R\$ 35.236,37				
1.2.6.0	COBERTURA	7,65%	R\$ 114.650,27			75,00% R\$ 85.987,70	25,00% R\$ 28.662,57			
1.2.7.0	ESQUADRIAS	3,66%	R\$ 54.871,12				25,00% R\$ 13.717,78	75,00% R\$ 41.153,34		
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	10,90%	R\$ 163.325,89			25,00% R\$ 40.831,47	75,00% R\$ 122.494,42			
1.2.9.0	PISOS	1,95%	R\$ 29.261,70				25,00% R\$ 7.315,43	75,00% R\$ 21.946,28		
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,46%	R\$ 81.897,24				25,00% R\$ 20.474,31	75,00% R\$ 61.422,93		
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,17%	R\$ 2.478,94			25,00% R\$ 619,74	75,00% R\$ 1.859,21			
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,23%	R\$ 33.426,58			25,00% R\$ 8.356,65	75,00% R\$ 25.069,94			
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,69%	R\$ 10.325,22			25,00% R\$ 2.581,31	75,00% R\$ 7.743,92			

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							<div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div>  <div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS							L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA JOSÉ CANDIDO GAIOSO,Nº 275, BAIRRO: CENTRO							BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	JOSÉ DE FREITAS-PI							BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,32%	R\$ 4.786,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196,74	R\$ 3.590,21	R\$ -
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,58%	R\$ 8.760,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,25	R\$ 6.570,74
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,37%	R\$ 5.562,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.562,12
1.2.17.0	PINTURAS	0,67%	R\$ 10.116,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.529,18	R\$ 5.058,35	R\$ 2.529,18
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,53%	R\$ 7.934,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.934,06
SUBTOTAL		47,26%	R\$ 708.444,40	R\$ 93.142,63	R\$ 52.667,64	R\$ 173.613,23	R\$ 231.063,47	R\$ 135.361,35	R\$ 22.596,09
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA								
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,39%	R\$ 5.919,68	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	3,37%	R\$ 50.541,07	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	2,32%	R\$ 34.740,03	50,00%	50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,18%	R\$ 2.682,19	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.5.0	ESQUADRIAS	2,92%	R\$ 43.838,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	2,28%	R\$ 34.146,92	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -	R\$ -
1.3.7.0	PISOS	6,94%	R\$ 104.095,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -
1.3.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,54%	R\$ 8.042,11	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -	R\$ -
1.3.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,52%	R\$ 37.766,17	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -	R\$ -
1.3.10.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,98%	R\$ 14.629,07	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -	R\$ -
1.3.11.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	R\$ 1.914,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%	R\$ -
1.3.12.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,54%	R\$ 8.066,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	75,00%

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA JOSÉ CANDIDO GAIOSO,Nº 275, BAIRRO: CENTRO							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	JOSÉ DE FREITAS-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.3.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,66%	R\$ 9.823,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	
									R\$ 9.823,84	
1.3.14.0	PINTURAS	4,13%	R\$ 61.943,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	50,00%	25,00%	
							R\$ 15.485,91	R\$ 30.971,82	R\$ 15.485,91	
1.3.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,43%	R\$ 21.490,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	
									R\$ 21.490,99	
SUBTOTAL		29,33%	R\$ 439.640,48	R\$ 73.830,77	R\$ 18.040,56	R\$ 25.657,71	R\$ 123.886,21	R\$ 145.374,70	R\$ 52.850,54	
1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)										
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,75%	R\$ 41.209,44	100,00%						
				R\$ 41.209,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.2.0	PISOS	10,02%	R\$ 150.138,22					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.069,11	R\$ 75.069,11	
1.4.3.0	PINTURAS	0,10%	R\$ 1.460,07					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 730,04	R\$ 730,04	
1.4.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,89%	R\$ 58.292,87					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.146,44	R\$ 29.146,44	
SUBTOTAL		16,75%	R\$ 251.100,60	R\$ 41.209,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.945,58	R\$ 104.945,58	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.499.046,51							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				17,15%	5,40%	13,97%	24,36%	26,41%	12,71%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 257.072,54	R\$ 80.897,57	R\$ 209.466,42	R\$ 365.145,16	R\$ 395.877,12	R\$ 190.587,70	
PERCENTAGEM ACUMULADA				17,15%	22,55%	36,52%	60,88%	87,29%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 257.072,54	R\$ 337.970,11	R\$ 547.436,53	R\$ 912.581,69	R\$ 1.308.458,81	R\$ 1.499.046,51	

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 01 de agosto de 2023.