

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

MUNICÍPIO: ESPERANTINA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR LEONARDO DAS DORES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS							
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,75%	12.033,00	25,00	3.008,25	25,00	3.008,25	25,00	3.008,25	25,00	3.008,25
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,52%	1.676,30	100,00	1.676,30	-	-	-	-	-	-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,23%	7.176,32	100,00	7.176,32	-	-	-	-	-	-
4,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,38%	1.204,69	100,00	1.204,69	-	-	-	-	-	-
5,0	INFRAESTRUTURA	1,62%	5.204,13	100,00	5.204,13	-	-	-	-	-	-
6,0	SUPERESTRUTURA	1,37%	4.400,31	75,00	3.300,23	25,00	1.100,08	-	-	-	-
7,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	3,39%	10.878,30	-	-	75,00	8.158,73	25,00	2.719,57	-	-
8,0	COBERTURAS	5,18%	16.638,84	-	-	75,00	12.479,13	25,00	4.159,71	-	-
9,0	PAVIMENTAÇÃO	0,75%	2.422,45	-	-	75,00	1.816,84	25,00	605,61	-	-
10,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	3,97%	12.761,21	-	-	-	-	75,00	9.570,90	25,00	3.190,31
11,0	ESQUADRIAS	6,25%	20.073,44	25,00	5.018,36	25,00	5.018,36	25,00	5.018,36	25,00	5.018,36
12,0	PINTURAS	22,56%	72.438,80	25,00	18.109,70	25,00	18.109,70	25,00	18.109,70	25,00	18.109,70
13,0	FORROS	5,15%	16.525,41	-	-	-	-	50,00	8.262,71	50,00	8.262,70
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37,45%	120.253,49	25,00	30.063,38	25,00	30.063,37	25,00	30.063,37	25,00	30.063,37
15,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,21%	673,64	-	-	100,00	673,64	-	-	-	-
16,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,78%	5.706,23	-	-	100,00	5.706,23	-	-	-	-
17,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,80%	5.778,26	-	-	-	-	-	-	100,00	5.778,26
18,0	SERVIÇOS DIVERSOS	1,64%	5.266,95	-	-	-	-	-	-	100,00	5.266,95
	TOTAL SIMPLES	100,00%	321.111,77	23,28%	74.761,36	26,82%	86.134,33	25,39%	81.518,18	24,51%	78.697,90
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	321.111,77	23,28%	74.761,36	50,10%	160.895,69	75,49%	242.413,87	100,00%	321.111,77

Rayson José Bezerra de Farias
Engenheiro Civil
CREA 1915715229 PI