

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA						L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	OUTUBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA DE. FLÁVIO FURTADO						BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	TERESINA - PI						BDI=	20,42%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 900.455,03	5,67% R\$ 51.032,44	9,43% R\$ 84.928,91	28,71% R\$ 258.533,79	33,72% R\$ 303.629,50	22,47% R\$ 202.330,39
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	R\$ 31.401,25	15,23% R\$ 4.782,41	15,80% R\$ 4.961,40	25,23% R\$ 7.922,54	26,21% R\$ 8.230,27	17,53% R\$ 5.504,64
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,38%	R\$ 21.471,32	100,00% R\$ 21.471,32	-	-	-	-
1.3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	R\$ 9.933,55	100,00% R\$ 9.933,55	-	-	-	-
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,21%	R\$ 1.880,87	80,00% R\$ 1.504,70	20,00% R\$ 376,17	-	-	-
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,31%	R\$ 2.769,72	70,00% R\$ 1.938,80	30,00% R\$ 830,92	-	-	-
1.6.0	SUPERESTRUTURA	6,33%	R\$ 57.008,30	20,00% R\$ 11.401,66	80,00% R\$ 45.606,64	-	-	-
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,42%	R\$ 39.810,23	-	80,00% R\$ 31.848,18	20,00% R\$ 7.962,05	-	-
1.8.0	COBERTURA	5,35%	R\$ 48.140,95	-	-	100,00% R\$ 48.140,95	-	-
1.9.0	ESQUADRIAS	13,64%	R\$ 122.821,09	-	-	70,00% R\$ 85.974,76	30,00% R\$ 36.846,33	-
1.10.0	REVESTIMENTOS	22,98%	R\$ 206.894,21	-	-	30,00% R\$ 62.068,26	70,00% R\$ 144.825,95	-
1.11.0	PISOS	3,55%	R\$ 31.978,46	-	-	-	100,00% R\$ 31.978,46	-
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,14%	R\$ 118.320,27	-	-	33,34% R\$ 39.447,98	33,34% R\$ 39.447,98	33,32% R\$ 39.424,31
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,70%	R\$ 6.280,80	-	-	50,00% R\$ 3.140,40	50,00% R\$ 3.140,40	-
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,57%	R\$ 5.142,50	-	-	50,00% R\$ 2.571,25	50,00% R\$ 2.571,25	-
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,39%	R\$ 3.530,68	-	-	-	-	100,00% R\$ 3.530,68
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,40%	R\$ 21.619,70	-	-	-	65,00% R\$ 14.052,81	35,00% R\$ 7.566,90
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,48%	R\$ 4.297,04	-	-	-	35,00% R\$ 1.503,96	65,00% R\$ 2.793,08
1.18.0	PINTURAS	10,95%	R\$ 98.632,53	-	-	-	20,00% R\$ 19.726,51	80,00% R\$ 78.906,02
1.19.0	DIVERSOS	6,88%	R\$ 61.993,56	-	-	-	-	100,00% R\$ 61.993,56
1.20.0	SERVIÇOS FINAIS	0,72%	R\$ 6.528,00	-	20,00% R\$ 1.305,60	20,00% R\$ 1.305,60	20,00% R\$ 1.305,60	40,00% R\$ 2.611,20
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 900.455,03					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,67%	9,43%	28,71%	33,72%	22,47%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 51.032,44	R\$ 84.928,91	R\$ 258.533,79	R\$ 303.629,50	R\$ 202.330,39
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,67%	15,10%	43,81%	77,53%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 51.032,44	R\$ 135.961,35	R\$ 394.495,14	R\$ 698.124,64	R\$ 900.455,03


 Eng.º Civil-Responsável
 Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
 CREA: 1917182430

Teresina-PI, 07 de Outubro de 2021.