



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
2.13	FORROS	R\$ 29.710,53	6,80%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.081,16	R\$ -
				FÍSICO						100,00%
2.14	ESQUADRIAS	R\$ 7.392,02	1,69%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.710,53
				FÍSICO					100,00%	
2.15	PINTURAS	R\$ 38.274,03	8,76%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.392,02	R\$ -
				FÍSICO					40,00%	60,00%
2.16	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.603,22	0,60%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.309,61	R\$ 22.964,42
				FÍSICO						100,00%
2.17	SEVIRÇOS DIVERSOS	R\$ 3.491,78	0,80%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.603,22
				FÍSICO						100,00%
2.18	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 940,43	0,22%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491,78
				FÍSICO						100,00%
		R\$ 436.834,06	100,00%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,43
				FÍSICO						
	TOTAL DE PERÍODO (R\$)				R\$ 62.301,61	R\$ 71.078,97	R\$ 116.093,22	R\$ 72.236,43	R\$ 35.913,90	R\$ 79.209,93
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 62.301,61	R\$ 133.380,58	R\$ 249.473,80	R\$ 321.710,23	R\$ 357.624,13	R\$ 436.834,06
	PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)				14,26%	16,27%	26,58%	16,54%	8,22%	18,13%
	PORCENTAGEM ACUMULADO (%)				14,26%	30,53%	57,11%	73,65%	81,87%	100,00%

3 QUADRA PADRÃO FNDE COM VESTIÁRIO

3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.242,60	3,49%	FÍSICO	9,37%	23,58%	23,16%	8,81%	15,73%	19,35%
				FINANCEIRO	R\$ 1.521,93	R\$ 3.830,01	R\$ 3.761,79	R\$ 1.430,97	R\$ 2.554,96	R\$ 3.142,94
3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.356,02	3,73%	FÍSICO	100,00%					
				FINANCEIRO	R\$ 17.356,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.306,99	4,79%	FÍSICO	100,00%					
				FINANCEIRO	R\$ 22.306,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 23.802,61	5,12%	FÍSICO	10,00%	90,00%				
				FINANCEIRO	R\$ 2.380,26	R\$ 21.422,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 30.022,26	6,45%	FÍSICO		50,00%	50,00%			
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 15.011,13	R\$ 15.011,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.716,83	1,23%	FÍSICO		55,00%	45,00%			
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 3.144,26	R\$ 2.572,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 19.280,60	4,14%	FÍSICO			100,00%			
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.280,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.598,95	6,15%	FÍSICO			45,00%	55,00%		
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.869,53	R\$ 15.729,42	R\$ -	R\$ -
3.9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 8.953,44	1,92%	FÍSICO						100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.953,44



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3.10	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 741,44	0,16%	FÍSICO						100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 741,44
3.11	ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 12.753,15	2,74%	FÍSICO					100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.753,15	R\$ -
3.12	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.535,74	0,33%	FÍSICO					100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,74	R\$ -
3.13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 120.564,52	25,91%	FÍSICO		55,00%	45,00%			
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 66.310,49	R\$ 54.254,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14	REVESTIMENTOS	R\$ 19.094,58	4,10%	FÍSICO				100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.094,58	R\$ -	R\$ -
3.15	ESQUADRIAS	R\$ 4.756,05	1,02%	FÍSICO				100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.756,05	R\$ -	R\$ -
3.16	PINTURAS	R\$ 56.357,28	12,11%	FÍSICO					100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.357,28	R\$ -
3.17	SEVIRÇOS DIVERSOS	R\$ 74.740,42	16,06%	FÍSICO						100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.740,42
3.18	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.480,18	0,53%	FÍSICO						100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.480,18
	TOTAL DE PERÍODO (R\$)	R\$ 465.303,66	100,00%		R\$ 43.565,20	R\$ 109.718,24	R\$ 107.749,65	R\$ 41.011,02	R\$ 73.201,13	R\$ 90.058,42
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 43.565,20	R\$ 153.283,44	R\$ 261.033,09	R\$ 302.044,11	R\$ 375.245,24	R\$ 465.303,66
	PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)				9,36%	23,58%	23,16%	8,81%	15,73%	19,35%
	PORCENTAGEM ACUMULADO (%)				9,36%	32,94%	56,10%	64,91%	80,64%	99,99%

4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA									
4.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.217,76	3,49%	FÍSICO	42,81%	10,35%	12,17%	1,43%	6,57%	26,67%
				FINANCEIRO	R\$ 3.089,92	R\$ 747,04	R\$ 878,40	R\$ 103,21	R\$ 474,21	R\$ 1.924,98
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.775,76	1,34%	FÍSICO	100,00%					
				FINANCEIRO	R\$ 2.775,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 103.307,66	49,96%	FÍSICO	80,00%	20,00%				
				FINANCEIRO	R\$ 82.646,13	R\$ 20.661,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	ESTRUTURA E VEDAÇÃO	R\$ 24.297,72	11,75%	FÍSICO			100,00%			
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.297,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	REVESTIMENTOS	R\$ 2.859,30	1,38%	FÍSICO				100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.859,30	R\$ -	R\$ -
4.6	PINTURAS	R\$ 13.105,76	6,34%	FÍSICO					100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.105,76	R\$ -
4.7	SEVIRÇOS DIVERSOS	R\$ 52.651,46	25,46%	FÍSICO						100,00%



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
4.8	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 583,70	0,28%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.651,46
				FÍSICO						100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583,70
		R\$ 206.799,12	100,01%							
	TOTAL DE PERÍODO (R\$)				R\$ 88.511,81	R\$ 21.408,57	R\$ 25.176,12	R\$ 2.962,51	R\$ 13.579,97	R\$ 55.160,14
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 88.511,81	R\$ 109.920,38	R\$ 135.096,50	R\$ 138.059,01	R\$ 151.638,98	R\$ 206.799,12
	PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)				42,80%	10,35%	12,17%	1,43%	6,57%	26,67%
	PORCENTAGEM ACUMULADO (%)				42,80%	53,15%	65,32%	66,75%	73,32%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL DA OBRA					18,58%	18,00%	22,17%	10,35%	10,92%	19,98%
CUSTO MENSAL DA OBRA					R\$ 208.696,61	R\$ 202.205,78	R\$ 249.018,99	R\$ 116.209,96	R\$ 122.695,00	R\$ 224.428,49
PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA					18,58%	36,58%	58,75%	69,10%	80,02%	100,00%
CUSTO ACUMULADO DA OBRA					R\$ 208.696,61	R\$ 410.902,39	R\$ 659.921,38	R\$ 776.131,34	R\$ 898.826,34	R\$ 1.123.254,83
CUSTO TOTAL DA OBRA					R\$ 1.123.254,83					