

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA CETI DONA MARIA ANTONIETA TORRES DOS REIS VELOSO			L.S. (MENSAL)=		70,63%	
DATA:	SETEMBRO DE 2022			L.S. (HORISTA)=		111,86%	
END:	AV. SANTOS DUMONT, CENTRO			BDI (DIF)=		15,28%	
LOCAL:	VALENÇA DO PIAUÍ-PI			BDI=		21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	49,27%	R\$ 529.304,26	27,08% R\$ 143.320,94	23,94% R\$ 126.727,76	26,12% R\$ 138.251,09	22,86% R\$ 121.004,48
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA						
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,83%	R\$ 19.693,00	25,00% R\$ 4.923,25	20,00% R\$ 3.938,60	25,00% R\$ 4.923,25	30,00% R\$ 5.907,90
1.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,72%	R\$ 39.929,31	100,00% R\$ 39.929,31	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
SUBTOTAL		5,55%	R\$ 59.622,31	R\$ 44.852,56	R\$ 3.938,60	R\$ 4.923,25	R\$ 5.907,90
1.2.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)						
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	R\$ 1.278,61	100,00% R\$ 1.278,61	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	0,06%	R\$ 666,04	100,00% R\$ 666,04	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	0,05%	R\$ 515,47	100,00% R\$ 515,47	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,12%	R\$ 1.329,79	100,00% R\$ 1.329,79	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.5.0	ESQUADRIAS	0,03%	R\$ 292,58	100,00% R\$ 292,58	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,51%	R\$ 5.500,66	100,00% R\$ 5.500,66	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.7.0	PISOS	31,56%	R\$ 339.039,32	20,00% R\$ 67.807,86	30,00% R\$ 101.711,80	30,00% R\$ 101.711,80	20,00% R\$ 67.807,86
1.3.8.0	PINTURAS	1,46%	R\$ 15.672,67	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 15.672,67
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,81%	R\$ 105.386,81	20,00% R\$ 21.077,36	20,00% R\$ 21.077,36	30,00% R\$ 31.616,04	30,00% R\$ 31.616,04
SUBTOTAL		43,72%	R\$ 469.681,95	R\$ 98.468,38	R\$ 122.789,16	R\$ 133.327,84	R\$ 115.096,58
2.0.0.0	CONSTRUÇÃO	50,73%	R\$ 544.891,28	26,25% R\$ 143.058,10	28,30% R\$ 154.200,04	27,60% R\$ 150.366,63	17,85% R\$ 97.266,50
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA						
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,93%	R\$ 20.687,68	20,00% R\$ 4.137,54	20,00% R\$ 4.137,54	25,00% R\$ 5.171,92	35,00% R\$ 7.240,69
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,88%	R\$ 9.494,61	100,00% R\$ 9.494,61	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,27%	R\$ 2.936,11	100,00% R\$ 2.936,11	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
SUBTOTAL		3,08%	R\$ 33.118,40	R\$ 16.568,26	R\$ 4.137,54	R\$ 5.171,92	R\$ 7.240,69

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
2.2.0.0	CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA						
2.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,19%	R\$ 12.822,77	100,00%			
				R\$ 12.822,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2.0	INFRAESTRUTURA	4,72%	R\$ 50.697,47	100,00%			
				R\$ 50.697,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3.0	SUPERESTRUTURA	3,80%	R\$ 40.792,26	100,00%			
				R\$ 40.792,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,06%	R\$ 32.923,68	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 3.292,37	R\$ 13.169,47	R\$ 13.169,47	R\$ 3.292,37
2.2.5.0	COBERTURA	7,42%	R\$ 79.710,03		100,00%		
				R\$ -	R\$ 79.710,03	R\$ -	R\$ -
2.2.6.0	ESQUADRIAS	5,08%	R\$ 54.608,28			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 54.608,28	R\$ -
2.2.7.0	REVESTIMENTOS	4,66%	R\$ 50.054,44		60,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ 30.032,66	R\$ 20.021,78	R\$ -
2.2.8.0	PISOS	7,69%	R\$ 82.653,58	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
				R\$ 8.265,36	R\$ 16.530,72	R\$ 41.326,79	R\$ 16.530,72
2.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,26%	R\$ 24.314,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 6.078,60	R\$ 6.078,60	R\$ 6.078,60	R\$ 6.078,60
2.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,88%	R\$ 9.422,38	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 2.355,60	R\$ 2.355,60	R\$ 2.355,60	R\$ 2.355,60
2.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,81%	R\$ 8.741,71	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 2.185,43	R\$ 2.185,43	R\$ 2.185,43	R\$ 2.185,43
2.2.12.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,79%	R\$ 8.528,86			50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.264,43	R\$ 4.264,43
2.2.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,80%	R\$ 8.567,36				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.567,36
2.2.14.0	PINTURAS	2,26%	R\$ 24.248,85				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.248,85
2.2.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,21%	R\$ 23.686,81			5,00%	95,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.184,34	R\$ 22.502,47
SUBTOTAL		47,64%	R\$ 511.772,88	R\$ 126.489,85	R\$ 150.062,50	R\$ 145.194,71	R\$ 90.025,82
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.074.195,54				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				26,66%	26,15%	26,87%	20,32%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 286.379,04	R\$ 280.927,80	R\$ 288.617,72	R\$ 218.270,98
PERCENTAGEM ACUMULADA				26,66%	52,81%	79,68%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 286.379,04	R\$ 567.306,84	R\$ 855.924,56	R\$ 1.074.195,54

  
 Eng.º Civil Responsável  
 Nome: HARLEY DE MOURA LEAL  
 CREA: 1907327185

Teresina-PI, 10 de outubro de 2022.