

MUNICÍPIO: OEIRAS - PI  
OBRA : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 8º GRE (GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO) - U. E. EVA FEITOSA, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI.  
12 de julho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR R\$	30 DIAS %	R\$	60 DIAS %	R\$	90 DIAS %	R\$	120 DIAS %	R\$	150 DIAS %	R\$	180 DIAS %	R\$	210 DIAS %	R\$	TOTAL %	R\$
1	REFORMA																		100,01% R\$ 191.908,11
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,70%	R\$ 7.576,05	100,00%	R\$ 7.576,050		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	3,95%	R\$ 7.576,05
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,84%	R\$ 9.189,86	100,00%	R\$ 9.189,860		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,79%	R\$ 9.189,86
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,72%	R\$ 7.883,66	80,00%	R\$ 6.306,930	20,00%	R\$ 1.576,730		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,11%	R\$ 7.883,66
1.4	SUPERESTRUTURA	0,71%	R\$ 7.736,41		R\$ -	60,00%	R\$ 4.641,850	40,00%	R\$ 3.094,560		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,03%	R\$ 7.736,41
1.5	PAVIMENTAÇÃO	3,60%	R\$ 39.223,81		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 23.534,290	40,00%	R\$ 15.689,520		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,44%	R\$ 39.223,81
1.6	PINTURAS	2,93%	R\$ 31.929,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 6.385,870	80,00%	R\$ 25.543,470		R\$ -		R\$ -	16,64%	R\$ 31.929,34
1.7	REVESTIMENTOS	5,26%	R\$ 57.412,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 11.482,590	80,00%	R\$ 45.930,340		R\$ -		R\$ -	29,92%	R\$ 57.412,93
1.8	COBERTURAS	2,46%	R\$ 26.787,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 26.787,410		R\$ -		R\$ -		R\$ -	13,96%	R\$ 26.787,41
1.9	SEVIRÇOS DIVERSOS	0,38%	R\$ 4.168,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.168,640	2,17%	R\$ 4.168,64
2	AMPLIAÇÃO																		99,38% R\$ 898.952,05
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,02%	R\$ 43.810,76	14,29%	R\$ 6.258,680	14,29%	R\$ 6.258,680	14,29%	R\$ 6.258,680	14,29%	R\$ 6.258,680	14,29%	R\$ 6.258,680	14,29%	R\$ 6.258,680	14,29%	R\$ 6.258,680	4,87%	R\$ 43.810,76
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,71%	R\$ 7.713,88	100,00%	R\$ 7.713,880		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,86%	R\$ 7.713,88
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,04%	R\$ 11.366,63	100,00%	R\$ 11.366,630		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,26%	R\$ 11.366,63
2.4	MOVIMENTO DE TERRA	1,22%	R\$ 13.289,59	40,00%	R\$ 5.315,840	60,00%	R\$ 7.973,750		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,48%	R\$ 13.289,59
2.5	INFRAESTRUTURA	3,21%	R\$ 35.038,81		R\$ -	100,00%	R\$ 35.038,810		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	3,90%	R\$ 35.038,81
2.6	SUPERESTRUTURA	11,00%	R\$ 119.937,85		R\$ -	50,00%	R\$ 59.968,925	50,00%	R\$ 59.968,925		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	13,34%	R\$ 119.937,85
2.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,59%	R\$ 6.395,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.197,605	50,00%	R\$ 3.197,605		R\$ -		R\$ -	0,71%	R\$ 6.395,21
2.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,20%	R\$ 13.094,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 6.547,170	50,00%	R\$ 6.547,170		R\$ -		R\$ -	1,46%	R\$ 13.094,34
2.9	DRENAGEM PLUVIAL	0,68%	R\$ 7.409,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.704,610	50,00%	R\$ 3.704,610		R\$ -		R\$ -	0,82%	R\$ 7.409,22
2.10	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,25%	R\$ 2.702,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.702,660		R\$ -	0,30%	R\$ 2.702,66
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,21%	R\$ 165.885,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 82.942,765	50,00%	R\$ 82.942,765		R\$ -		R\$ -	18,45%	R\$ 165.885,53
2.12	COBERTURAS	14,01%	R\$ 152.845,02		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 152.845,020		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	17,00%	R\$ 152.845,02
2.13	PAVIMENTAÇÃO	6,03%	R\$ 65.744,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 65.744,260		R\$ -		R\$ -	7,31%	R\$ 65.744,26
2.14	ESQUADRIAS	3,75%	R\$ 40.935,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 40.935,680		R\$ -		R\$ -	4,55%	R\$ 40.935,68
2.15	REVESTIMENTOS	11,49%	R\$ 125.306,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 125.306,740		R\$ -	13,94%	R\$ 125.306,74
2.16	PINTURAS	1,31%	R\$ 19.698,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.698,540		R\$ -	2,19%	R\$ 19.698,54
2.17	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	2,35%	R\$ 25.651,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.651,420	2,85%	R\$ 25.651,42
2.18	SEVIRÇOS DIVERSOS	3,54%	R\$ 38.640,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 38.640,240	4,30%	R\$ 38.640,24
2.19	LIMPEZA DA OBRA	0,32%	R\$ 3.485,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.485,670	0,39%	R\$ 3.485,67
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 1.090.860,16	4,93%	53.727,87	10,58%	115.458,75	22,52%	245.701,48	14,36%	156.610,35	23,99%	261.646,98	16,46%	179.510,09	7,17%	78.204,65	100,00%	R\$ 1.090.860,16
TOTAL ACUMULADO				4,93%	53.727,87	15,51%	169.186,62	38,03%	414.888,10	52,39%	571.498,45	76,38%	833.145,43	92,84%	1.012.655,52	92,84%	1.090.860,17		

*Diogo R. R. e Silva*  
DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL