

MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS - PI
OBRA : REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR FERDINANDO FREITAS, NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI.
29 de junho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA											100,01%	R\$ 272.485,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,65%	R\$ 13.646,04	25,00%	R\$ 3.411,510	25,00%	R\$ 3.411,510	25,00%	R\$ 3.411,510	25,00%	R\$ 3.411,510	5,01%	R\$ 13.646,04
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,05%	R\$ 15.167,51	100,00%	R\$15.167,510		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,57%	R\$ 15.167,51
1.3	SUPERESTRUTURA	2,35%	R\$ 8.799,08	40,00%	R\$ 3.519,632	60,00%	R\$ 5.279,448		R\$ -		R\$ -	3,23%	R\$ 8.799,08
1.4	PAREDES E PAINÉIS	4,41%	R\$ 16.489,87		R\$ -	30,00%	R\$ 4.946,961	70,00%	R\$ 11.542,909		R\$ -	6,05%	R\$ 16.489,87
1.5	ESQUADRIAS	1,17%	R\$ 4.367,24		R\$ -	100,00%	R\$ 4.367,240		R\$ -		R\$ -	1,60%	R\$ 4.367,24
1.6	REVESTIMENTOS	9,56%	R\$ 35.775,72	25,00%	R\$ 8.943,930	25,00%	R\$ 8.943,930	50,00%	R\$ 17.887,860		R\$ -	13,13%	R\$ 35.775,72
1.7	PAVIMENTAÇÃO	21,38%	R\$ 80.026,98	20,00%	R\$16.005,396	40,00%	R\$32.010,792	40,00%	R\$ 32.010,792		R\$ -	29,37%	R\$ 80.026,98
1.8	PINTURAS	23,88%	R\$ 89.365,49	10,00%	R\$ 8.936,549	40,00%	R\$35.746,196	30,00%	R\$ 26.809,647	20,00%	R\$17.873,098	32,80%	R\$ 89.365,49
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,36%	R\$ 8.847,55		R\$ -	50,00%	R\$ 4.423,775	40,00%	R\$ 3.539,020	10,00%	R\$ 884,755	3,25%	R\$ 8.847,55
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,11%	R\$ 418,51		R\$ -	50,00%	R\$ 209,255	50,00%	R\$ 209,255		R\$ -	0,15%	R\$ 418,51
1.11	DRENAGEM PLUVIAL	5,67%	R\$ 21.235,44		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 8.494,176	60,00%	R\$12.741,264	7,79%	R\$ 21.235,44
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,01%	R\$ 26.253,66		R\$ -	10,00%	R\$ 2.625,370	40,00%	R\$ 10.501,464	50,00%	R\$13.126,830	9,63%	R\$ 26.253,66
1.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	0,92%	R\$ 3.446,56		R\$ -	30,00%	R\$ 1.033,970	40,00%	R\$ 1.378,624	30,00%	R\$ 1.033,968	1,26%	R\$ 3.446,56
1.14	SEVIRÇOS DIVERSOS	13,48%	R\$ 50.448,66		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 10.089,732	80,00%	R\$40.358,928	18,51%	R\$ 50.448,66
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 374.288,31	15,00%	55.984,527	27,50%	102.998,447	33,60%	125.874,989	23,90%	89.430,35	100,00%	R\$ 374.288,31
TOTAL ACUMULADO				15,00%	55.984,527	42,50%	158.982,974	76,10%	284.857,963	100,00%	374.288,31		

Diogo R. R. e Silva
DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL