



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:		CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - UE MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO										L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:		ABRIL DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:		AV. DEPUTADO WALDEMAR MACÊDO										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:		SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ-PI										BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS		
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 1.198.612,13	11,04% R\$ 132.374,63	14,07% R\$ 168.636,26	6,19% R\$ 74.144,16	7,37% R\$ 88.345,27	14,22% R\$ 170.479,64	17,00% R\$ 203.779,19	20,51% R\$ 245.840,57	9,60% R\$ 115.012,40	#	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA												
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,56%	R\$ 66.634,00	4,07% R\$ 2.712,00	13,68% R\$ 9.115,53	13,97% R\$ 9.308,77	13,02% R\$ 8.675,75	13,56% R\$ 9.035,57	14,09% R\$ 9.388,73	13,71% R\$ 9.135,52	13,90% R\$ 9.262,13	#	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,89%	R\$ 34.662,06	100,00% R\$ 34.662,06	-	-	-	-	-	-	-	#	
SUBTOTAL		8,45%	R\$ 101.296,06	R\$ 37.374,06	R\$ 9.115,53	R\$ 9.308,77	R\$ 8.675,75	R\$ 9.035,57	R\$ 9.388,73	R\$ 9.135,52	R\$ 9.262,13		
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO VESTIÁRIOS												
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%	R\$ 3.101,66	100,00% R\$ 3.101,66	-	-	-	-	-	-	-	#	
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,33%	R\$ 3.931,75	20,00% R\$ 786,35	80,00% R\$ 3.145,40	-	-	-	-	-	-	#	
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	2,22%	R\$ 26.619,17	40,00% R\$ 10.647,67	40,00% R\$ 10.647,67	20,00% R\$ 5.323,83	-	-	-	-	-	#	
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,30%	R\$ 39.502,26	40,00% R\$ -	40,00% R\$ 15.800,90	20,00% R\$ 7.900,45	20,00% R\$ -	-	-	-	-	#	
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,04%	R\$ 48.462,16	80,00% R\$ -	20,00% R\$ 38.769,73	20,00% R\$ 9.692,43	-	-	-	-	-	#	
1.2.6.0	COBERTURA	0,39%	R\$ 4.709,92	-	-	-	-	100,00% R\$ 4.709,92	-	-	-	#	
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,64%	R\$ 31.606,05	-	-	-	50,00% R\$ 15.803,03	50,00% R\$ 15.803,03	-	-	-	#	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	2,70%	R\$ 32.344,06	-	-	-	20,00% R\$ 6.468,81	20,00% R\$ 6.468,81	30,00% R\$ 9.703,22	30,00% R\$ 9.703,22	-	#	
1.2.9.0	PISOS	0,47%	R\$ 5.600,66	-	-	10,00% R\$ 560,07	20,00% R\$ 1.120,13	30,00% R\$ 1.680,20	20,00% R\$ 1.120,13	20,00% R\$ 1.120,13	-	#	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,83%	R\$ 9.919,09	-	-	-	10,00% R\$ 991,91	20,00% R\$ 1.983,82	24,00% R\$ 2.380,58	24,00% R\$ 2.380,58	22,00% R\$ 2.182,20	#	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,69%	R\$ 32.213,06	-	-	-	20,00% R\$ 6.442,61	30,00% R\$ 9.663,92	20,00% R\$ 6.442,61	20,00% R\$ 6.442,61	10,00% R\$ 3.221,31	#	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,16%	R\$ 1.888,50	-	-	-	-	-	-	40,00% R\$ 755,40	60,00% R\$ 1.133,10	#	
1.2.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,84%	R\$ 10.014,33	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$ 5.007,17	50,00% R\$ 5.007,17	#	
1.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,60%	R\$ 19.173,89	-	-	-	-	-	-	40,00% R\$ 7.669,56	60,00% R\$ 11.504,33	#	
1.2.15.0	PINTURAS	0,59%	R\$ 7.080,24	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$ 3.540,12	50,00% R\$ 3.540,12	#	
1.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	R\$ 108,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 108,00	#	
SUBTOTAL		23,05%	R\$ 276.274,80	R\$ 14.535,68	R\$ 68.363,70	R\$ 31.377,24	R\$ 38.726,94	R\$ 40.309,69	R\$ 19.646,54	R\$ 36.618,78	R\$ 26.696,22		
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA												
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	R\$ 5.878,12	100,00% R\$ 5.878,12	-	-	-	-	-	-	-	#	
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,03%	R\$ 24.332,96	40,00% R\$ 9.733,18	40,00% R\$ 9.733,18	20,00% R\$ 4.866,59	-	-	-	-	-	#	
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	9,02%	R\$ 108.089,30	60,00% R\$ 64.853,58	40,00% R\$ 43.235,72	-	-	-	-	-	-	#	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ ASS. 100% FOMENTO	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - UE MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO												L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA: ABRIL DE 2023												L.S. (HORISTA)=	113,05%
END: AV. DEPUTADO WALDEMAR MACÊDO												BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ-PI												BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS		
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	4,84%	R\$ 57.985,24		30,00%	30,00%	40,00%					#	
				R\$ -	R\$ 17.395,57	R\$ 17.395,57	R\$ 23.194,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,67%	R\$ 31.988,55		65,00%	35,00%						#	
				R\$ -	R\$ 20.792,56	R\$ 11.195,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
1.3.6.0	COBERTURA	20,37%	R\$ 244.159,24					30,00%	40,00%	30,00%		#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.247,77	R\$ 97.663,70	R\$ 73.247,77	R\$ -		
1.3.7.0	ESQUADRIAS	2,64%	R\$ 31.702,61					100,00%				#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.702,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	2,11%	R\$ 25.311,54						50,00%	50,00%		#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.655,77	R\$ 12.655,77	R\$ -		
1.3.9.0	PISOS	5,12%	R\$ 61.363,87				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.272,77	R\$ 12.272,77	R\$ 18.409,16	R\$ 18.409,16	R\$ -		
1.3.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,31%	R\$ 15.644,90				35,00%	25,00%	20,00%	20,00%		#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.475,72	R\$ 3.911,23	R\$ 3.128,98	R\$ 3.128,98	R\$ -		
1.3.11.0	PINTURAS	3,64%	R\$ 43.597,91						30,00%	30,00%	40,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.079,37	R\$ 13.079,37	R\$ 17.439,16		
1.3.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,22%	R\$ 2.676,98								100,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676,98		
1.3.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,62%	R\$ 19.464,43							40,00%	60,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.785,77	R\$ 11.678,66		
SUBTOTAL		56,08%	R\$ 672.195,65	R\$ 80.464,88	R\$ 91.157,03	R\$ 33.458,16	R\$ 40.942,59	R\$ 121.134,38	R\$ 144.936,98	R\$ 128.306,83	R\$ 31.794,80		
1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)													
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,67%	R\$ 8.059,06						80,00%	20,00%		#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.447,25	R\$ 1.611,81	R\$ -		
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	3,78%	R\$ 45.273,69						40,00%	60,00%		#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.109,48	R\$ 27.164,21	R\$ -		
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	1,46%	R\$ 17.500,70						30,00%	30,00%	40,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.250,21	R\$ 5.250,21	R\$ 7.000,28		
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,81%	R\$ 45.610,52							50,00%	50,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.805,26	R\$ 22.805,26		
1.4.5.0	REVESTIMENTOS	2,08%	R\$ 24.913,23							60,00%	40,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.947,94	R\$ 9.965,29		
1.4.6.0	PINTURAS	0,45%	R\$ 5.333,96								100,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.333,96		
1.4.7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,18%	R\$ 2.154,46								100,00%	#	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154,46		
SUBTOTAL		12,42%	R\$ 148.845,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.806,93	R\$ 71.779,43	R\$ 47.259,25		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.198.612,13										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,04%	14,07%	6,19%	7,37%	14,22%	17,00%	20,51%	9,60%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 132.374,63	R\$ 168.636,26	R\$ 74.144,16	R\$ 88.345,27	R\$ 170.479,64	R\$ 203.779,19	R\$ 245.840,57	R\$ 115.012,40		
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,04%	25,11%	31,30%	38,67%	52,89%	69,89%	90,40%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 132.374,63	R\$ 301.010,89	R\$ 375.155,05	R\$ 463.500,33	R\$ 633.979,97	R\$ 837.759,16	R\$ 1.083.599,73	R\$ 1.198.612,13		


 Eng.º Civil Responsável
 Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
 CREA: 1921611022

Teresina-PI, 29 de maio de 2023.