





	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																		
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO														L.S. (MENSAL)=		70,90%			
DATA: AGOSTO DE 2023														L.S. (HORISTA)=		113,05%			
END: RUA MARCOS PARENTE, CENTRO														BDI (DIF)=		15,28%			
LOCAL: LANDRI SALES-PI														BDI=		23,54%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO						
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS						
1.0.0.0	REFORMA	32,84%	R\$ 1.003.765,25	5,99%	13,03%	9,51%	13,13%	15,27%	11,02%	15,23%	9,90%	3,02%	6,00%	102,10%	R\$	-2,10%			
				R\$ 60.149,02	R\$ 115.837,32	R\$ 88.332,27	R\$ 131.746,24	R\$ 153.253,19	R\$ 110.574,35	R\$ 152.895,49	R\$ 99.387,97	R\$ 34.731,68	R\$ 56.857,71						
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,69%	R\$ 51.779,60	8,96%	13,03%	9,51%	12,17%	14,05%	10,13%	14,04%	9,11%	3,00%	6,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 4.639,45	R\$ 6.746,88	R\$ 4.924,24	R\$ 6.301,58	R\$ 7.275,03	R\$ 5.245,27	R\$ 7.269,86	R\$ 4.717,12	R\$ 1.553,39	R\$ 3.106,78						
1.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,42%	R\$ 43.503,73	70,00%	30,00%									100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 30.452,61	R\$ 13.051,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
SUBTOTAL		3,12%	R\$ 95.283,33	R\$ 35.092,06	R\$ 19.798,00	R\$ 4.924,24	R\$ 6.301,58	R\$ 7.275,03	R\$ 5.245,27	R\$ 7.269,86	R\$ 4.717,12	R\$ 1.553,39	R\$ 3.106,78						
1.2.0.0 REFORMA DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR																			
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,13%	R\$ 3.974,22	100,00%										100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 3.974,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -		
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	2,30%	R\$ 70.275,79	30,00%	70,00%									100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 21.082,74	R\$ 49.193,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -		
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	3,55%	R\$ 108.619,07		30,00%	30,00%	40,00%							100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ 32.585,72	R\$ 32.585,72	R\$ 43.447,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,33%	R\$ 71.302,74		20,00%	60,00%	20,00%							100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ 14.260,55	R\$ 42.781,64	R\$ 14.260,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.2.5.0	COBERTURA	3,25%	R\$ 99.493,04				60,00%	40,00%						100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.695,82	R\$ 39.797,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.2.6.0	ESQUADRIAS	1,77%	R\$ 54.036,05						20,00%	50,00%	10,00%	20,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.807,21	R\$ 27.018,03	R\$ 5.403,61	R\$ 10.807,21	R\$ -						
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	7,58%	R\$ 231.688,14					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.506,44	R\$ 69.506,44	R\$ 46.337,63	R\$ 46.337,63	R\$ -	R\$ -						
1.2.8.0	PISOS	2,50%	R\$ 76.387,48				30,00%	20,00%	50,00%					100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.916,24	R\$ 15.277,50	R\$ 38.193,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.2.9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,28%	R\$ 8.486,33					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.697,27	R\$ 1.697,27	R\$ 1.697,27	R\$ 1.697,27	R\$ 1.697,27	R\$ -						
1.2.10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,32%	R\$ 40.203,31			20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%				100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.040,66	R\$ 8.040,66	R\$ 12.060,99	R\$ 8.040,66	R\$ 4.020,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.2.11.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,18%	R\$ 5.385,34								60,00%	40,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.231,20	R\$ 2.154,14	R\$ -							
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	R\$ 3.156,94									20,00%	80,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,39	R\$ 2.525,55							
1.2.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,79%	R\$ 24.106,26								40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.642,50	R\$ 12.053,13	R\$ 2.410,63							
1.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,46%	R\$ 14.111,66										100,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.111,66							
1.2.15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,86%	R\$ 56.717,29							50,00%	50,00%			100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.358,65	R\$ 28.358,65	R\$ -	R\$ -						
1.2.16.0	PINTURAS	0,69%	R\$ 21.087,71										100,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.087,71							
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,64%	R\$ 19.450,55									30,00%	70,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.835,17	R\$ 13.615,39						
SUBTOTAL		29,72%	R\$ 908.481,92	R\$ 25.056,96	R\$ 96.039,32	R\$ 83.408,03	R\$ 125.444,66	R\$ 145.978,16	R\$ 105.329,08	R\$ 145.625,64	R\$ 94.670,85	R\$ 33.178,30	R\$ 53.750,93						
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	67,16%	R\$ 2.053.213,04	8,78%	11,39%	6,33%	12,03%	10,33%	15,00%	17,00%	8,02%	5,00%	6,98%	101%	-R\$	-0,87%			
				R\$ 180.173,35	R\$ 233.927,13	R\$ 130.060,59	R\$ 247.091,82	R\$ 212.142,89	R\$ 300.207,23	R\$ 348.115,85	R\$ 164.770,14	R\$ 93.411,83	R\$ 143.312,20						
2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																			
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,76%	R\$ 84.364,60	3,46%	8,99%	11,71%	16,09%	10,28%	14,00%	12,00%	10,68%	6,00%	6,79%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 2.919,02	R\$ 7.584,38	R\$ 9.879,09	R\$ 13.574,26	R\$ 8.672,68	R\$ 11.811,04	R\$ 10.123,75	R\$ 9.010,14	R\$ 5.061,88	R\$ 5.728,36						
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,37%	R\$ 41.912,38	100,00%											R\$	0,00%			
				R\$ 41.912,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
SUBTOTAL		4,13%	R\$ 126.276,98	R\$ 44.831,40	R\$ 7.584,38	R\$ 9.879,09	R\$ 13.574,26	R\$ 8.672,68	R\$ 11.811,04	R\$ 10.123,75	R\$ 9.010,14	R\$ 5.061,88	R\$ 5.728,36						
2.2.0.0 AMPLIAÇÃO ESCOLAR																			

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																		
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO														L.S. (MENSAL)=		70,90%			
DATA: AGOSTO DE 2023														L.S. (HORISTA)=		113,05%			
END: RUA MARCOS PARENTE, CENTRO														BDI (DIF)=		15,28%			
LOCAL: LANDRI SALES-PI														BDI=		23,54%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO						
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS						
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	R\$ 11.258,01	100,00%										100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 11.258,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,72%	R\$ 21.997,66	100,00%										100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 21.997,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,13%	R\$ 126.401,30	20,00%	80,00%									100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 25.280,26	R\$ 101.121,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	4,97%	R\$ 151.811,26		30,00%	40,00%	30,00%							100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ 45.543,38	R\$ 60.724,50	R\$ 45.543,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,02%	R\$ 122.936,71			30,00%	50,00%	20,00%						100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 36.881,01	R\$ 61.468,36	R\$ 24.587,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.6.0	COBERTURA	3,75%	R\$ 114.761,03				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.952,21	R\$ 45.904,41	R\$ 22.952,21	R\$ 22.952,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.7.0	ESQUADRIAS	4,96%	R\$ 151.532,99					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.459,90	R\$ 45.459,90	R\$ 45.459,90	R\$ 15.153,30	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	2,63%	R\$ 80.368,76								50,00%	50,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.184,38	R\$ 40.184,38	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.9.0	PISOS	1,76%	R\$ 53.782,63						30,00%	40,00%	30,00%			100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.134,79	R\$ 21.513,05	R\$ 16.134,79	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,55%	R\$ 47.235,05					20,00%	60,00%	20,00%				100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.447,01	R\$ 28.341,03	R\$ 9.447,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,23%	R\$ 7.057,08					20,00%	30,00%	20,00%	30,00%			100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.411,42	R\$ 2.117,12	R\$ 1.411,42	R\$ 2.117,12	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,28%	R\$ 39.157,30			15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	30,00%				100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.873,60	R\$ 7.831,46	R\$ 5.873,60	R\$ 7.831,46	R\$ 11.747,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,16%	R\$ 4.867,28								60,00%	40,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.920,37	R\$ 1.946,91	R\$ -	R\$ -	-					
2.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	R\$ 3.855,39									20,00%	80,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 771,08	R\$ 3.084,31	-					
2.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,31%	R\$ 40.181,10									80,00%	20,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.144,88	R\$ 8.036,22	-					
2.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,22%	R\$ 6.672,52											100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.672,52	-					
2.2.17.0	PINTURAS	0,56%	R\$ 16.994,13											100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.994,13	-					
2.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,72%	R\$ 21.967,21								30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.590,16	R\$ 10.983,61	R\$ 4.393,44	-					
SUBTOTAL		33,46%	R\$ 1.022.837,41	R\$ 58.535,93	R\$ 146.664,42	R\$ 103.479,11	R\$ 137.795,40	R\$ 132.683,67	R\$ 122.836,51	R\$ 155.635,52	R\$ 82.126,67	R\$ 43.899,56	R\$ 39.180,62						
2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA																			
2.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22%	R\$ 6.749,17	100,00%										100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 6.749,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,50%	R\$ 15.432,09	100,00%										100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ 15.432,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.3.3.0	INFRAESTRUTURA	3,57%	R\$ 109.249,52	50,00%	50,00%									100,00%	R\$	-450,00%			
				R\$ 54.624,76	R\$ 54.624,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	491.622,84					
2.3.4.0	SUPERESTRUTURA	2,73%	R\$ 83.511,92		30,00%	20,00%	50,00%							100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ 25.053,58	R\$ 16.702,38	R\$ 41.755,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,00%	R\$ 61.086,51				80,00%	20,00%						100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.869,21	R\$ 12.217,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.3.6.0	COBERTURA	8,75%	R\$ 267.361,25					20,00%	60,00%	20,00%				100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.472,25	R\$ 160.416,75	R\$ 53.472,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					
2.3.7.0	ESQUADRIAS	2,13%	R\$ 65.157,42								50,00%	50,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.578,71	R\$ 32.578,71	R\$ -	R\$ -	-					
2.3.8.0	REVESTIMENTOS	1,30%	R\$ 39.632,24								70,00%	30,00%		100,00%	R\$	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.742,57	R\$ 11.889,67	R\$ -	R\$ -	-					

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO.		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ															
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC															
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF															
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO													L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023													L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA MARCOS PARENTE, CENTRO													BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	LANDRI SALES-PI													BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS			
2.3.9.0	PISOS	0,18%	R\$ 5.493,28						10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,33	R\$ 1.647,98	R\$ 1.098,66	R\$ 1.098,66	R\$ 1.098,66	R\$ -	-	
2.3.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,25%	R\$ 7.708,58						10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,86	R\$ 2.312,57	R\$ 1.541,72	R\$ 1.541,72	R\$ 1.541,72	R\$ -	-	
2.3.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,83%	R\$ 25.484,95				20,00%	20,00%	15,00%	45,00%				100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.096,99	R\$ 5.096,99	R\$ 3.822,74	R\$ 11.468,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.3.12.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,32%	R\$ 9.751,54								40,00%	40,00%	20,00%	100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,62	R\$ 3.900,62	R\$ 1.950,31	R\$ -	-	
2.3.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,68%	R\$ 20.780,55											100,00%	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.780,55	R\$ -	-
2.3.14.0	PINTURAS	0,62%	R\$ 19.015,28									40,00%	60,00%	100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.606,11	R\$ 11.409,17	R\$ -	-
2.3.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,53%	R\$ 16.167,88											100,00%	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.167,88	R\$ -	-
SUBTOTAL		24,62%	R\$ 752.582,18	R\$ 76.806,02	R\$ 79.678,34	R\$ 16.702,38	R\$ 95.722,16	R\$ 70.786,54	R\$ 165.559,68	R\$ 129.222,31	R\$ 51.009,37	R\$ 14.147,10	R\$ 52.948,28			
2.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																
2.4.1.0	PISOS	3,98%	R\$ 121.627,19							40,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.650,88	R\$ 12.162,72	R\$ 24.325,44	R\$ 36.488,16	R\$ -	-	
2.4.2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,98%	R\$ 29.889,28							15,00%	35,00%	20,00%	30,00%	100,00%		0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.483,39	R\$ 10.461,25	R\$ 5.977,86	R\$ 8.966,78	R\$ -	-	
SUBTOTAL		4,96%	R\$ 151.516,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.134,27	R\$ 22.623,97	R\$ 30.303,29	R\$ 45.454,94			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.056.978,29													
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,86%	11,44%	7,14%	12,39%	11,95%	13,44%	16,39%	8,64%	4,19%	6,55%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 240.322,37	R\$ 349.764,45	R\$ 218.392,86	R\$ 378.838,06	R\$ 365.396,09	R\$ 410.781,58	R\$ 501.011,34	R\$ 264.158,12	R\$ 128.143,52	R\$ 200.169,91			
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,86%	19,30%	26,45%	38,84%	50,79%	64,23%	80,62%	89,26%	93,45%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 240.322,37	R\$ 590.086,82	R\$ 808.479,68	R\$ 1.187.317,74	R\$ 1.552.713,83	R\$ 1.963.495,41	R\$ 2.464.506,75	R\$ 2.728.664,87	R\$ 2.856.808,38	R\$ 3.056.978,29			



Eng.º Civil Responsável  
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA  
CREA: 1921611022

Teresina-PI, 07 de agosto de 2023.