
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA COM EXECUÇÃO DE PAISAGISMO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA					L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	DEZEMBRO DE 2022					L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	AVENIDA MANOEL FERREIRA VIANA, 95, BAIRRO CENTRO					BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	DOMINGOS MOURÃO-PI					BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 513.177,70	29,27% R\$ 150.202,56	13,55% R\$ 69.532,74	23,60% R\$ 121.087,41	33,59% R\$ 172.355,00
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA						
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,78%	R\$ 19.374,68	25,00% R\$ 4.843,67	25,00% R\$ 4.843,67	25,00% R\$ 4.843,67	25,00% R\$ 4.843,67
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,77%	R\$ 24.474,36	100,00% R\$ 24.474,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,06%	R\$ 333,12	100,00% R\$ 333,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		8,61%	R\$ 44.182,16	R\$ 29.651,15	R\$ 4.843,67	R\$ 4.843,67	R\$ 4.843,67
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA						
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,86%	R\$ 4.429,55	100,00% R\$ 4.429,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,27%	R\$ 11.628,34	100,00% R\$ 11.628,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	14,05%	R\$ 72.088,74	100,00% R\$ 72.088,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	8,42%	R\$ 43.206,37	75,00% R\$ 32.404,78	25,00% R\$ 10.801,59	R\$ -	R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,14%	R\$ 10.964,08	R\$ -	75,00% R\$ 8.223,06	25,00% R\$ 2.741,02	R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	24,02%	R\$ 123.264,49	R\$ -	25,00% R\$ 30.816,12	75,00% R\$ 92.448,37	R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	9,62%	R\$ 49.372,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 49.372,52
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	1,45%	R\$ 7.454,34	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 1.863,59	75,00% R\$ 5.590,76
1.2.9.0	PISOS	5,79%	R\$ 29.696,59	R\$ -	50,00% R\$ 14.848,30	50,00% R\$ 14.848,30	R\$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,38%	R\$ 17.369,88	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 4.342,47	75,00% R\$ 13.027,41
1.2.11.0	PINTURAS	8,47%	R\$ 43.449,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 43.449,11
1.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,24%	R\$ 32.038,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 32.038,57
SUBTOTAL		86,71%	R\$ 444.962,58	R\$ 120.551,41	R\$ 64.689,07	R\$ 116.243,74	R\$ 143.478,37
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)						
1.3.1.0	PISOS	2,39%	R\$ 12.251,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 12.251,29
1.3.2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,30%	R\$ 11.781,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 11.781,67
SUBTOTAL		4,68%	R\$ 24.032,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.032,96
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 513.177,70				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				29,27%	13,55%	23,60%	33,59%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 150.202,56	R\$ 69.532,74	R\$ 121.087,41	R\$ 172.355,00
PERCENTAGEM ACUMULADA				29,27%	42,82%	23,60%	57,18%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 150.202,56	R\$ 219.735,30	R\$ 340.822,71	R\$ 513.177,70

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 14 de dezembro de 2022.