

 <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)												L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA: JULHO DE 2021												L.S. (HORISTA)=	112,15%
END: RUA EROTIDES LIMA, S/N												BDI (DIF)=	11,37%
LOCAL: URUÇUI-PI												BDI=	21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 1.705.654,75	7,41%	12,31%	6,10%	9,84%	13,53%	14,44%	12,55%	9,68%	10,66%	3,49%
				R\$ 126.391,46	R\$ 209.946,61	R\$ 104.067,98	R\$ 167.770,71	R\$ 230.807,97	R\$ 246.217,09	R\$ 214.036,42	R\$ 165.071,19	R\$ 181.879,10	R\$ 59.466,21
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,82%	R\$ 133.382,70	6,09%	12,14%	5,39%	9,57%	13,74%	14,48%	13,64%	10,51%	10,86%	3,58%
				R\$ 8.123,01	R\$ 16.192,66	R\$ 7.189,33	R\$ 12.764,72	R\$ 18.326,78	R\$ 19.313,81	R\$ 18.193,40	R\$ 14.018,52	R\$ 14.485,36	R\$ 4.775,10
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,84%	R\$ 82.544,49	74,00%	26,00%								
				R\$ 61.082,92	R\$ 21.461,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,38%	R\$ 57.735,94	33,00%	67,00%								
				R\$ 19.052,86	R\$ 38.683,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0	INFRAESTRUTURA	7,66%	R\$ 130.703,87	26,00%	74,00%								
				R\$ 33.983,01	R\$ 96.720,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0	SUPERESTRUTURA	5,74%	R\$ 97.922,05		10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ 9.792,21	R\$ 29.376,62	R\$ 19.584,41	R\$ 19.584,41	R\$ 19.584,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	9,96%	R\$ 169.935,19		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ 16.993,52	R\$ 50.980,56	R\$ 50.980,56	R\$ 33.987,04	R\$ 16.993,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0	COBERTURA	14,52%	R\$ 247.612,85				10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.761,29	R\$ 49.522,57	R\$ 49.522,57	R\$ 74.283,86	R\$ 49.522,57	R\$ -	R\$ -
1.8.0	ESQUADRIAS	4,24%	R\$ 72.299,79				20,00%	40,00%	30,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.459,96	R\$ 28.919,92	R\$ 21.689,94	R\$ 7.229,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0	REVESTIMENTOS	9,43%	R\$ 160.802,00					10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.080,20	R\$ 32.160,40	R\$ 48.240,60	R\$ 32.160,40	R\$ 32.160,40	R\$ -
1.10.0	PISOS	10,07%	R\$ 171.792,41				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.179,24	R\$ 34.358,48	R\$ 51.537,72	R\$ 34.358,48	R\$ 17.179,24	R\$ 17.179,24	R\$ -
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,53%	R\$ 128.375,30		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ 6.418,77	R\$ 12.837,53	R\$ 19.256,30	R\$ 19.256,30	R\$ 19.256,30	R\$ 12.837,53	R\$ 12.837,53	R\$ 25.675,06	R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,78%	R\$ 13.295,49				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 664,77	R\$ 1.329,55	R\$ 1.994,32	R\$ 2.659,10	R\$ 3.988,65	R\$ 2.659,10	R\$ -
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,55%	R\$ 26.465,33		10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%			
				R\$ -	R\$ 2.646,53	R\$ 2.646,53	R\$ 3.969,80	R\$ 5.293,07	R\$ 7.939,60	R\$ 3.969,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,55%	R\$ 9.447,59							20,00%	20,00%	60,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.889,52	R\$ 1.889,52	R\$ 5.668,55	R\$ -
#REF!		#VALOR!		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%			R\$ -	R\$ -
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,21%	R\$ 3.622,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,50	R\$ 2.897,98

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,27%	R\$ 21.583,74								20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.316,75	R\$ 10.791,87	R\$ 6.475,12
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,38%	R\$ 6.408,04									60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.844,82	R\$ 2.563,22
1.18.0	PINTURAS	3,99%	R\$ 67.983,86								20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.596,77	R\$ 27.193,54	R\$ 27.193,54
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,08%	R\$ 103.741,63	4,00%	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%	6,00%	10,00%	15,00%	40,00%	15,00%
				R\$ 4.149,67	R\$ 1.037,42	R\$ 1.037,42	R\$ 4.149,67	R\$ 4.149,67	R\$ 6.224,50	R\$ 10.374,16	R\$ 15.561,24	R\$ 41.496,65	R\$ 15.561,24
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.705.654,75										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,41%	12,31%	6,10%	9,84%	13,53%	14,44%	12,55%	9,68%	10,66%	3,49%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 126.391,46	R\$ 209.946,61	R\$ 104.067,98	R\$ 167.770,71	R\$ 230.807,97	R\$ 246.217,09	R\$ 214.036,42	R\$ 165.071,19	R\$ 181.879,10	R\$ 59.466,21
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,41%	19,72%	25,82%	35,66%	49,19%	63,62%	76,17%	85,85%	96,51%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 126.391,46	R\$ 336.338,07	R\$ 440.406,05	R\$ 608.176,76	R\$ 838.984,73	R\$ 1.085.201,82	R\$ 1.299.238,25	R\$ 1.464.309,44	R\$ 1.646.188,54	R\$ 1.705.654,75

  
 Domingos Alves Pereira Neto  
 Eng. Civil  
 CREA-PI 32126

Eng.º Civil Responsável  
 Nome: DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO

Teresina-PI, 16 de setembro de 2021.