


		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						EDUCAÇÃO	
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						GOVERNO DO ESTADO	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI - PIAUÍ							LEIS SOCIAIS=	112,15%
DATA	12/2020 SEM DESONERAÇÃO							BDI=	21,25%
LOCAL:	PIRIPIRI - PI								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS
2.0.0	PARTE 2 DE 2 DO ORÇAMENTO GERAL - AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 512.594,95	17,17% R\$ 88.022,71	17,76% R\$ 91.052,94	15,76% R\$ 80.764,94	16,59% R\$ 85.053,32	17,69% R\$ 90.679,80	15,03% R\$ 77.021,25
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	9,43%	R\$ 48.359,69	55,05% R\$ 26.622,01	8,99% R\$ 4.347,54	8,99% R\$ 4.347,54	8,99% R\$ 4.347,54	8,99% R\$ 4.347,54	8,99% R\$ 4.347,54
2.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,19%	R\$ 957,97	100,00% R\$ 957,97					
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,23%	R\$ 6.323,04	100,00% R\$ 6.323,04					
2.4.0	INFRAESTRUTURA	4,91%	R\$ 25.157,79	100,00% R\$ 25.157,79					
2.5.0	SUPERESTRUTURA	14,13%	R\$ 72.404,76	40,00% R\$ 28.961,90	60,00% R\$ 43.442,86				
2.6	PAREDES E PAINÉIS	6,16%	R\$ 31.570,73	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 31.570,73				
2.7	COBERTURA	5,05%	R\$ 25.876,83	0,00% R\$ -	30,00% R\$ 7.763,05	70,00% R\$ 18.113,78			
2.8	ESQUADRIAS	3,66%	R\$ 18.738,95		0,00% R\$ -	100,00% R\$ 18.738,95	0,00% R\$ -		
2.9	REVESTIMENTOS	7,02%	R\$ 35.973,19			30,00% R\$ 10.791,96	40,00% R\$ 14.389,28	30,00% R\$ 10.791,96	
2.10	PISOS	5,23%	R\$ 26.788,13			30,00% R\$ 8.036,44	30,00% R\$ 8.036,44	40,00% R\$ 10.715,25	
2.11	INSTALAÇÕES	32,79%	R\$ 168.075,10			10,00% R\$ 16.807,51	30,00% R\$ 50.422,53	30,00% R\$ 50.422,53	30,00% R\$ 50.422,53
2.12	PINTURA	2,55%	R\$ 13.081,10					20,00% R\$ 2.616,22	80,00% R\$ 10.464,88
2.13	SERVIÇOS DIVERSOS	7,66%	R\$ 39.287,67		10,00% R\$ 3.928,77	10,00% R\$ 3.928,77	20,00% R\$ 7.857,53	30,00% R\$ 11.786,30	30,00% R\$ 11.786,30
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 512.594,95						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				17,17%	17,76%	15,76%	16,59%	17,69%	15,03%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 88.022,71	R\$ 91.052,94	R\$ 80.764,94	R\$ 85.053,32	R\$ 90.679,80	R\$ 77.021,25
PERCENTAGEM ACUMULADA				17,17%	34,94%	50,69%	67,28%	84,97%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 88.022,71	R\$ 179.075,65	R\$ 259.840,59	R\$ 344.893,91	R\$ 435.573,70	R\$ 512.594,95


 Felipe Antônio Bezerra Ximenes
 Engenheiro Civil
 Eng. de Seg. do Trabalho
 CREA: 190.648.690-5

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI - PIAUÍ							LEIS SOCIAIS=	112,15%	
DATA BASE:	12/2020 SEM DESONERAÇÃO							BDI=	21,25%	
LOCAL:	PIRIPIPI - PI									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0	PARTE 1 DE 2 DO ORÇAMENTO GERAL - REFORMA	100,00%	R\$ 459.953,55	16,32% R\$ 75.060,62	14,27% R\$ 65.617,65	16,46% R\$ 75.711,66	16,80% R\$ 77.261,44	17,03% R\$ 78.337,89	19,12% R\$ 87.964,29	
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	6,60%	R\$ 30.346,63	55,05% R\$ 16.705,82	8,99% R\$ 2.728,16	8,99% R\$ 2.728,16	8,99% R\$ 2.728,16	8,99% R\$ 2.728,16	8,99% R\$ 2.728,16	
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,87%	R\$ 22.398,54	100,00% R\$ 22.398,54						
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	R\$ 118,42	100,00% R\$ 118,42						
1.4.0	INFRAESTRUTURA	0,54%	R\$ 2.480,59	100,00% R\$ 2.480,59						
1.5.0	SUPERESTRUTURA	0,15%	R\$ 696,43	100,00% R\$ 696,43	0,00% R\$ -					
1.6	PAREDES E PAINÉIS	0,33%	R\$ 1.496,83	100,00% R\$ 1.496,83	0,00% R\$ -					
1.7	COBERTURA	9,68%	R\$ 44.519,99	70,00% R\$ 31.163,99	30,00% R\$ 13.356,00	0,00% R\$ -				
1.8	ESQUADRIAS	9,17%	R\$ 42.188,06		100,00% R\$ 42.188,06	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.9	REVESTIMENTOS	18,90%	R\$ 86.930,25			60,00% R\$ 52.158,15	40,00% R\$ 34.772,10	0,00% R\$ -		
1.10	PISOS	5,57%	R\$ 25.615,72			30,00% R\$ 7.684,72	30,00% R\$ 7.684,72	40,00% R\$ 10.246,29		
1.11	INSTALAÇÕES	12,60%	R\$ 57.951,98			10,00% R\$ 5.795,20	30,00% R\$ 17.385,59	50,00% R\$ 28.975,99	10,00% R\$ 5.795,20	
1.12	PINTURA	15,60%	R\$ 71.755,79					20,00% R\$ 14.351,16	80,00% R\$ 57.404,63	
1.13	SERVIÇOS DIVERSOS	15,97%	R\$ 73.454,32		10,00% R\$ 7.345,43	10,00% R\$ 7.345,43	20,00% R\$ 14.690,86	30,00% R\$ 22.036,30	30,00% R\$ 22.036,30	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 459.953,55							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				16,32%	14,27%	16,46%	16,80%	17,03%	19,12%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 75.060,62	R\$ 65.617,65	R\$ 75.711,66	R\$ 77.261,44	R\$ 78.337,89	R\$ 87.964,29	
PERCENTAGEM ACUMULADA				16,32%	30,59%	47,05%	63,84%	80,88%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 75.060,62	R\$ 140.678,27	R\$ 216.389,93	R\$ 293.651,37	R\$ 371.989,26	R\$ 459.953,55	