

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL RICARDO
02 de julho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí, SBC - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

BDI = 20,34%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	11,45%	13,41%	21,99%	21,20%	19,66%	12,29%
		35 740 50	4 092 29	4 792 80	7 859 34	7 576 99	7 026 58	4 392 51
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		25 977 28	25 977 28					
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	70,00%	30,00%				
		155 032 68	108 522 88	46 509 80				
4	REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC	100,00%		12,19%	20,12%	28,86%	23,50%	15,33%
		650 128 90		79 231 43	130 837 00	187 649 03	152 760 51	99 650 93
4.1	LAJE	100,00%		100,00%				
		35 875 63		35 875 63				
4.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00%		100,00%				
		14 302 39		14 302 39				
4.3	COBERTURAS	100,00%		30,00%	70,00%			
		96 844 71		29 053 41	67 791 30			
4.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%			40,00%	60,00%		
		6 814 21			2 725 68	4 088 53		
4.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%			40,00%	60,00%		
		12 466 14			4 986 46	7 479 68		
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			20,00%	60,00%	20,00%	
		46 271 57			9 254 31	27 762 94	9 254 31	
4.7	SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV	100,00%						100,00%
		42 830 67						42 830 67
4.8	TELEFONE/ LÓGICA	100,00%				40,00%	60,00%	
		2 091 74				836 70	1 255 04	
4.9	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00%				100,00%		
		2 789 56				2 789 56		
4.10	INCÊNDIO	100,00%				20,00%	80,00%	
		1 172 44				234 49	937 95	
4.11	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			60,00%	40,00%		
		76 798 74			46 079 24	30 719 50		
4.12	REVESTIMENTOS	100,00%				20,00%	80,00%	
		99 420 40				19 884 08	79 536 32	
4.13	FORROS	100,00%				50,00%	50,00%	
		52 153 69				26 076 85	26 076 85	
4.14	ESQUADRIAS	100,00%				70,00%	30,00%	
		96 823 88				67 776 72	29 047 16	
4.15	PINTURAS	100,00%					20,00%	80,00%
		19 520 43					3 904 09	15 616 34

4.16	BANCADAS E DIVISÓRIAS	100,00%					100,00%	
		1.369.58					1.369.58	
4.17	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%						100,00%
		9.313.93						9.313.93
4.18	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%						100,00%
		19.206.39						19.206.39
4.19	SINALIZAÇÃO	100,00%					10,00%	90,00%
		13.792.08					1.379.21	12.412.87
4.20	LIMPEZA DA OBRA	100,00%						100,00%
		270.72						270.72
5	MUROS E FACHADAS	100,00%		0,42%	18,19%	13,10%	50,12%	18,17%
		62.668.85		264.14	11.399.06	8.208.45	31.408.57	11.388.63
5.1	DEMOLIÇÕES	100,00%		100,00%				
		154.56		154.56				
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		40,00%	60,00%			
		273.95		109.58	164.37			
5.3	INFRAESTRUTURA	100,00%			100,00%			
		9.843.67			9.843.67			
5.4	SUPERESTRUTURA	100,00%			40,00%	60,00%		
		1.993.01			797.20	1.195.81		
5.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00%			20,00%	80,00%		
		2.969.10			593.82	2.375.28		
5.6	REVESTIMENTOS	100,00%				20,00%	80,00%	
		23.186.81				4.637.36	18.549.45	
5.7	ESQUADRIAS	100,00%					80,00%	20,00%
		11.421.99					9.137.59	2.284.40
5.8	PINTURAS	100,00%					30,00%	70,00%
		12.405.10					3.721.53	8.683.57
5.9	LIMPEZA DA OBRA	100,00%						100,00%
		420.66						420.66
Porcentagem			14,91%	14,07%	16,15%	21,89%	20,57%	12,42%
Custo			138.592,44	130.798,18	150.095,39	203.434,47	191.195,67	115.432,06
Porcentagem Acumulado			14,91%	28,98%	45,13%	67,01%	87,58%	100,0%
Custo Acumulado			138.592,44	269.390,62	419.486,01	622.920,48	814.116,14	929.548,21