

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA DO CETI PROF. PINHEIRO MACHADO								L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	JULHO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA JONALISTA LIVIO LOPES, S/N - BAIRRO RENASCENÇA 2								BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	TERESINA - PI								BDI=	19,71%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS			TOTAL GERAL
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 743.667,38	11,92% R\$ 88.660,33	30,63% R\$ 227.787,77	37,85% R\$ 281.475,46	19,60% R\$ 145.743,83			100% R\$ 743.667,38
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,63%	R\$ 71.627,08	12,23% R\$ 8.759,99	37,47% R\$ 26.838,67	41,56% R\$ 29.768,21	8,74% R\$ 6.260,21			100% R\$ 71.627,08
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,65%	R\$ 71.734,67	80,00% R\$ 57.387,74	20,00% R\$ 14.346,93	R\$ -	R\$ -			100% R\$ 71.734,67
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,11%	R\$ 841,68	35,00% R\$ 294,59	65,00% R\$ 547,09	R\$ -	R\$ -			100% R\$ 841,68
1.4.0	PAREDES E PAINÉIS	0,59%	R\$ 4.370,05	10,00% R\$ 437,01	90,00% R\$ 3.933,05	R\$ -	R\$ -			100% R\$ 4.370,05
1.5.0	COBERTURA	5,93%	R\$ 44.104,77	R\$ -	60,00% R\$ 26.462,86	40,00% R\$ 17.641,91	R\$ -			100% R\$ 44.104,77
1.6.0	ESQUADRIAS	6,35%	R\$ 47.197,03	10,00% R\$ 4.719,70	50,00% R\$ 23.598,52	40,00% R\$ 18.878,81	R\$ -			100% R\$ 47.197,03
1.7.0	REVESTIMENTOS	11,30%	R\$ 84.051,38	R\$ -	40,00% R\$ 33.620,55	60,00% R\$ 50.430,83	R\$ -			100% R\$ 84.051,38
1.8.0	PISOS	10,68%	R\$ 79.415,07	R\$ -	40,00% R\$ 31.766,03	60,00% R\$ 47.649,04	R\$ -			100% R\$ 79.415,07
1.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,89%	R\$ 147.950,19	10,00% R\$ 14.795,02	40,00% R\$ 59.180,08	50,00% R\$ 73.975,10	R\$ -			100% R\$ 147.950,19
1.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,33%	R\$ 2.461,80	R\$ -	40,00% R\$ 984,72	40,00% R\$ 984,72	20,00% R\$ 492,36			100% R\$ 2.461,80
1.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,66%	R\$ 4.872,78	10,00% R\$ 487,28	30,00% R\$ 1.461,83	60,00% R\$ 2.923,67	R\$ -			100% R\$ 4.872,78
1.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,76%	R\$ 5.645,34	15,00% R\$ 846,80	40,00% R\$ 2.258,14	45,00% R\$ 2.540,40	R\$ -			100% R\$ 5.645,34
1.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,63%	R\$ 4.661,02	20,00% R\$ 932,20	40,00% R\$ 1.864,41	40,00% R\$ 1.864,41	R\$ -			100% R\$ 4.661,02
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,19%	R\$ 1.381,16	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 276,23	80,00% R\$ 1.104,93			100% R\$ 1.381,16

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO			TOTAL
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS			GERAL
1.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,24%	R\$ 9.248,98		10,00%	90,00%				100%
				R\$ -	R\$ 924,90	R\$ 8.324,08	R\$ -		R\$ 9.248,98	
1.16.0	PINTURAS	8,88%	R\$ 66.028,29			10,00%	90,00%			100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.602,83	R\$ 59.425,46		R\$ 66.028,29	
1.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,19%	R\$ 98.076,09			20,00%	80,00%			100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.615,22	R\$ 78.460,87		R\$ 98.076,09	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 743.667,38							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,92%	30,63%	37,85%	19,60%			100%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 88.660,33	R\$ 227.787,77	R\$ 281.475,46	R\$ 145.743,83			743.667,38
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,92%	42,55%	80,40%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 88.660,33	R\$ 316.448,09	R\$ 597.923,55	R\$ 743.667,38			



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-PI, 27 de julho de 2021.