
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON CASTELO BRANCO									L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	NOVEMBRO DE 2021									L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA ODORICO MARQUES (PÇA. GETÚLIO VARGAS)									BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	UNIÃO-PI									BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	
1.0.0	AMPLIAÇÃO E QUADRA	100,00%	R\$ 2.242.316,22	4,28%	6,67%	25,59%	27,93%	22,66%	9,94%	2,93%	
				R\$ 96.061,91	R\$ 149.656,95	R\$ 573.709,94	R\$ 626.204,55	R\$ 508.079,53	R\$ 222.888,65	R\$ 65.714,70	
AMPLIAÇÃO											
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,84%	R\$ 41.342,56	4,46%	5,75%	15,27%	16,71%	25,11%	18,13%	14,57%	
				R\$ 1.843,88	R\$ 2.377,20	R\$ 6.313,01	R\$ 6.908,34	R\$ 10.381,12	R\$ 7.495,41	R\$ 6.023,61	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	R\$ 48.112,07	80,00%	20,00%						
				R\$ 38.489,66	R\$ 9.622,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,57%	R\$ 12.748,25	75,00%	25,00%						
				R\$ 9.561,19	R\$ 3.187,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,85%	R\$ 18.992,59	60,00%	40,00%						
				R\$ 11.395,55	R\$ 7.597,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,45%	R\$ 32.567,93		60,00%	40,00%					
				R\$ -	R\$ 19.540,76	R\$ 13.027,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,51%	R\$ 56.243,90		35,00%	65,00%					
				R\$ -	R\$ 19.685,37	R\$ 36.558,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,81%	R\$ 107.797,78		15,00%	65,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ 16.169,67	R\$ 70.068,56	R\$ 21.559,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	10,93%	R\$ 245.072,70			40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 98.029,08	R\$ 98.029,08	R\$ 49.014,54	R\$ -	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	4,33%	R\$ 97.047,68				50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.523,84	R\$ 48.523,84	R\$ -	R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	8,45%	R\$ 189.570,36				60,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.742,22	R\$ 75.828,14	R\$ -	R\$ -	
1.11.0	PISOS	3,89%	R\$ 87.292,16				60,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.375,30	R\$ 34.916,86	R\$ -	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,84%	R\$ 175.719,69			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 35.143,94	R\$ 35.143,94	R\$ 52.715,91	R\$ 52.715,91	R\$ -	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,21%	R\$ 27.213,72				20,00%	30,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.442,74	R\$ 8.164,12	R\$ 13.606,86	R\$ -	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,67%	R\$ 59.975,35			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.995,07	R\$ 11.995,07	R\$ 17.992,61	R\$ 17.992,61	R\$ -	
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,78%	R\$ 17.576,56					50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.788,28	R\$ 8.788,28	R\$ -	
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 186,92					100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,92	R\$ -	R\$ -	
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,41%	R\$ 9.113,38						50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.556,69	R\$ 4.556,69	
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,86%	R\$ 41.707,15						50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.853,58	R\$ 20.853,58	
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,60%	R\$ 13.341,93							100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.341,93	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS
1.20.0	PINTURAS	1,57%	R\$ 35.138,27					25,00%	35,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.784,57	R\$ 12.298,39	R\$ 14.055,31
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,61%	R\$ 13.767,17						50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.883,59	R\$ 6.883,59
QUADRA										
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,46%	R\$ 32.835,90	7,46%	9,75%	18,27%	25,71%	20,81%	18,00%	
				R\$ 2.449,56	R\$ 3.201,50	R\$ 5.999,12	R\$ 8.442,11	R\$ 6.833,15	R\$ 5.910,46	R\$ -
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14%	R\$ 3.193,80	100,00%						
				R\$ 3.193,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,16%	R\$ 3.660,72	100,00%						
				R\$ 3.660,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,12%	R\$ 25.166,18	80,00%	20,00%					
				R\$ 20.132,94	R\$ 5.033,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,19%	R\$ 26.673,06	20,00%	80,00%					
				R\$ 5.334,61	R\$ 21.338,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0	SUPERESTRUTURA	4,79%	R\$ 107.296,39		30,00%	70,00%				
				R\$ -	R\$ 32.188,92	R\$ 75.107,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,17%	R\$ 48.576,75		20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ 9.715,35	R\$ 38.861,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0	COBERTURA	12,18%	R\$ 273.168,85			60,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 163.901,31	R\$ 109.267,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0	ESQUADRIAS	1,35%	R\$ 30.200,06			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 15.100,03	R\$ 15.100,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.0	REVESTIMENTOS	3,17%	R\$ 70.985,98				25,00%	50,00%	25,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.746,50	R\$ 35.492,99	R\$ 17.746,50	R\$ -
2.11.0	PISOS	6,03%	R\$ 135.114,81				50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.557,41	R\$ 67.557,41	R\$ -	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,32%	R\$ 7.106,46			20,00%	20,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,29	R\$ 1.421,29	R\$ 4.263,88	R\$ -	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,49%	R\$ 10.919,76			20,00%	20,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.183,95	R\$ 2.183,95	R\$ 6.551,86	R\$ -	R\$ -
2.14.0	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0,34%	R\$ 7.625,08					100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.625,08	R\$ -	R\$ -
2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	R\$ 1.427,22						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.427,22	R\$ -
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,24%	R\$ 5.397,32					60,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.238,39	R\$ 2.158,93	R\$ -
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,47%	R\$ 10.535,20					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.267,60	R\$ 5.267,60	R\$ -
2.18.0	PINTURAS	1,92%	R\$ 43.062,56				25,00%	50,00%	25,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.765,64	R\$ 21.531,28	R\$ 10.765,64	R\$ -
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,07%	R\$ 68.842,00					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.421,00	R\$ 34.421,00	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA			100,00%	R\$ 2.242.316,22						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,28%	6,67%	25,59%	27,93%	22,66%	9,94%	2,93%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 96.061,91	R\$ 149.656,95	R\$ 573.709,94	R\$ 626.204,55	R\$ 508.079,53	R\$ 222.888,65	R\$ 65.714,70
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,28%	10,96%	36,54%	64,47%	87,13%	97,07%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 96.061,91	R\$ 245.718,86	R\$ 819.428,80	R\$ 1.445.633,34	R\$ 1.953.712,87	R\$ 2.176.601,52	R\$ 2.242.316,22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 07 de Dezembro de 2021.