
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES								L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA MAGALHÃES FILHO, 2020, BAIRRO MARQUÊS								BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI								BDI=	21,20%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 488.270,30	7,93%	12,24%	10,00%	23,00%	25,37%	21,45%		
				R\$ 38.706,50	R\$ 59.784,69	R\$ 48.842,96	R\$ 112.309,19	R\$ 123.874,54	R\$ 104.752,42		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,58%	R\$ 17.493,36	7,00%	13,00%	16,00%	23,00%	23,00%	18,00%		
				R\$ 1.224,54	R\$ 2.274,14	R\$ 2.798,94	R\$ 4.023,47	R\$ 4.023,47	R\$ 3.148,80		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,48%	R\$ 26.772,90	100,00%							
				R\$ 26.772,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,09%	R\$ 10.209,65	100,00%							
				R\$ 10.209,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 499,41	100,00%							
				R\$ 499,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,84%	R\$ 4.090,59		100,00%						
				R\$ -	R\$ 4.090,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	8,28%	R\$ 40.404,60		100,00%						
				R\$ -	R\$ 40.404,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,96%	R\$ 19.356,79			100,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.356,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	13,81%	R\$ 67.415,11				80,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.932,09	R\$ 13.483,02	R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	14,00%	R\$ 68.359,30			20,00%	30,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.671,86	R\$ 20.507,79	R\$ 34.179,65	R\$ -		
1.10.0	REVESTIMENTOS	4,60%	R\$ 22.471,53				50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.235,77	R\$ 11.235,77	R\$ -		
1.11.0	PISOS	1,64%	R\$ 8.021,35					100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.021,35	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,50%	R\$ 46.402,01		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ 9.280,40	R\$ 9.280,40	R\$ 9.280,40	R\$ 9.280,40	R\$ 9.280,40		
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,64%	R\$ 8.022,86		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ 1.604,57	R\$ 1.604,57	R\$ 1.604,57	R\$ 1.604,57	R\$ 1.604,57		
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,18%	R\$ 10.651,97		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ 2.130,39	R\$ 2.130,39	R\$ 2.130,39	R\$ 2.130,39	R\$ 2.130,39		
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2,65%	R\$ 12.924,72					50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.462,36	R\$ 6.462,36		
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04%	R\$ 172,98						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,98		
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	7,86%	R\$ 38.378,84				25,00%	25,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.594,71	R\$ 9.594,71	R\$ 19.189,42		
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,13%	R\$ 10.390,14						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.390,14		
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,50%	R\$ 7.312,74						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.312,74		
1.20.0	PINTURAS	6,88%	R\$ 33.583,18					50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.791,59	R\$ 16.791,59		
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,24%	R\$ 35.336,27					20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.067,25	R\$ 28.269,02		
TOTAL GERAL DA OBRA			100,00%	R\$ 488.270,30							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,93%	12,24%	10,00%	23,00%	25,37%	21,45%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 38.706,50	R\$ 59.784,69	R\$ 48.842,96	R\$ 112.309,19	R\$ 123.874,54	R\$ 104.752,42		
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,93%	20,17%	30,17%	53,18%	78,55%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 38.706,50	R\$ 98.491,19	R\$ 147.334,15	R\$ 259.643,34	R\$ 383.517,88	R\$ 488.270,30		



Eng.º Civil Responsável
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 17 de janeiro de 2021.