


 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA											L.S. (MENSAL)=	L.S. (MENSAL)=
DATA: AGOSTO DE 2021											L.S. (HORISTA)=	L.S. (HORISTA)=
END: AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, S/N BAIRRO CRISTO REI											BDI (DIF)=	BDI (DIF)=
LOCAL: TERESINA-PI											BDI=	BDI=
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	TOTAL GERAL	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS		
1.0.0	REFORMA	96,57%	R\$ 939.671,59	8,17%	7,96%	12,81%	21,17%	19,13%	17,04%	13,71%	100,00%	
				R\$ 76.781,22	R\$ 74.790,41	R\$ 120.402,46	R\$ 198.965,98	R\$ 179.804,45	R\$ 160.085,12	R\$ 128.841,93	R\$ 939.671,59	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,05%	R\$ 39.435,13	5,40%	15,54%	12,42%	20,47%	18,49%	15,51%	12,17%	100,00%	
				R\$ 2.129,50	R\$ 6.128,22	R\$ 4.897,84	R\$ 8.072,37	R\$ 7.291,56	R\$ 6.116,39	R\$ 4.799,26	R\$ 39.435,13	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,03%	R\$ 97.572,95	74,00%	26,00%						100,00%	
				R\$ 72.203,98	R\$ 25.368,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.572,95	
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,26%	R\$ 2.483,89	33,00%	67,00%						100,00%	
				R\$ 819,68	R\$ 1.664,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.483,89	
1.4.0	INFRAESTRUTURA	0,64%	R\$ 6.261,77	26,00%	74,00%						100,00%	
				R\$ 1.628,06	R\$ 4.633,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.261,77	
1.5.0	SUPERESTRUTURA	5,71%	R\$ 55.546,25		20,00%	60,00%	20,00%				100,00%	
				R\$ -	R\$ 11.109,25	R\$ 33.327,75	R\$ 11.109,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.546,25	
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,70%	R\$ 36.024,86		20,00%	40,00%	40,00%				100,00%	
				R\$ -	R\$ 7.204,97	R\$ 14.409,94	R\$ 14.409,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.024,86	
1.7.0	COBERTURA	7,58%	R\$ 73.725,26				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.745,05	R\$ 22.117,58	R\$ 22.117,58	R\$ 14.745,05	R\$ 73.725,26	
1.8.0	ESQUADRIAS	11,53%	R\$ 112.143,72			20,00%	50,00%	30,00%			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 22.428,74	R\$ 56.071,86	R\$ 33.643,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.143,72	
1.9.0	REVESTIMENTOS	11,77%	R\$ 114.481,54				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.344,46	R\$ 34.344,46	R\$ 22.896,31	R\$ 22.896,31	R\$ 114.481,54	
1.10.0	PISOS	13,17%	R\$ 128.118,68			20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 25.623,74	R\$ 38.435,60	R\$ 25.623,74	R\$ 25.623,74	R\$ 12.811,87	R\$ 128.118,68	
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,42%	R\$ 42.962,04		20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%		100,00%	
				R\$ -	R\$ 8.592,41	R\$ 8.592,41	R\$ 8.592,41	R\$ 12.888,61	R\$ 4.296,20	R\$ -	R\$ 42.962,04	
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,53%	R\$ 5.166,77		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%			100,00%	
				R\$ -	R\$ 516,68	R\$ 1.550,03	R\$ 2.066,71	R\$ 1.033,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.166,77	
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,37%	R\$ 13.355,90		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			100,00%	
				R\$ -	R\$ 2.671,18	R\$ 2.671,18	R\$ 4.006,77	R\$ 4.006,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.355,90	
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,27%	R\$ 2.585,40						20,00%	80,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,08	R\$ 2.068,32	R\$ 2.585,40	
2.9.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,07%	R\$ 702,43				30,00%	70,00%			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,73	R\$ 491,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,43	
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,57%	R\$ 5.547,76						20,00%	80,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.109,55	R\$ 4.438,21	R\$ 5.547,76	
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	7,65%	R\$ 74.391,51					20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.878,30	R\$ 37.195,76	R\$ 22.317,45	R\$ 74.391,51	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b> GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA											L.S. (MENSAL)=	L.S. (MENSAL)=
<b>DATA:</b> AGOSTO DE 2021											L.S. (HORISTA)=	L.S. (HORISTA)=
<b>END:</b> AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, S/N BAIRRO CRISTO REI											BDI (DIF)=	BDI (DIF)=
<b>LOCAL:</b> TERESINA-PI											BDI=	BDI=
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	TOTAL GERAL	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS		
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,21%	R\$ 11.739,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00% R\$ 7.043,63	40,00% R\$ 4.695,76	100,00% R\$ 11.739,39	
1.18.0	PINTURAS	4,98%	R\$ 48.418,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.683,62	R\$ 19.367,24	R\$ 19.367,24	100,00% R\$ 48.418,10	
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,09%	R\$ 69.008,24	R\$ -	10,00% R\$ 6.900,82	10,00% R\$ 6.900,82	10,00% R\$ 6.900,82	20,00% R\$ 13.801,65	20,00% R\$ 13.801,65	30,00% R\$ 20.702,47	100,00% R\$ 69.008,24	
2.0.0	AMPLIAÇÃO	3,43%	R\$ 33.373,62	38,00% R\$ 12.683,43	62,00% R\$ 20.690,19	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 33.373,62	
2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	R\$ 367,75	100,00% R\$ 367,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 367,75	
2.2.0	INFRAESTRUTURA	0,80%	R\$ 7.772,18	100,00% R\$ 7.772,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 7.772,18	
2.3.0	SUPERESTRUTURA	0,47%	R\$ 4.543,50	100,00% R\$ 4.543,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.543,50	
2.4.0	PAREDES E PAINÉIS	0,44%	R\$ 4.239,94	R\$ -	100,00% R\$ 4.239,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.239,94	
2.5.0	ESQUADRIAS	0,61%	R\$ 5.967,55	R\$ -	100,00% R\$ 5.967,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.967,55	
2.6.0	REVESTIMENTOS	0,64%	R\$ 6.223,85	R\$ -	100,00% R\$ 6.223,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 6.223,85	
2.7.0	PISOS	0,09%	R\$ 880,22	R\$ -	100,00% R\$ 880,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 880,22	
2.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,08%	R\$ 753,28	R\$ -	100,00% R\$ 753,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 753,28	
2.10.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,01%	R\$ 107,89	R\$ -	100,00% R\$ 107,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 107,89	
2.11.0	PINTURAS	0,07%	R\$ 651,00	R\$ -	100,00% R\$ 651,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 651,00	
2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	R\$ 1.866,46	R\$ -	100,00% R\$ 1.866,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.866,46	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 973.045,21									
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,19%	9,81%	12,37%	20,45%	18,48%	16,45%	13,24%	100,00%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 89.464,65	R\$ 95.480,60	R\$ 120.402,46	R\$ 198.965,98	R\$ 179.804,45	R\$ 160.085,12	R\$ 128.841,93	R\$ 973.045,21	
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,19%	19,01%	31,38%	51,83%	70,31%	86,76%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 89.464,65	R\$ 184.945,26	R\$ 305.347,72	R\$ 504.313,70	R\$ 684.118,15	R\$ 844.203,28	R\$ 973.045,21		



Eng.ª Civil Responsável  
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021.