



CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Secretaria de Estado da
EDUCAÇÃO / SEDUC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA														TAXAS: LS=82,44%			
DATA: OUTUBRO DE 2020														BDI= 27,39%			
LOCAL: CORONEL JOSE DIAS - PIAUI																	
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,55	R\$ 48.912,08	57,04	R\$ 27.900,38	8,59	R\$ 4.202,34	8,59	R\$ 4.202,34	8,59	R\$ 4.202,34	8,59	R\$ 4.202,34	8,59	R\$ 4.202,34	100,00%	R\$ 48.912,08
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2,09	R\$ 15.622,56	50,00	R\$ 7.811,28	50,00	R\$ 7.811,28	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 15.622,56
3.0	FUNDAÇÕES	5,94	R\$ 44.403,21	20,00	R\$ 8.880,64	30,00	R\$ 13.320,96	50,00	R\$ 22.201,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 44.403,21
4.0	SUPERESTRUTURA	13,47	R\$ 100.679,40	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 20.135,88	50,00	R\$ 50.339,70	30,00	R\$ 30.203,82	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 100.679,40
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	6,87	R\$ 51.314,01	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 10.262,80	60,00	R\$ 30.788,41	20,00	R\$ 10.262,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 51.314,01
6.0	ESQUADRIAS	2,52	R\$ 18.857,86	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 11.314,72	40,00	R\$ 7.543,14	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 18.857,86
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	22,90	R\$ 171.154,87	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	25,00	R\$ 42.788,72	25,00	R\$ 42.788,72	50,00	R\$ 85.577,43	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 171.154,87
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,20	R\$ 1.491,74	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 745,87	40,00	R\$ 596,70	10,00	R\$ 149,17	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 1.491,74
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	6,92	R\$ 51.682,24	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 15.504,67	50,00	R\$ 25.841,12	20,00	R\$ 10.336,45	100,00%	R\$ 51.682,24
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	11,97	R\$ 89.434,09	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 53.660,45	40,00	R\$ 35.773,63	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 89.434,09
11.0	PINTURA	8,62	R\$ 64.423,11	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 12.884,62	30,00	R\$ 19.326,93	30,00	R\$ 19.326,93	20,00	R\$ 12.884,62	100,00%	R\$ 64.423,11
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,99	R\$ 7.423,54	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.484,71	40,00	R\$ 2.969,42	30,00	R\$ 2.227,06	10,00	R\$ 742,35	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 7.423,54
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,26	R\$ 9.421,48	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.884,30	40,00	R\$ 3.768,59	30,00	R\$ 2.826,45	10,00	R\$ 942,15	0,00	R\$ -	100,00%	R\$ 9.421,48
14.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,48	R\$ 3.581,87	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 716,37	30,00	R\$ 1.074,56	50,00	R\$ 1.790,93	100,00%	R\$ 3.581,87
15.0	LOUÇAS E METAIS	1,21	R\$ 9.033,68	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 3.613,47	60,00	R\$ 5.420,21	100,00%	R\$ 9.033,68
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,08	R\$ 589,67	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 176,90	40,00	R\$ 235,87	30,00	R\$ 176,90	100,00%	R\$ 589,67
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	3,20	R\$ 23.948,72	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 2.394,87	30,00	R\$ 7.184,62	30,00	R\$ 7.184,62	20,00	R\$ 4.789,74	10,00	R\$ 2.394,87	100,00%	R\$ 23.948,72
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,46	R\$ 3.416,82	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 2.050,09	40,00	R\$ 1.366,73	100,00%	R\$ 3.416,82
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,94	R\$ 29.413,73	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 5.882,75	80,00	R\$ 23.530,99	100,00%	R\$ 29.413,73
20.0	SERVIÇOS FINAIS	0,33	R\$ 2.447,92	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 2.447,92	100,00%	R\$ 2.447,92
			R\$ 747.252,60	5,97%	R\$ 44.592,30	8,33%	R\$ 62.243,01	23,78%	R\$ 177.724,71	26,84%	R\$ 200.545,03	26,44%	R\$ 197.595,59	8,64%	R\$ 64.551,96	100,00%	R\$ 747.252,60

Thyago Lustosa Soares
Eng. Civil - SEDUC/PI
Mat. 800340-2