







 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO						L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	SETEMBRO DE 2023						L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END:	RUA DR. TANCREDO NEVES						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	DIRCEU ARCOVERDE-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS		
1.0.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 688.507,25	16,00% R\$ 102.324,96	25,00% R\$ 115.215,65	31,00% R\$ 220.951,51	28,00% R\$ 250.015,13		
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA								
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,21%	R\$ 29.004,92	16,00% R\$ 4.640,79	25,00% R\$ 7.251,23	31,00% R\$ 8.991,53	28,00% R\$ 8.121,38		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,83%	R\$ 26.391,15	100,00% R\$ 26.391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,44%	R\$ 3.001,90	100,00% R\$ 3.001,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		8,48%	R\$ 58.397,97	R\$ 34.033,84	R\$ 7.251,23	R\$ 8.991,53	R\$ 8.121,38		
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA								
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,88%	R\$ 6.078,26	100,00% R\$ 6.078,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,39%	R\$ 16.460,76	40,00% R\$ 6.584,30	50,00% R\$ 8.230,38	10,00% R\$ 1.646,08	R\$ -		
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	12,57%	R\$ 86.576,31	20,00% R\$ 17.315,26	40,00% R\$ 34.630,52	20,00% R\$ 17.315,26	20,00% R\$ 17.315,26		
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	9,47%	R\$ 65.236,03	50,00% R\$ 32.618,02	50,00% R\$ 32.618,02	R\$ -	R\$ -		
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,74%	R\$ 25.720,82	20,00% R\$ 5.144,16	20,00% R\$ 5.144,16	60,00% R\$ 15.432,49	R\$ -		
1.2.6.0	COBERTURA	21,73%	R\$ 149.588,30	R\$ -	R\$ -	60,00% R\$ 89.752,98	40,00% R\$ 59.835,32		
1.2.7.0	ESQUADRIAS	5,22%	R\$ 35.961,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 35.961,02		
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	2,31%	R\$ 15.931,17	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 7.965,59	50,00% R\$ 7.965,59		
1.2.9.0	PISOS	8,75%	R\$ 56.785,01		40,00%	40,00%	20,00%		

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO						L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	SETEMBRO DE 2023						L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END:	RUA DR. TANCREDO NEVES						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	DIRCEU ARCOVERDE-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS		
1.2.10.0	PISOS	0,23%	R\$ 30.703,01	R\$ -	R\$ 22.714,00	R\$ 22.714,00	R\$ 11.357,00		
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,35%	R\$ 9.306,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.306,49	100,00%	
1.2.11.0	PINTURAS	5,85%	R\$ 40.281,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.140,63	R\$ 20.140,63	50,00%	
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,25%	R\$ 1.696,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.696,06	100,00%	
1.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,60%	R\$ 17.896,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.896,57	100,00%	
SUBTOTAL		76,62%	R\$ 527.518,05	R\$ 67.740,01	R\$ 103.337,09	R\$ 174.967,02	R\$ 181.473,93		
1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)									
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	R\$ 416,66	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,03%	R\$ 178,30	40,00%	40,00%	20,00%	R\$ -		
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,09%	R\$ 631,36	10,00%	50,00%	40,00%	R\$ -		
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,20%	R\$ 1.407,20	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -		
1.3.5.0	ESQUADRIAS	0,90%	R\$ 6.184,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%		
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,26%	R\$ 1.811,28	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -		
1.3.7.0	PISOS	6,16%	R\$ 42.403,31	R\$ -	10,00%	70,00%	20,00%		
1.3.8.0	PINTURAS	1,10%	R\$ 7.607,92	R\$ -	R\$ -	50,00%	50,00%		
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,09%	R\$ 41.950,31				100,00%		

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO						L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	SETEMBRO DE 2023						L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END:	RUA DR. TANCREDO NEVES						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	DIRCEU ARCOVERDE-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS		
1.1.1.1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 41.950,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.950,31		
SUBTOTAL		14,90%	R\$ 102.591,23	R\$ 551,12	R\$ 4.627,33	R\$ 36.992,96	R\$ 60.419,82		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 688.507,25						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				14,86%	16,73%	32,09%	36,31%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 102.324,96	R\$ 115.215,65	R\$ 220.951,51	R\$ 250.015,13		
PERCENTAGEM ACUMULADA				14,86%	31,60%	63,69%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 102.324,96	R\$ 217.540,61	R\$ 438.492,12	R\$ 688.507,25		



Eng.º Civil Responsável
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

Teresina-PI, 02 de setembro de 2023.