

<div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div></div><div><div>www.pi.gov.br</div></div></div><div><div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div></div></div></div><div>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div></div>				<div><div><div>PROPIAUI</div></div></div>										
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DO CAS ALVARO FERREIRA				L.S. (MENSAL)=		70,63%								
DATA: MARÇO DE 2022				L.S. (HORISTA)=		111,86%								
END: Av. São Raimundo, 568 - Piçarra, Teresina - PI, 64012-570				BDI (DIF)=		15,28%								
LOCAL: TERESINA-PI				BDI=		21,97%								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	#VALOR!	R\$ 1.781.382,12	4,98% R\$ 88.759,13	5,47% R\$ 97.433,83	12,22% R\$ 217.682,26	14,77% R\$ 263.154,92	21,02% R\$ 374.390,96	25,03% R\$ 445.953,95	16,50% R\$ 294.007,07				
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA														
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,54%	R\$ 80.869,25	5,00% R\$ 4.043,46	5,00% R\$ 4.043,46	12,00% R\$ 9.704,31	15,00% R\$ 12.130,39	20,00% R\$ 16.173,85	33,00% R\$ 26.686,85	10,00% R\$ 8.086,93				
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79%	R\$ 14.145,68	100,00% R\$ 14.145,68										
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,67%	R\$ 65.403,24	80,00% R\$ 52.322,59	10,00% R\$ 6.540,32				10,00% R\$ 6.540,32					
SUBTOTAL			9,01% R\$ 160.418,17	70,511,73	10.583,79	9.704,31	12.130,39	16.173,85	33.227,18	8.086,93				
1.2.0.0 REFORMA														
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,21%	R\$ 3.795,81	20,00% R\$ 759,16	80,00% R\$ 3.036,65									
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	2,00%	R\$ 35.686,90		50,00% R\$ 17.843,45	50,00% R\$ 17.843,45								
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	3,05%	R\$ 54.285,50		30,00% R\$ 16.285,65	40,00% R\$ 21.714,20	30,00% R\$ 16.285,65	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -					
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,38%	R\$ 42.351,45		10,00% R\$ 4.235,15	30,00% R\$ 12.705,44	40,00% R\$ 16.940,58	20,00% R\$ 8.470,29	0,00% R\$ -					
1.2.5.0	COBERTURA	19,87%	R\$ 354.005,07			10,00% R\$ 35.400,51	20,00% R\$ 70.801,01	20,00% R\$ 70.801,01	30,00% R\$ 106.201,52	20,00% R\$ 70.801,01				
1.2.6.0	ESQUADRIAS	5,23%	R\$ 93.221,29			20,00% R\$ 18.644,26	40,00% R\$ 37.288,52	30,00% R\$ 27.966,39	10,00% R\$ 9.322,13					
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	6,17%	R\$ 109.847,33				10,00% R\$ 10.984,73	30,00% R\$ 32.954,20	30,00% R\$ 32.954,20	30,00% R\$ 32.954,20				
1.2.8.0	PISOS	8,13%	R\$ 144.890,74			10,00% R\$ 14.489,07	30,00% R\$ 43.467,22	30,00% R\$ 43.467,22	30,00% R\$ 43.467,22	0,00% R\$ -				
1.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,41%	R\$ 149.856,05		10,00% R\$ 14.985,61	15,00% R\$ 22.478,41	15,00% R\$ 22.478,41	25,00% R\$ 37.464,01	25,00% R\$ 37.464,01	10,00% R\$ 14.985,61				
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,13%	R\$ 2.387,44			10,00% R\$ 238,74	20,00% R\$ 477,49	30,00% R\$ 716,23	20,00% R\$ 477,49	20,00% R\$ 477,49				
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,33%	R\$ 5.908,80		10,00% R\$ 590,88	15,00% R\$ 886,32	20,00% R\$ 1.181,76	30,00% R\$ 1.772,64	15,00% R\$ 886,32	10,00% R\$ 590,88				
1.2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,52%	R\$ 9.253,80					20,00% R\$ 1.850,76	40,00% R\$ 3.701,52	40,00% R\$ 3.701,52				
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,20%	R\$ 3.618,38						20,00% R\$ 723,68	80,00% R\$ 2.894,70				
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,63%	R\$ 11.291,83						40,00% R\$ 4.516,73	60,00% R\$ 6.775,10				
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,07%	R\$ 1.322,59						40,00% R\$ 529,04	60,00% R\$ 793,55				
1.2.16.0	PINTURAS	1,90%	R\$ 33.891,87					20,00% R\$ 6.778,37	40,00% R\$ 13.556,75	40,00% R\$ 13.556,75				
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,30%	R\$ 41.002,90					30,00% R\$ 12.300,87	30,00% R\$ 12.300,87	40,00% R\$ 16.401,16				
SUBTOTAL			61,56% R\$ 1.096.617,75	759,16	56.977,38	144.400,40	219.905,37	244.542,00	266.101,47	163.931,97				
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA														
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 5.881,86	4,00% R\$ 235,27	6,00% R\$ 352,91	12,00% R\$ 705,82	6,00% R\$ 352,91	22,00% R\$ 1.294,01	28,00% R\$ 1.646,92	22,00% R\$ 1.294,01				
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,21%	R\$ 21.566,20	80,00%	20,00%		0,00%							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,21%	R\$ 21.500,20	R\$ 17.252,96	R\$ 4.313,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	4,04%	R\$ 72.018,62	R\$ -	R\$ 25.206,52	R\$ 46.812,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	2,58%	R\$ 45.884,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.059,63	R\$ 11.471,17	R\$ 9.176,93	R\$ 9.176,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,69%	R\$ 12.321,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.696,44	R\$ 3.696,44	R\$ 2.464,30	R\$ 2.464,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.6.0	COBERTURA	13,31%	R\$ 237.044,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.113,30	R\$ 94.817,73	R\$ 71.113,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.7.0	ESQUADRIAS	1,39%	R\$ 24.686,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.405,84	R\$ 7.405,84	R\$ 9.874,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	0,51%	R\$ 9.127,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,45	R\$ 1.825,45	R\$ 2.738,18	R\$ 2.738,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.9.0	PISOS	3,29%	R\$ 58.651,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.730,34	R\$ 11.730,34	R\$ 17.595,50	R\$ 17.595,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
#REF!		#VALOR!		R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.10.0	PINTURAS	0,94%	R\$ 16.735,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,10	R\$ 6.694,20	R\$ 6.694,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,15%	R\$ 20.428,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.042,85	R\$ 4.085,69	R\$ 4.085,69	R\$ 10.214,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		29,43%	R\$ 524.346,20	R\$ 17.488,23	R\$ 29.872,67	R\$ 63.577,56	R\$ 31.119,16	R\$ 113.675,11	R\$ 146.625,30	R\$ 121.988,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA				#VALOR!	R\$ 1.781.382,12									
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,98%	5,47%	12,22%	14,77%	21,02%	25,03%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 88.759,13	R\$ 97.433,83	R\$ 217.682,26	R\$ 263.154,92	R\$ 374.390,96	R\$ 445.953,95	R\$ 294.007,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,98%	10,45%	22,67%	37,44%	58,46%	83,50%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 88.759,13	R\$ 186.192,96	R\$ 403.875,23	R\$ 667.030,14	R\$ 1.041.421,10	R\$ 1.487.375,05	R\$ 1.781.382,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -

Elvis Brito de Carvalho
Elvis Brito de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PI: 34615

Teresina-PI, 03 de março de 2022.