

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: LUÍS CORREIA- PI
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR PEDRO II
27 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 9.841,470	40,00%	R\$ 3.936,588	40,00%	R\$ 3.936,590	20,00%	R\$ 1.968,294	100,00%	R\$ 9.841,47
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 91.227,86	50,00%	R\$ 45.613,930	50,00%	R\$ 45.613,930			100,00%	R\$ 91.227,86
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 68.646,31			50,00%	R\$ 34.323,155	50,00%	R\$34.323,155	100,00%	R\$ 68.646,31
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.944,87					100,00%	R\$ 9.944,87	100,00%	R\$ 9.944,87
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 179.660,510	27,58%	49.550,518	46,68%	83.873,675	25,74%	46.236,319	100,00%	R\$ 179.660,51
TOTAL ACUMULADO				27,58%	49.550,518	74,26%	133.424,193	100,00%	179.660,51		

Aginaldo Francisco de Freitas Filho

Aginaldo Francisco de Freitas Filho
Geólogo – RNP 1913254895