

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CETI ZULMIRA XAVIER										L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021										L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	R. AFONSO SERRA, 327 - CENTRO										BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI										BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS		
1.0.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 3.012.841,16	3,21% R\$ 96.781,36	3,44% R\$ 103.540,90	16,90% R\$ 509.206,62	27,98% R\$ 842.882,88	21,12% R\$ 636.313,73	13,42% R\$ 404.350,83	8,22% R\$ 247.634,63	5,71% R\$ 172.130,21		
REFORMA													
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,41%	R\$ 42.606,18	10,25% R\$ 4.367,13	8,75% R\$ 3.728,04	18,27% R\$ 7.784,15	33,49% R\$ 14.268,81	15,11% R\$ 6.437,79	14,13% R\$ 6.020,25	- R\$ -	- R\$ -		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	R\$ 13.505,63	100,00% R\$ 13.505,63	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,23%	R\$ 37.168,81	100,00% R\$ 37.168,81	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,14%	R\$ 4.183,06	70,00% R\$ 2.928,14	30,00% R\$ 1.254,92	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,51%	R\$ 15.223,93	- R\$ -	65,00% R\$ 9.895,55	35,00% R\$ 5.328,38	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,24%	R\$ 67.431,14	- R\$ -	50,00% R\$ 33.715,57	50,00% R\$ 33.715,57	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,02%	R\$ 60.903,62	- R\$ -	- R\$ -	45,00% R\$ 27.406,63	55,00% R\$ 33.496,99	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	3,71%	R\$ 111.921,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 111.921,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	6,51%	R\$ 196.178,95	- R\$ -	- R\$ -	35,00% R\$ 68.662,63	50,00% R\$ 98.089,48	15,00% R\$ 29.426,84	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.10.0	REVESTIMENTOS	7,27%	R\$ 219.073,58	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 54.768,40	65,00% R\$ 142.397,83	10,00% R\$ 21.907,36	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.11.0	PISOS	2,74%	R\$ 82.417,80	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 41.208,90	50,00% R\$ 41.208,90	- R\$ -	- R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,99%	R\$ 210.467,47	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 63.140,24	30,00% R\$ 63.140,24	40,00% R\$ 84.186,99	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,43%	R\$ 13.096,63	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 3.928,99	30,00% R\$ 3.928,99	40,00% R\$ 5.238,65	- R\$ -	- R\$ -		
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,61%	R\$ 18.444,85	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 5.533,46	30,00% R\$ 5.533,46	40,00% R\$ 7.377,94	- R\$ -	- R\$ -		
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,79%	R\$ 23.822,54	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 11.911,27	50,00% R\$ 11.911,27	- R\$ -	- R\$ -		
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,25%	R\$ 7.466,89	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 7.466,89	- R\$ -	- R\$ -		
1.17.0	PINTURAS	2,22%	R\$ 66.957,18	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	45,00% R\$ 30.130,73	55,00% R\$ 36.826,45	- R\$ -	- R\$ -		
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	R\$ 30.842,19	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 30.842,19	- R\$ -	- R\$ -		
AMPLIAÇÃO													

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,09%	R\$ 62.919,84	10,46%	8,75%	12,27%	14,71%	18,11%	16,13%	13,49%	6,08%
				R\$ 6.581,42	R\$ 5.505,49	R\$ 7.720,26	R\$ 9.255,51	R\$ 11.394,78	R\$ 10.148,97	R\$ 8.487,89	R\$ 3.825,53
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84%	R\$ 25.377,18	100,00%							
				R\$ 25.377,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,00%	R\$ 117,73	100,00%							
				R\$ 117,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,28%	R\$ 8.419,15	80,00%	20,00%						
				R\$ 6.735,32	R\$ 1.683,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,38%	R\$ 41.559,68		60,00%	40,00%					
				R\$ -	R\$ 24.935,81	R\$ 16.623,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0	SUPERESTRUTURA	1,89%	R\$ 57.054,24		40,00%	60,00%					
				R\$ -	R\$ 22.821,70	R\$ 34.232,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,00%	R\$ 60.166,15			50,00%	40,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.083,08	R\$ 24.066,46	R\$ 6.016,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0	COBERTURA	3,24%	R\$ 97.592,31			25,00%	75,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 24.398,08	R\$ 73.194,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0	ESQUADRIAS	2,34%	R\$ 70.539,54				50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.269,77	R\$ 35.269,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.0	REVESTIMENTOS	5,32%	R\$ 160.202,67				35,00%	65,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.070,93	R\$ 104.131,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11.0	PISOS	1,82%	R\$ 54.767,69					70,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.337,38	R\$ 16.430,31	R\$ -	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,57%	R\$ 77.346,49				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -		R\$ 7.734,65	R\$ 23.203,95	R\$ 23.203,95	R\$ 23.203,95	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,81%	R\$ 24.371,79				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.437,18	R\$ 7.311,54	R\$ 7.311,54	R\$ 7.311,54	R\$ -
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,22%	R\$ 66.778,96				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.355,79	R\$ 13.355,79	R\$ 20.033,69	R\$ 20.033,69	R\$ -
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,42%	R\$ 12.678,03						50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.339,02	R\$ 6.339,02	R\$ -
2.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 176,33								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,33
2.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,30%	R\$ 9.181,06								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.181,06
2.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,54%	R\$ 46.424,56							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.212,28	R\$ 23.212,28
2.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,09%	R\$ 2.627,22								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.627,22
2.20.0	PINTURAS	1,15%	R\$ 34.718,05						30,00%	40,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.415,42	R\$ 13.887,22	R\$ 10.415,42
2.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,31%	R\$ 9.414,46								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.414,46
2.22.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	28,83%	R\$ 868.695,72			15,58%	17,12%	18,72%	18,83%	16,71%	13,04%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 135.342,79	R\$ 148.720,71	R\$ 162.619,84	R\$ 163.575,40	R\$ 145.159,05	R\$ 113.277,92
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.012.841,16								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				3,21%	3,44%	16,90%	27,98%	21,12%	13,42%	8,22%	5,71%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 96.781,36	R\$ 103.540,90	R\$ 509.206,62	R\$ 842.882,88	R\$ 636.313,73	R\$ 404.350,83	R\$ 247.634,63	R\$ 172.130,21
PERCENTAGEM ACUMULADA				3,21%	6,65%	23,55%	51,53%	72,65%	86,07%	94,29%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 96.781,36	R\$ 200.322,26	R\$ 709.528,88	R\$ 1.552.411,76	R\$ 2.188.725,49	R\$ 2.593.076,32	R\$ 2.840.710,95	R\$ 3.012.841,16

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 23 de Fevereiro de 2022.