

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: PIRIPIRI- PI  
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO NA ESCOLA NOVA NA LOCALIDADE FURNAS  
18 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 9.841,470	40,00%	R\$ 3.936,588	40,00%	R\$ 3.936,590	20,00%	R\$ 1.968,294	100,00%	R\$ 9.841,47
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 89.272,92	50,00%	R\$ 44.636,460	50,00%	R\$ 44.636,460			100,00%	R\$ 89.272,92
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 80.378,29			50,00%	R\$ 40.189,145	50,00%	R\$40.189,145	100,00%	R\$ 80.378,29
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.944,87					100,00%	R\$ 9.944,87	100,00%	R\$ 9.944,87
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 189.437,550	25,64%	48.573,048	46,86%	88.762,195	27,50%	52.102,309	100,00%	R\$ 189.437,55
TOTAL ACUMULADO				25,64%	48.573,048	72,50%	137.335,243	100,00%	189.437,55		

*Aginaldo Francisco de Freitas Filho*

Aginaldo Francisco de Freitas Filho  
Geólogo – RNP 1913254895