



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. BENJAMIN BAPTISTA -
TERESINA (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.471,92	R\$ 23.471,92					
2	REFORMA	R\$ 1.162.630,03	R\$ 46.657,71	R\$ 108.443,97	R\$ 209.417,55	R\$ 221.754,22	R\$ 324.042,37	R\$ 252.314,21
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 56.709,72	15% R\$ 8.506,46	16% R\$ 9.073,56	19% R\$ 10.774,85	16% R\$ 9.073,56	19% R\$ 10.774,85	15% R\$ 8.506,46
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 44.571,63	65% R\$ 28.971,56	35% R\$ 15.600,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.164,82	R\$ -	100% R\$ 1.164,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.119,71	R\$ -	100% R\$ 16.119,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 70.127,92	R\$ -	33% R\$ 23.142,21	67% R\$ 46.985,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 19.982,96	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 10.990,63	45% R\$ 8.992,33	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 183.073,45	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 32.953,22	35% R\$ 64.075,71	47% R\$ 86.044,52	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 82.093,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 57.465,44	30% R\$ 24.628,04
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 183.593,94	5% R\$ 9.179,70	15% R\$ 27.539,09	15% R\$ 27.539,09	20% R\$ 36.718,79	15% R\$ 27.539,09	30% R\$ 55.078,18
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.618,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 9.618,01
2.11	PISOS	R\$ 316.090,17	R\$ -	5% R\$ 15.804,51	15% R\$ 47.413,53	20% R\$ 63.218,03	25% R\$ 79.022,54	35% R\$ 110.631,56
2.12	PINTURA	R\$ 33.447,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 16.723,66	50% R\$ 16.723,66
2.13	FORRO	R\$ 63.911,88	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 11.504,14	28% R\$ 17.895,33	34% R\$ 21.730,04	20% R\$ 12.782,38
2.14	COBERTURA	R\$ 34.858,41	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 7.668,85	30% R\$ 10.457,52	32% R\$ 11.154,69	16% R\$ 5.577,35
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 45.291,81	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 13.587,54	25% R\$ 11.322,95	30% R\$ 13.587,54	15% R\$ 6.793,77
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.974,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 1.974,81
Porcentagem			6%	9%	18%	19%	27%	21%
Custo			R\$ 70.129,63	R\$ 108.443,97	R\$ 209.417,55	R\$ 221.754,22	R\$ 324.042,37	R\$ 252.314,21
Porcentagem Acumulado			6%	15%	33%	51%	79%	100%
Custo Acumulado			R\$ 70.129,63	R\$ 178.573,60	R\$ 387.991,15	R\$ 609.745,37	R\$ 933.787,74	R\$ 1.186.101,95