
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES LUZILÂNDIA (INCLUSO SUBESTAÇÃO)												L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	JUNHO DE 2021												L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	AV DOMINGOS MARQUES, S/N, (ANTIGA U E FRANCISCO CARVALHO)												BDI (DIF)=	11,37%
LOCAL:	LUZILÂNDIA-PI												BDI=	19,71%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 2.809.429,32	6,09% R\$ 171.138,20	12,14% R\$ 341.002,93	5,39% R\$ 151.361,10	9,57% R\$ 268.776,77	13,74% R\$ 386.082,83	14,48% R\$ 406.822,23	13,64% R\$ 383.331,36	10,51% R\$ 295.210,45	10,86% R\$ 305.137,27	3,58% R\$ 100.566,16	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,41%	R\$ 152.061,10	6,09% R\$ 9.260,52	12,14% R\$ 18.460,22	5,39% R\$ 8.196,09	9,57% R\$ 14.552,25	13,74% R\$ 20.893,20	14,48% R\$ 22.018,45	13,64% R\$ 20.741,13	10,51% R\$ 15.981,62	10,86% R\$ 16.513,84	3,58% R\$ 5.443,79	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44%	R\$ 68.644,99	74,00% R\$ 50.797,29	26,00% R\$ 17.847,70									
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	5,92%	R\$ 166.238,54	33,00% R\$ 54.858,72	67,00% R\$ 111.379,82									
1.4.0	INFRAESTRUTURA	6,66%	R\$ 187.091,35	26,00% R\$ 48.643,75	74,00% R\$ 138.447,60									
1.5.0	SUPERESTRUTURA	4,73%	R\$ 132.829,42		10,00% R\$ 13.282,94	30,00% R\$ 39.848,83	20,00% R\$ 26.565,88	20,00% R\$ 26.565,88	20,00% R\$ 26.565,88					
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	8,92%	R\$ 250.515,78		10,00% R\$ 25.051,58	30,00% R\$ 75.154,73	30,00% R\$ 75.154,73	20,00% R\$ 50.103,16	10,00% R\$ 25.051,58					
1.7.0	COBERTURA	19,81%	R\$ 556.500,16				10,00% R\$ 55.650,02	20,00% R\$ 111.300,03	20,00% R\$ 111.300,03	30,00% R\$ 166.950,05	20,00% R\$ 111.300,03			
1.8.0	ESQUADRIAS	4,89%	R\$ 137.455,42				20,00% R\$ 27.491,08	40,00% R\$ 54.982,17	30,00% R\$ 41.236,63	10,00% R\$ 13.745,54				
1.9.0	REVESTIMENTOS	10,32%	R\$ 289.860,35					10,00% R\$ 28.986,04	20,00% R\$ 57.972,07	30,00% R\$ 86.958,11	20,00% R\$ 57.972,07	20,00% R\$ 57.972,07		
1.10.0	PISOS	7,69%	R\$ 216.133,58				10,00% R\$ 21.613,36	20,00% R\$ 43.226,72	30,00% R\$ 64.840,07	20,00% R\$ 43.226,72	10,00% R\$ 21.613,36	10,00% R\$ 21.613,36		
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,28%	R\$ 232.567,35		5,00% R\$ 11.628,37	10,00% R\$ 23.256,74	15,00% R\$ 34.885,10	15,00% R\$ 34.885,10	15,00% R\$ 34.885,10	10,00% R\$ 23.256,74	10,00% R\$ 23.256,74	20,00% R\$ 46.513,47		
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,55%	R\$ 15.421,63				5,00% R\$ 771,08	10,00% R\$ 1.542,16	15,00% R\$ 2.313,24	20,00% R\$ 3.084,33	30,00% R\$ 4.626,49	20,00% R\$ 3.084,33		
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,07%	R\$ 30.102,32		10,00% R\$ 3.010,23	10,00% R\$ 3.010,23	15,00% R\$ 4.515,35	20,00% R\$ 6.020,46	30,00% R\$ 9.030,70	15,00% R\$ 4.515,35				
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,34%	R\$ 9.543,03							20,00% R\$ 1.908,61	20,00% R\$ 1.908,61	60,00% R\$ 5.725,82		
1.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 241,60						100,00% R\$ 241,60					
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,12%	R\$ 3.422,84									20,00% R\$ 684,57	80,00% R\$ 2.738,27	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,63%	R\$ 45.738,53								20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.147,71	R\$ 22.869,27	R\$ 13.721,56
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,74%	R\$ 20.680,16									60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.408,10	R\$ 8.272,06
1.19.0	PINTURAS	3,74%	R\$ 104.933,21								20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.986,64	R\$ 41.973,28	R\$ 41.973,28
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,74%	R\$ 189.447,96	4,00%	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%	6,00%	10,00%	15,00%	40,00%	15,00%
				R\$ 7.577,92	R\$ 1.894,48	R\$ 1.894,48	R\$ 7.577,92	R\$ 7.577,92	R\$ 11.366,88	R\$ 18.944,80	R\$ 28.417,19	R\$ 75.779,18	R\$ 28.417,19
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.809.429,32										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,09%	12,14%	5,39%	9,57%	13,74%	14,48%	13,64%	10,51%	10,86%	3,58%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 171.138,20	R\$ 341.002,93	R\$ 151.361,10	R\$ 268.776,77	R\$ 386.082,83	R\$ 406.822,23	R\$ 383.331,36	R\$ 295.210,45	R\$ 305.137,27	R\$ 100.566,16
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,09%	18,23%	23,62%	33,18%	46,93%	61,41%	75,05%	85,56%	96,42%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 171.138,20	R\$ 512.141,14	R\$ 663.502,24	R\$ 932.279,01	R\$ 1.318.361,84	R\$ 1.725.184,08	R\$ 2.108.515,43	R\$ 2.403.725,89	R\$ 2.708.863,16	R\$ 2.809.429,32

Eng.º Civil Responsável  
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges  
CREA: 1909530832

Teresina-PI, 07 de junho de 2021.