



Obra
CETI JOSÉ NOGUEIRA DE AGUIAR (Esperantina - PI)

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 68.535,04	9,92% 6.798,68	10,26% 7.031,70	8,29% 5.681,55	13,81% 9.464,69	15,93% 10.917,63	14,80% 10.143,19	14,48% 9.923,87	12,51% 8.573,73
2	SUBESTAÇÃO	100,00% 48.877,16	40,00% 19.550,86						60,00% 29.326,30	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 108.313,51	30,00% 32.494,05	30,00% 32.494,05	20,00% 21.662,70	20,00% 21.662,70				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.005,70	15,00% 1.050,86	15,00% 1.050,86	20,00% 1.401,14	10,00% 700,57	10,00% 700,57	10,00% 700,57	10,00% 700,57	10,00% 700,57
5	INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS	100,00% 155.760,01					40,00% 62.304,00	60,00% 93.456,01		
6	BANCADAS E DIVISORIAS	100,00% 62.342,19						30,00% 18.702,66	70,00% 43.639,53	
7	LOUÇAS E ACESSORIOS	100,00% 36.172,75					50,00% 18.086,38	50,00% 18.086,38		
8	ESQUADRIAS	100,00% 217.590,76				50,00% 108.795,38	20,00% 43.518,15			30,00% 65.277,23
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 83.073,26			20,00% 16.614,65	30,00% 24.921,98	20,00% 16.614,65	10,00% 8.307,33	20,00% 16.614,65	
10	COBERTURA E FORRO	100,00% 93.119,14		50,00% 46.559,57	50,00% 46.559,57					
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 12.456,70				30,00% 3.737,01	30,00% 3.737,01	20,00% 2.491,34	20,00% 2.491,34	
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00% 22.703,00				30,00% 6.810,90	30,00% 6.810,90	20,00% 4.540,60	20,00% 4.540,60	
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 91.567,15					50,00% 45.783,58	20,00% 18.313,43	30,00% 27.470,15	
14	COMBATE A INCENDIO	100,00% 41.831,86	30,00% 12.549,56						50,00% 20.915,93	20,00% 8.366,37
15	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00% 82.753,30						20,00% 16.550,66	20,00% 16.550,66	60,00% 49.651,98
16	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 347.489,62	20,00% 69.497,92	20,00% 69.497,92	10,00% 34.748,96	10,00% 34.748,96	10,00% 34.748,96	10,00% 34.748,96	10,00% 34.748,96	10,00% 34.748,96
17	SPDA	100,00% 47.471,20	20,00% 9.494,24						30,00% 14.241,36	50,00% 23.735,60
Porcentagem			9,92%	10,26%	8,29%	13,81%	15,93%	14,80%	14,48%	12,51%
Custo			151.436,17	156.634,10	126.668,58	210.842,19	243.221,83	226.041,11	221.163,92	191.054,45
Porcentagem Acumulado			9,92%	20,17%	28,47%	42,28%	58,20%	73,01%	87,49%	100,00%
Custo Acumulado			151.436,16	308.070,26	434.738,84	645.581,03	888.802,87	1.114.843,98	1.336.007,90	1.527.062,35