
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA DA U.E. HELENA AQUINO							L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	MAIO DE 2022							L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA PEDRO BRITO, S/N, BAIRRO ALVORADA							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 913.239,61	3,32% R\$ 30.337,24	7,49% R\$ 68.427,20	31,52% R\$ 287.821,03	31,13% R\$ 284.298,16	14,97% R\$ 136.705,66	11,57% R\$ 105.650,32	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,51%	R\$ 32.068,74	7,09% R\$ 2.273,67	14,27% R\$ 4.576,21	22,97% R\$ 7.366,19	21,02% R\$ 6.740,85	16,56% R\$ 5.310,58	18,09% R\$ 5.801,24	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	R\$ 10.735,29	100,00% R\$ 10.735,29	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,16%	R\$ 1.479,44	100,00% R\$ 1.479,44	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,45%	R\$ 4.073,12	80,00% R\$ 3.258,50	20,00% R\$ 814,62	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,83%	R\$ 7.583,22	75,00% R\$ 5.687,42	25,00% R\$ 1.895,81	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,52%	R\$ 23.009,75	30,00% R\$ 6.902,93	70,00% R\$ 16.106,83	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.7.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,05%	R\$ 27.878,30	- R\$ -	60,00% R\$ 16.726,98	40,00% R\$ 11.151,32	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	10,33%	R\$ 94.355,87	- R\$ -	30,00% R\$ 28.306,76	70,00% R\$ 66.049,11	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	10,86%	R\$ 99.195,23	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 49.597,62	50,00% R\$ 49.597,62	- R\$ -	- R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	13,55%	R\$ 123.769,88	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 61.884,94	50,00% R\$ 61.884,94	- R\$ -	- R\$ -	
1.11.0	PISOS	13,55%	R\$ 123.741,26	- R\$ -	- R\$ -	35,00% R\$ 43.309,44	65,00% R\$ 80.431,82	- R\$ -	- R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,69%	R\$ 161.541,37	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 48.462,41	30,00% R\$ 48.462,41	40,00% R\$ 64.616,55	- R\$ -	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,57%	R\$ 5.220,21	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 5.220,21	- R\$ -	- R\$ -	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,29%	R\$ 2.620,10	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 2.620,10	- R\$ -	- R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,53%	R\$ 4.822,67				50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.411,34	R\$ 2.411,34	R\$ -
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,33%	R\$ 3.043,22					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,61	R\$ 1.521,61
1.17.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	4,50%	R\$ 41.102,59				20,00%	30,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.220,52	R\$ 12.330,78	R\$ 20.551,30
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,56%	R\$ 14.255,57					75,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.691,68	R\$ 3.563,89
1.19.0	PINTURAS	10,24%	R\$ 93.541,81				20,00%	30,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.708,36	R\$ 28.062,54	R\$ 46.770,91
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,29%	R\$ 39.201,97					30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.760,59	R\$ 27.441,38
TOTAL GERAL DA OBRA			100,00%	R\$ 913.239,61					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				3,32%	7,49%	31,52%	31,13%	14,97%	11,57%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 30.337,24	R\$ 68.427,20	R\$ 287.821,03	R\$ 284.298,16	R\$ 136.705,66	R\$ 105.650,32
PERCENTAGEM ACUMULADA				3,32%	10,81%	42,33%	73,46%	88,43%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 30.337,24	R\$ 98.764,44	R\$ 386.585,47	R\$ 670.883,63	R\$ 807.589,29	R\$ 913.239,61



Eng.º Civil Responsável
Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA: 1917182430

Teresina-PI, 10 de maio de 2022.