

			GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI										L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA: FEVEREIRO DE 2022										L.S. (HORISTA)=	111,86%
END: RUA DES. PEDRO CONDE, 220 - NOIVOS, TERESINA - PI, 64046-160										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: TERESINA-PI										BDI=	20,47%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		
1.0.0	REFORMA	97,63%	R\$ 1.198.175,13	10,11% R\$ 121.078,84	15,24% R\$ 182.586,12	19,04% R\$ 228.103,43	20,56% R\$ 246.397,62	22,42% R\$ 268.645,66	12,63% R\$ 151.363,47		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,99%	R\$ 48.947,22	11,59% R\$ 5.671,99	15,53% R\$ 7.599,66	18,59% R\$ 9.097,40	20,08% R\$ 9.827,03	21,89% R\$ 10.714,34	12,33% R\$ 6.036,80		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,88%	R\$ 10.742,87	100,00% R\$ 10.742,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,53%	R\$ 43.322,25	100,00% R\$ 43.322,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,11%	R\$ 1.357,83	100,00% R\$ 1.357,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,37%	R\$ 16.870,04	100,00% R\$ 16.870,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,05%	R\$ 62.035,50	40,00% R\$ 24.814,20	60,00% R\$ 37.221,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,36%	R\$ 28.979,98	R\$ -	70,00% R\$ 20.285,99	30,00% R\$ 8.693,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,69%	R\$ 8.416,33	R\$ -	80,00% R\$ 6.733,06	20,00% R\$ 1.683,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,28%	R\$ 15.654,92	R\$ -	80,00% R\$ 12.523,94	20,00% R\$ 3.130,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,53%	R\$ 104.721,14	R\$ -	20,00% R\$ 20.944,23	30,00% R\$ 31.416,34	25,00% R\$ 26.180,29	15,00% R\$ 15.708,17	10,00% R\$ 10.472,11		
1.11.0	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,52%	R\$ 6.345,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 6.345,83		
1.12.0	PAVIMENTAÇÃO	10,12%	R\$ 124.180,41	R\$ -	15,00% R\$ 18.627,06	30,00% R\$ 37.254,12	30,00% R\$ 37.254,12	25,00% R\$ 31.045,10	R\$ -		
1.13.0	ESQUADRIAS	18,04%	R\$ 221.442,18	R\$ -	10,00% R\$ 22.144,22	25,00% R\$ 55.360,55	30,00% R\$ 66.432,65	35,00% R\$ 77.504,76	R\$ -		
1.14.0	PINTURAS	8,33%	R\$ 102.247,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 25.561,78	30,00% R\$ 30.674,13	45,00% R\$ 46.011,20		
1.15.0	REVESTIMENTOS	9,94%	R\$ 121.997,72	15,00% R\$ 18.299,66	25,00% R\$ 30.499,43	35,00% R\$ 42.699,20	25,00% R\$ 30.499,43	R\$ -	R\$ -		
1.16.0	COBERTURAS	9,68%	R\$ 118.747,46	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 23.749,49	30,00% R\$ 35.624,24	40,00% R\$ 47.498,98	10,00% R\$ 11.874,75		
1.17.0	BANCADAS E DIVISÓRIAS	4,43%	R\$ 54.357,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 43.485,70	20,00% R\$ 10.871,42		
1.18.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3,89%	R\$ 47.736,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 47.736,89		
1.19.0	SERVIÇOS DIVERSOS	4,89%	R\$ 60.072,33	R\$ -	10,00% R\$ 6.007,23	25,00% R\$ 15.018,08	25,00% R\$ 15.018,08	20,00% R\$ 12.014,47	20,00% R\$ 12.014,47		
2.0.0	AMPLIAÇÃO	2,37%	R\$ 29.101,38	72,63% R\$ 21.137,58	27,37% R\$ 7.963,80	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,07%	R\$ 912,36	100,00% R\$ 912,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.0	INFRAESTRUTURA	0,85%	R\$ 10.394,33	100,00% R\$ 10.394,33							
2.3.0	SUPERESTRUTURA	0,80%	R\$ 9.830,89	100,00% R\$ 9.830,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4.0	PAVIMENTAÇÃO	0,06%	R\$ 785,84	R\$ -	100,00% R\$ 785,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.0	REVESTIMENTOS	0,24%	R\$ 2.971,16	R\$ -	100,00% R\$ 2.971,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6.0	ESQUADRIAS	0,27%	R\$ 3.286,12	R\$ -	100,00% R\$ 3.286,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7.0	COBERTURAS	0,08%	R\$ 920,68	R\$ -	100,00% R\$ 920,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.227.276,51								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,59%	15,53%	18,59%	20,08%	21,89%	12,33%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 142.216,42	R\$ 190.549,92	R\$ 228.103,43	R\$ 246.397,62	R\$ 268.645,66	R\$ 151.363,47		
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,59%	27,11%	45,70%	65,78%	87,67%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 142.216,42	R\$ 332.766,34	R\$ 560.869,77	R\$ 807.267,39	R\$ 1.075.913,04	R\$ 1.227.276,51		


 Carlos Emanuel Ajres Guimarães
 Engenheiro Civil - CREA RNP: 1919508546

Teresina-PI, 03 de fevereiro de 2022