



# CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.

Obra  
REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS  
(PI)

Bancos  
SINAPI - 01/2022 - Piauí  
ORSE - 12/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
21,89

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 111,86%  
Mensalista: 70,63%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 93.318,28	R\$ 93.318,28					
2	REFORMA	R\$ 1.501.421,28	R\$ 48.719,54	R\$ 141.819,39	R\$ 293.460,47	R\$ 284.530,79	R\$ 399.277,63	R\$ 333.613,47
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 63.643,62	15% R\$ 9.546,54	16% R\$ 10.182,98	19% R\$ 12.092,29	16% R\$ 10.182,98	19% R\$ 12.092,29	15% R\$ 9.546,54
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 39.499,81	65% R\$ 25.674,88	35% R\$ 13.824,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.588,38	R\$ -	100% R\$ 1.588,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.424,60	R\$ -	100% R\$ 24.424,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 113.263,06	R\$ -	33% R\$ 37.376,81	67% R\$ 75.886,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 54.419,36	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 29.930,65	45% R\$ 24.488,71	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 170.276,24	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 30.649,72	35% R\$ 59.596,68	47% R\$ 80.029,83	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 103.295,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 72.307,00	30% R\$ 30.988,71
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 269.962,33	5% R\$ 13.498,12	15% R\$ 40.494,35	15% R\$ 40.494,35	20% R\$ 53.992,47	15% R\$ 40.494,35	30% R\$ 80.988,70
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 29.523,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 29.523,22
2.11	PISOS	R\$ 278.546,70	R\$ -	5% R\$ 13.927,34	15% R\$ 41.782,01	20% R\$ 55.709,34	25% R\$ 69.636,68	35% R\$ 97.491,35
2.12	PINTURA	R\$ 63.260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 31.630,38	50% R\$ 31.630,38
2.13	FORRO	R\$ 126.457,87	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 22.762,42	28% R\$ 35.408,20	34% R\$ 42.995,68	20% R\$ 25.291,57
2.14	COBERTURA	R\$ 102.286,36	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 22.503,00	30% R\$ 30.685,91	32% R\$ 32.731,64	16% R\$ 16.365,82
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 57.865,98	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 17.359,79	25% R\$ 14.466,50	30% R\$ 17.359,79	15% R\$ 8.679,90
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.107,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 3.107,28
<b>Porcentagem</b>			9%	9%	18%	18%	25%	21%
<b>Custo</b>			R\$ 142.037,82	R\$ 141.819,39	R\$ 293.460,47	R\$ 284.530,79	R\$ 399.277,63	R\$ 333.613,47
<b>Porcentagem Acumulado</b>			9%	18%	36%	54%	79%	100%
<b>Custo Acumulado</b>			R\$ 142.037,82	R\$ 283.857,20	R\$ 577.317,68	R\$ 861.848,46	R\$ 1.261.126,09	R\$ 1.594.739,56