



CRONOGRAMA

Teresina, janeiro de 2022.

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. HELENA
CARVALHO

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 17.104,07 | R\$ 17.104,07 | | | | | | |
| 2 | REFORMA | R\$ 805.986,60 | R\$ 51.711,01 | R\$ 86.856,40 | R\$ 127.322,04 | R\$ 151.498,26 | R\$ 263.398,25 | R\$ 125.202,64 | |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 34.419,84 | R\$ 5.507,17 | R\$ 5.507,17 | R\$ 5.851,37 | R\$ 5.851,37 | R\$ 5.851,37 | R\$ 5.851,37 | |
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 42.559,04 | R\$ 27.663,38 | R\$ 14.895,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 707,97 | R\$ - | R\$ 707,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.4 | INFRAESTRUTURA | R\$ 11.020,56 | R\$ - | R\$ 11.020,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 45.440,84 | R\$ - | R\$ 14.995,48 | R\$ 30.445,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.6 | ALVENARIA | R\$ 15.247,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.386,16 | R\$ 6.861,41 | R\$ - | R\$ - | |
| 2.7 | REVESTIMENTOS | R\$ 93.515,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.832,80 | R\$ 32.730,45 | R\$ 43.952,32 | R\$ - | |
| 2.8 | ESQUADRIAS | R\$ 60.566,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 24.226,45 | R\$ 18.169,84 | R\$ 18.169,84 | |
| 2.9 | INSTALAÇÕES | R\$ 264.863,68 | R\$ 18.540,46 | R\$ 39.729,55 | R\$ 39.729,55 | R\$ 63.567,28 | R\$ 63.567,28 | R\$ 39.729,55 | |
| 2.10 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 10.211,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.211,65 | |
| 2.11 | PISOS | R\$ 122.922,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 24.584,53 | R\$ 12.292,27 | R\$ 61.461,33 | R\$ 24.584,53 | |
| 2.12 | PINTURA | R\$ 29.845,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.492,26 | R\$ 5.969,03 | R\$ 14.922,58 | R\$ 7.461,29 | |
| 2.13 | FORRO | R\$ 55.012,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.012,05 | R\$ - | |

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. HELENA
CARVALHO

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|--|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | |
| 2.14 | COBERTURA | R\$ 922,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 50% R\$ 461,48 | 50% R\$ 461,48 | |
| 2.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 15.716,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 100% R\$ 15.716,31 | |
| 2.16 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 3.016,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 100% R\$ 3.016,62 | |
| Porcentagem | | | 8% | 11% | 15% | 18% | 32% | 15% | |
| Custo | | | R\$ 68.815,08 | R\$ 86.856,40 | R\$ 127.322,04 | R\$ 151.498,26 | R\$ 263.398,25 | R\$ 125.202,64 | |
| Porcentagem Acumulado | | | 8% | 19% | 34% | 53% | 85% | 100% | |
| Custo Acumulado | | | R\$ 68.815,08 | R\$ 155.671,48 | R\$ 282.993,52 | R\$ 434.491,78 | R\$ 697.890,03 | R\$ 823.092,67 | |