








		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO					L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021					L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N					BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI					BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS
1.0.0	REFORMA	61,54%	R\$ 1.388.740,94	6,70% R\$ 92.982,35	10,69% R\$ 148.445,57	26,84% R\$ 372.730,89	43,56% R\$ 604.898,50	12,22% R\$ 169.683,63
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,74%	R\$ 61.902,80	6,68% R\$ 4.135,11	10,66% R\$ 6.598,84	26,80% R\$ 16.589,95	43,65% R\$ 27.020,57	12,21% R\$ 7.558,33
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,13%	R\$ 25.599,10	80,00% R\$ 20.479,28	20,00% R\$ 5.119,82			
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,69%	R\$ 60.619,45	75,00% R\$ 45.464,59	25,00% R\$ 15.154,86			
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,31%	R\$ 7.105,88	20,00% R\$ 1.421,18	80,00% R\$ 5.684,70			
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,92%	R\$ 43.250,40		70,00% R\$ 30.275,28	30,00% R\$ 12.975,12		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	1,11%	R\$ 24.958,95		30,00% R\$ 7.487,69	70,00% R\$ 17.471,27		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,90%	R\$ 65.465,65		30,00% R\$ 19.639,70	70,00% R\$ 45.825,96		
1.8.0	COBERTURA	6,35%	R\$ 143.214,65	15,00% R\$ 21.482,20	25,00% R\$ 35.803,66	60,00% R\$ 85.928,79		
1.9.0	ESQUADRIAS	8,61%	R\$ 194.370,20			20,00% R\$ 38.874,04	60,00% R\$ 116.622,12	20,00% R\$ 38.874,04
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,53%	R\$ 260.126,83			30,00% R\$ 78.038,05	70,00% R\$ 182.088,78	
1.11.0	PISOS	5,15%	R\$ 116.170,48		10,00% R\$ 11.617,05	15,00% R\$ 17.425,57	75,00% R\$ 87.127,86	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,83%	R\$ 108.906,84		5,00% R\$ 5.445,34	30,00% R\$ 32.672,05	50,00% R\$ 54.453,42	15,00% R\$ 16.336,03

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI						BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,58%	R\$ 13.156,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.946,97	R\$ 9.209,60	R\$ -	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,14%	R\$ 48.399,05	R\$ -	R\$ 4.839,91	R\$ 4.839,91	R\$ 38.719,24	R\$ -	
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,35%	R\$ 7.787,30	R\$ -	R\$ 778,73	R\$ -	R\$ 6.229,84	R\$ 778,73	
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 753,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,21	R\$ -	
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,34%	R\$ 7.772,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,56	R\$ 6.218,24	
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,43%	R\$ 32.218,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.887,37	R\$ 19.331,06	
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,18%	R\$ 3.992,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,65	R\$ 2.794,52	
1.20.0	PINTURAS	3,20%	R\$ 72.254,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.676,22	R\$ 50.577,85	
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,02%	R\$ 90.716,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.143,22	R\$ 45.358,06	R\$ 27.214,83	
TOTAL GERAL DA REFORMA		61,54%	R\$ 1.388.740,94						
2.0.0	AMPLIAÇÃO	38,46%	R\$ 867.801,24	R\$ 68.917,87	R\$ 168.023,03	R\$ 256.501,17	R\$ 315.485,63	R\$ 58.873,54	
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,66%	R\$ 37.504,00	R\$ 3.045,32	R\$ 7.425,79	R\$ 11.266,20	R\$ 13.411,43	R\$ 2.355,25	
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31%	R\$ 6.893,59	R\$ 6.893,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI						BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,59%	R\$ 13.270,20	100,00%					
				R\$ 13.270,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,79%	R\$ 17.782,62	70,00%	30,00%				
				R\$ 12.447,83	R\$ 5.334,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.0	INFRAESTRUTURA	4,91%	R\$ 110.869,75	30,00%	70,00%				
				R\$ 33.260,93	R\$ 77.608,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6.0	SUPERESTRUTURA	4,85%	R\$ 109.405,91		30,00%	70,00%			
				R\$ -	R\$ 32.821,77	R\$ 76.584,14	R\$ -	R\$ -	
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,56%	R\$ 80.338,85		20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ 16.067,77	R\$ 64.271,08	R\$ -	R\$ -	
2.8.0	COBERTURA	3,98%	R\$ 89.703,53			25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 22.425,88	R\$ 67.277,65	R\$ -	
2.9.0	ESQUADRIAS	2,92%	R\$ 65.874,32			10,00%	70,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.587,43	R\$ 46.112,02	R\$ 13.174,86	
2.10.0	REVESTIMENTOS	4,16%	R\$ 93.849,80		10,00%	20,00%	70,00%		
				R\$ -	R\$ 9.384,98	R\$ 18.769,96	R\$ 65.694,86	R\$ -	
2.11.0	PISOS	2,81%	R\$ 63.357,36		20,00%	70,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ 12.671,47	R\$ 44.350,15	R\$ 6.335,74	R\$ -	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI						BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,75%	R\$ 84.680,61	R\$ -	R\$ 4.234,03	R\$ 8.468,06	R\$ 71.978,52	R\$ -	
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,58%	R\$ 13.046,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,66	R\$ 11.741,93	R\$ -	
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,10%	R\$ 24.736,01	R\$ -	R\$ 2.473,60	R\$ 2.473,60	R\$ 19.788,81	R\$ -	
2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	R\$ 1.649,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649,82	
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,84%	R\$ 19.053,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.763,44	R\$ 14.290,31	
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,40%	R\$ 8.984,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.246,14	R\$ 6.738,41	
2.18.0	PINTURAS	0,61%	R\$ 13.820,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.837,14	R\$ 8.983,26	
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,58%	R\$ 12.979,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.297,96	R\$ 11.681,63	
TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO		38,46%	R\$ 867.801,24						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,17%	14,02%	27,88%	40,79%	10,13%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 161.900,22	R\$ 316.468,60	R\$ 629.232,06	R\$ 920.384,13	R\$ 228.557,17	
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,17%	21,20%	49,08%	89,87%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 161.900,22	R\$ 478.368,82	R\$ 1.107.600,88	R\$ 2.027.985,01	R\$ 2.256.542,18	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.256.542,18						

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO						L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	DEZEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N						BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	TERESINA-PI						BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS

Eng.º Civil Responsável

Nome: **Carlos Petrus Barbosa Leal**

CREA: **191417305-8**

Teresina-PI, 14 de dezembro de 2021.