



Obra
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI)

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,89%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	19,26%	8,70%	16,71%	20,68%	17,18%	17,47%
		52.063.32	10.027.40	4.529.51	8.699.78	10.766.69	8.944.48	9.095.46
2	SUBESTAÇÃO	100,00%	40,00%					60,00%
		50.038.97	20.015.59					30.023.38
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	20,00%				
		187.205.07	149.764.06	37.441.01				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	30,00%	70,00%				
		7.471.09	2.241.33	5.229.76				
5	INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS	100,00%		10,00%	70,00%	20,00%		
		109.403.33		10.940.33	76.582.33	21.880.67		
6	BANCADAS E DIVISORIAS	100,00%			30,00%	50,00%	20,00%	
		42.279.74			12.683.92	21.139.87	8.455.95	
7	LOUÇAS E ACESSORIOS	100,00%				40,00%	20,00%	40,00%
		20.802.04				8.320.82	4.160.41	8.320.82
8	ESQUADRIAS	100,00%			20,00%	60,00%	20,00%	
		103.242.65			20.648.53	61.945.59	20.648.53	
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		104.015.98		20.803.20	20.803.20	20.803.20	20.803.20	20.803.20
10	COBERTURA E FORRO	100,00%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		74.636.40			22.390.92	22.390.92	22.390.92	7.463.64
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%
		5.384.75				2.153.90	2.153.90	1.076.95
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%
		16.999.26				6.799.70	6.799.70	3.399.85
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%
		49.975.05				19.990.02	14.992.52	14.992.52
14	COMBATE A INCENDIO	100,00%	20,00%				40,00%	40,00%
		4.962.85	992.57				1.985.14	1.985.14
15	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%				20,00%	60,00%	20,00%
		41.964.88				8.392.98	25.178.93	8.392.98
16	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%
		146.666.36	14.666.64	14.666.64	14.666.64	14.666.64	43.999.91	43.999.91
17	SPDA	100,00%	20,00%					80,00%
		48.082.64	9.616.53					38.466.11
18	LÓGICA	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		11.116.19			3.334.86	3.334.86	4.446.48	
Porcentagem			19,26%	8,70%	16,71%	20,68%	17,18%	17,47%
Custo			207.324,10	93.610,45	179.810,17	222.585,85	184.960,05	188.019,95
Porcentagem Acumulado			19,26%	27,96%	44,67%	65,35%	82,53%	100,00%
Custo Acumulado			207.324,10	300.934,55	480.744,72	703.330,56	888.290,62	1.076.310,57