



CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. EXPEDITO
CRONEMBERGER - RIBEIRA DO PIAUÍ (PI)

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piauí
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
21,11

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.882,77	R\$ 12.882,77					
2	REFORMA	R\$ 922.254,02	R\$ 23.109,89	R\$ 111.318,80	R\$ 190.925,84	R\$ 147.811,05	R\$ 247.232,91	R\$ 201.855,52
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.757,76	15% R\$ 5.213,66	16% R\$ 5.561,24	19% R\$ 6.603,97	16% R\$ 5.561,24	19% R\$ 6.603,97	15% R\$ 5.213,66
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.232,04	65% R\$ 7.300,83	35% R\$ 3.931,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.380,12	R\$ -	100% R\$ 1.380,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.861,48	R\$ -	100% R\$ 21.861,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 122.041,88	R\$ -	33% R\$ 40.273,82	67% R\$ 81.768,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 24.636,62	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 13.550,14	45% R\$ 11.086,48	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 111.415,03	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 20.054,71	35% R\$ 38.995,26	47% R\$ 52.365,06	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 104.366,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 73.056,39	30% R\$ 31.309,88
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 211.907,92	5% R\$ 10.595,40	15% R\$ 31.786,19	15% R\$ 31.786,19	20% R\$ 42.381,58	15% R\$ 31.786,19	30% R\$ 63.572,38
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.185,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 16.185,68
2.11	PISOS	R\$ 130.494,80	R\$ -	5% R\$ 6.524,74	15% R\$ 19.574,22	20% R\$ 26.098,96	25% R\$ 32.623,70	35% R\$ 45.673,18
2.12	PINTURA	R\$ 49.926,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 24.963,32	50% R\$ 24.963,32
2.13	FORRO	R\$ 10.404,92	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 1.872,89	28% R\$ 2.913,38	34% R\$ 3.537,67	20% R\$ 2.080,98
2.14	COBERTURA	R\$ 65.809,37	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 14.478,06	30% R\$ 19.742,81	32% R\$ 21.059,00	16% R\$ 10.529,50
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.125,36	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 1.237,61	25% R\$ 1.031,34	30% R\$ 1.237,61	15% R\$ 618,80
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.708,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 1.708,14
Porcentagem			4%	12%	20%	16%	26%	22%
Custo			R\$ 35.992,66	R\$ 111.318,80	R\$ 190.925,84	R\$ 147.811,05	R\$ 247.232,91	R\$ 201.855,52
Porcentagem Acumulado			4%	16%	36%	52%	78%	100%
Custo Acumulado			R\$ 35.992,66	R\$ 147.311,46	R\$ 338.237,30	R\$ 486.048,36	R\$ 733.281,27	R\$ 935.136,79