



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. DOM INOCÊNCIO - DOM
INOCÊNCIO (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.287,91	R\$ 10.287,91					
2	REFORMA	R\$ 566.377,16	R\$ 33.634,05	R\$ 67.722,56	R\$ 107.298,99	R\$ 102.849,11	R\$ 136.131,92	R\$ 118.740,53
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.796,94	15% R\$ 3.419,54	16% R\$ 3.647,51	19% R\$ 4.331,42	16% R\$ 3.647,51	19% R\$ 4.331,42	15% R\$ 3.419,54
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 35.696,89	65% R\$ 23.202,98	35% R\$ 12.493,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 767,61	R\$ -	100% R\$ 767,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.030,30	R\$ -	100% R\$ 11.030,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 46.994,31	R\$ -	33% R\$ 15.508,12	67% R\$ 31.486,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 6.828,37	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 3.755,60	45% R\$ 3.072,77	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 54.717,43	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 9.849,14	35% R\$ 19.151,10	47% R\$ 25.717,19	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 24.891,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 17.424,10	30% R\$ 7.467,47
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 140.230,64	5% R\$ 7.011,53	15% R\$ 21.034,60	15% R\$ 21.034,60	20% R\$ 28.046,13	15% R\$ 21.034,60	30% R\$ 42.069,19
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.977,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 8.977,43
2.11	PISOS	R\$ 64.810,10	R\$ -	5% R\$ 3.240,51	15% R\$ 9.721,52	20% R\$ 12.962,02	25% R\$ 16.202,53	35% R\$ 22.683,54
2.12	PINTURA	R\$ 24.511,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 12.255,58	50% R\$ 12.255,58
2.13	FORRO	R\$ 12.079,43	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 2.174,30	28% R\$ 3.382,24	34% R\$ 4.107,01	20% R\$ 2.415,89
2.14	COBERTURA	R\$ 101.132,74	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 22.249,20	30% R\$ 30.339,82	32% R\$ 32.362,48	16% R\$ 16.181,24
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.990,10	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 2.697,03	25% R\$ 2.247,53	30% R\$ 2.697,03	15% R\$ 1.348,52
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.922,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 1.922,15
Porcentagem			8%	12%	19%	18%	24%	21%
Custo			R\$ 43.921,96	R\$ 67.722,56	R\$ 107.298,99	R\$ 102.849,11	R\$ 136.131,92	R\$ 118.740,53
Porcentagem Acumulado			8%	19%	38%	56%	79%	100%
Custo Acumulado			R\$ 43.921,96	R\$ 111.644,52	R\$ 218.943,51	R\$ 321.792,62	R\$ 457.924,54	R\$ 576.665,07