



CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA
MACHADO VIEIRA - TERESINA/PI

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.289,34	R\$ 19.289,34						
2	REFORMA	R\$ 807.662,25	R\$ 26.004,65	R\$ 100.740,71	R\$ 185.324,14	R\$ 154.056,43	R\$ 186.064,28	R\$ 155.472,04	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 33.037,20	6% R\$ 1.982,23	10% R\$ 3.303,72	17% R\$ 5.616,32	22% R\$ 7.268,18	25% R\$ 8.259,30	20% R\$ 6.607,44	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.188,49	65% R\$ 7.272,52	35% R\$ 3.915,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.229,12	R\$ -	100% R\$ 2.229,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.768,19	R\$ -	100% R\$ 19.768,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 107.972,93	R\$ -	33% R\$ 35.631,07	67% R\$ 72.341,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	ALVENARIA	R\$ 89.886,67	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 49.437,67	45% R\$ 40.449,00	R\$ -	R\$ -	-
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 84.816,97	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 15.267,05	35% R\$ 29.685,94	47% R\$ 39.863,98	R\$ -	-
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 20.689,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40% R\$ 8.275,77	30% R\$ 6.206,83	30% R\$ 6.206,83	-
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 239.284,28	7% R\$ 16.749,90	15% R\$ 35.892,64	15% R\$ 35.892,64	24% R\$ 57.428,23	24% R\$ 57.428,23	15% R\$ 35.892,64	-
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.375,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 5.375,48	-
2.11	PISOS	R\$ 23.035,76	R\$ -	R\$ -	20% R\$ 4.607,15	10% R\$ 2.303,58	50% R\$ 11.517,88	20% R\$ 4.607,15	-

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA
MACHADO VIEIRA - TERESINA/PI

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
2.12	PINTURA	R\$ 43.228,66	R\$ -	R\$ -	5% R\$ 2.161,43	20% R\$ 8.645,73	50% R\$ 21.614,33	25% R\$ 10.807,17	
2.13	FORRO	R\$ 10.437,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 10.437,26	R\$ -	
2.14	COBERTURA	R\$ 61.472,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 30.736,48	50% R\$ 30.736,48	
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 51.465,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ -	100% R\$ 51.465,01	
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.773,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ -	100% R\$ 3.773,85	
Porcentagem			5%	12%	22%	19%	23%	19%	
Custo			R\$ 45.293,99	R\$ 100.740,71	R\$ 185.324,14	R\$ 154.056,43	R\$ 186.064,28	R\$ 155.472,04	
Porcentagem Acumulado			5%	18%	40%	59%	81%	100%	
Custo Acumulado			R\$ 45.293,99	R\$ 146.034,70	R\$ 331.358,84	R\$ 485.415,27	R\$ 671.479,55	R\$ 826.951,59	