



Obra
U.E DOMINGOS ALVES DA COSTA (Demerval Lobão - PI)

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,89%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 50.975,10	15,00% 7.646,27	20,00% 10.195,02	17,00% 8.665,77	18,00% 9.175,52	17,00% 8.665,77	13,00% 6.626,76
2	SUBESTAÇÃO	100,00% 43.315,53	40,00% 17.326,21					60,00% 25.989,32
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 160.002,32	50,00% 80.001,16	50,00% 80.001,16				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.908,82	60,00% 4.745,29	40,00% 3.163,53				
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 79.147,05		40,00% 31.658,82	60,00% 47.488,23			
6	INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS	100,00% 116.717,97		60,00% 70.030,78	40,00% 46.687,19			
7	BANCADAS E DIVISORIAS	100,00% 20.356,65			20,00% 4.071,33	40,00% 8.142,66	40,00% 8.142,66	
8	LOUÇAS E ACESSORIOS	100,00% 13.665,78				30,00% 4.099,73	60,00% 8.199,47	10,00% 1.366,58
9	ESQUADRIAS	100,00% 112.369,54			40,00% 44.947,82	40,00% 44.947,82	20,00% 22.473,91	
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 50.958,83	30,00% 15.287,65	30,00% 15.287,65	10,00% 5.095,88	20,00% 10.191,77	10,00% 5.095,88	
11	COBERTURA E FORRO	100,00% 8.252,16			60,00% 4.951,30	20,00% 1.650,43	20,00% 1.650,43	
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 4.912,86				40,00% 1.965,14	40,00% 1.965,14	20,00% 982,57
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00% 24.297,34				40,00% 9.718,94	40,00% 9.718,94	20,00% 4.859,47
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 48.907,80				40,00% 19.563,12	40,00% 19.563,12	20,00% 9.781,56
15	COMBATE A INCENDIO	100,00% 30.016,79				40,00% 12.006,72	40,00% 12.006,72	20,00% 6.003,36
16	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00% 61.987,32			20,00% 12.397,46	60,00% 37.192,39	20,00% 12.397,46	
17	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 137.643,78				20,00% 27.528,76	50,00% 68.821,89	30,00% 41.293,13
18	SPDA	100,00% 40.285,43	20,00% 8.057,09					80,00% 32.228,34
Porcentagem			13,15%	20,79%	17,23%	18,40%	17,66%	12,76%
Custo			133.063,66	210.336,96	174.304,97	186.182,99	178.701,39	129.131,10
Porcentagem Acumulado			13,15%	33,94%	51,17%	69,57%	87,24%	100,00%
Custo Acumulado			133.063,66	343.400,62	517.705,59	703.888,58	882.589,97	1.011.721,07